

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 5

Aika	2.3.2018 klo 8	
Paikka	Elimäenkatu 5, NH 205 Kruunusillat	
Osallistujat	Raimo K. Saarinen (pj)	KYMP/MAKA
	Artturi Lähdetie	KYMP/HKL
	Juha Saarikoski	
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Jaakko Stauffer	KYMP/RYA
	Jukka Forsman	
	Ville Alajoki (esittelijä ja sihteeri)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
Asiantuntijoina	Jari Kivi	HKL
	Ari Savolainen	Sitowise
	Hanna Askola	Sitowise
	Joni Tefke	Sitowise
Tiedoksi	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	KYMP/HKL
	Silja Hyvärinen	KYMP/HATU
	Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jukka Forsman	KYMP/RYA

Jarmo Ahonen

KYMP/RYA

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Asialista hyväksyttiin.

Edellisen kokouksen pöytäkirja korjataan raitiovaunupysäkkien pituuden ja kaluston pituuden osalta täsmälliseksi.

2 Ajankohtaista

Hankkeen tilannekuva.

[Tilannekuva \(PW Explorer\)](#)

[Tilannekuva \(Selain\)](#)

Valtuuston hankepäätöksestä tehty valitus hallinto-oikeuteen hylättiin 22.12.2017. Päätöksestä on valitettu KHO:een 19.1.2018, vastine annettava 22.3.2018 mennessä.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

3 Resurssit

Tietomallikoordinaattorina toiminut projektipäällikkö on siirtynyt toisiin tehtäviin.

Syksyn rekrytoinneista ei toistaiseksi ole löytynyt sopivia tekijöitä, keväällä uusi rekrytointikierron käynnistymässä, haetaan 4 henkilöä.

Käydään läpi viestintäresurssien tilannekatsaus.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio. Viestintäresurssien tilannekatsausta ei käsitelty.

4 Hankintastrategia

Hankkeelle laaditaan hankintastrategia. Hankintastrategia perustuu johtoryhmän 3.10.2017 valitsemaan kahden urakan toteutusmuotoon. Hankintastrategiassa hankintojen suunnittelua tarkennetaan. Hanke mm. jaetaan urakkakokonaisuuksiin ja hankinnat aikataulutetaan. Hankintastrategia valmistuu kesäkuussa 2018.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

5 Hankeaikataulun reunaehdot ja liittyvät hankkeet

Hankkeelle laaditaan tavoiteaikataulua. Tavoiteaikataulun ulkoisina reunaehtoina toimivat liikennöintitavoite, kaavoitus, liittyvät hankkeet, sekä viranomaisluvut ja niiden aiheuttamat rakentamisen ympäristörajoitteet.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

6 Riskienhallinta

Hankkeelle on laadittu riskienhallintasuunnitelma ja otettu käyttöön riskirekisteri.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

7 Kustannusriskien hallinta

Hankkeella on otettu käyttöön kustannusarvioiden riskiluokitus, joka huomioi määrä- ja kustannusepävarmuuksia suunnittelun eri vaiheissa.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

8 Kustannusten seuranta, prosessi

Hankkeen kustannustenhallintaa varten on laadittu prosessit. Näihin kuuluvat kustannusarvion koostaminen ja budjetointi, toteumatiedon keruu ja

kustannusten seuranta, raportointi sekä päätöksenteko ja tarvittava suunnittelun ja toteutuksen ohjaaminen. Prosessien suorittaminen on vastuutettu.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

9 Kustannusten seuranta, kustannustilanne

Hankepäätöksen jälkeen sidotut ja toteutuneet kustannukset käytiin läpi, kustannukset ovat tähän mennessä alle budjetoidun.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

10 Käyttöjännite

Raitiotien käyttöjännitteen muutos on tulossa eteen kaupungilla. Kantakaupungin raitiotieverkon ja uusien raitiotiehankkeiden yhteensovittaminen koskee infraa sekä kalustohankintoja. Toimivaa välivaiheen ratkaisua selvitetään.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio. Asiaa ei käyty läpi, käsittely myöhemmin.

11 Muut asiat

12 Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään:

- 25.4.2018 klo 15:00
- 13.6.2018 klo 15:00

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Alajoki Ville