

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 22

Aika	13.8.2020 klo 9-11	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	sij. Saara Kanto	
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	sij. Jarkko Karttunen	
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina	Jani Saarinen (poistui 10.38)	Vison Oy
	Harry Kesker (poistui 10.37)	Valvontakonsultit Oy
	Juho Kinnunen (poistui 10.37)	Valvontakonsultit Oy
Tiedoksi	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL

Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
Juha Saarikoski	HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Päätös

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

2 Päätösaasiat

2.1 Kruunusillat allianssi

Ei päätettäviä asioita

2.2 Kruunusillat siltaurakka

Ei päätettäviä asioita

2.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei päätettäviä asioita

3 Keskusteltavat asiat

3.1 Kruunusillat-allianssi

3.1.1 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä. [tiedoksi]

Kustannusohjausmittari ja mittareiden väliset painoarvot ovat työstettävänä. Mittarit otetaan käyttöön, kun kokonaisuus hyväksytty. TAS-vaiheen ATA-mittarit työstetään KAS-vaiheen aikana.

Allianssi nimesi tuotantopäällikön.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.1.2 Laajuuden muutokset

Allianssin johtoryhmän hyväksymät hankelaajuuden muutokset tuodaan aina hankkeen johtoryhmälle seuraavassa kokouksessa.

AJR hyväksyi kokouksessaan 18.6.2020 allianssin alustavaan hankelaajuuteen liitettäväksi:

- Koirasaarentien länsipään reuna-alueet
- Laajasalontien reuna-alueiden eräät viimeistelytyöt

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Laajuusmuutokset kustannusarvioineen tuodaan tiedoksi hankkeenjohtoryhmälle.

3.1.3 Allianssin riskit ja laajuudenhallinnan periaate (Jani Saarinen) [Keskustelu]

Allianssimallin periaatteena on riskien ja mahdollisuuksien hallinta yhdessä sopimusosapuolten kesken. Tilaaja voi kuitenkin perustellusta syystä kantaa osan riskeistä itse. Käydään keskustelu KSA:n riskien kantamisen periaatteista.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Riskien jakamisesta käydään keskustelua AJR:ssä kehitysvaiheen aikana. Viimeistään kehitysvaiheen päättyessä tulee päätettäväksi allianssin ja tilaajan välinen riskienjako

3.2 Kruunusillat siltaurakka

Kruunuvuorensillan suunnitelmat on hyväksytty.

Korkeasaaren ruoppauksia varten on haettu muutosta vesiluvan ehtoon 1. Hakemus on toimitettu AVI:on 1.7.2020. Odotettavissa oleva käsittelyaika on 8 kuukautta. Ruoppausmassat ovat kasvaneet merkittävästi suunnittelun aikana. Lainvoimaisella luvalla voi ruopata jo luvitetun määrän, vaikka muutosprosessi olisi kesken. Ruoppaustöiden vaiheistumahdollisuuksia selvitetään.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus

3.3.1 Resurssitilanne [tiedoksi]

Kruunusillat-tiimissä on aloittanut yksi projektipäällikkö 1.8.2020 ja yhden projektipäällikön haku on käynnistymässä.

Siltaurakan työmaavalvojat ja –insinööri sekä koko hankkeen turvallisuuskoordinaattori- ja riskienhallintatehtävien kilpailutus oli käynnissä, tarjousaika on päättynyt 29.6.2020. Valvojakilpailutus keskeytettiin ja aloitetaan uudestaan. Turvallisuuskoordinaattori- ja riskienhallintatehtävään ei tullut tarjouksia, hankinnasta neuvotellaan suorahankintana.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3.2 Riskienhallinta (Juho Kinnunen)

Kruunusillat-hankkeen riskienhallinta on organisoitu vastaamaan toteutusmuotojenyhdistelmää. Käydään läpi hankkeen riskienhallinnan tilannekuva.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3.3 Turvallisuuskoordinaattori (Harry Kesker)

Kruunusillat-hankkeen turvallisuusjohtamisen organisoitu vastaamaan toteutusmuotojenyhdistelmää. Käydään läpi hankkeen turvallisuusjohtamisen tilannekuva.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3.4 Aikataulu yhteensovitus [keskustelu]

Siltauran ja allianssin aikataulujen yhteensovituksessa on tutkittu vuosien 2020-2021 aikatauluja. Käydään läpi eri vaihtoehtoja sekä tarvittavia päätöksentekohetkiä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Lupatilanne [tiedoksi]

- Hakaniemensillan ja paineviemärin vesilupa on lainvoimainen (AVI 1.7.2020)
- Hakaniemenrannan vesilupahakemus käsittelyssä (AVI 2.7.2019)
- Merihaansillan vesilupahakemus käsittelyyn (AVI 9/2020)
- Hakaniemenrannan kaava on hyväksytty (KVSTO 8.4.2020), Kaavasta on valitettu (HAO 19.5.2020)
- Hakaniemen hotellitontin vesiluvasta on valitettu. (HAO 1.6.2020)

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti, Mahdollisuus osallistua etänä.)

10.9.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom	
8.10.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom	Haetaan uusi aika
5.11.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom	Haetaan uusi aika
10.12.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom	

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen