

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 63

Aika 16.12.2022 klo 8:30-11:00

Paikka Lähikokous nh Siika (+Teams)

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jari Kivi (esittelijä)	Kaupunkiliikenne
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA	Penelope Sala (sihteeri)	Sitowise
	Artturi Lähdetie (vpj.)	Kaupunkiliikenne		
	Jouni Kekäle	NRC	Heikki Putkonen (läsnäolooik.)	Sweco
	Peter Molin	Ramboll	Lauri Hänninen (läsnäolooik.)	KYMP
	Elina Väistö	Sitowise		
	Elise Ruohonen	Sweco		
	Kati Kiyancicek	Kanslia		
	Jussi Takamaa	NRC		
	Ari Bergström	YIT		
	Jannis Mikkola	Sitowise		
	Mikko Rislakki	Sweco		

Asiantuntijat

Jarkko Meriläinen (4.2)

Vara / poissa	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA	Jaakko Rekola (läsnäolooik.)	YIT
	Juha Saarikoski	Kaupunkiliikenne	Juuso Kuusinen (läsnäolooik.)	YIT
	Liisa Taskila	KYMP/RYA		
	Outi Sääntti	Kanslia		
	Alexi Laine	YIT		
	Emil Matintupa	Ramboll		
	Marko Jäntti	KYMP/RYA		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

1.2 Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi

Nimettiin seuraavat AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin rooleihin:

- RiMa-Kalle: Kati Kiyancicek
- Asia&Teams-Kalle: Elise Ruohonen
- Kello-Kalle: Ari Bergström
- Päätös&Viesti-Kalle: Reetta Putkonen

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #62 (18.11.2022) muistio.

3. Päätösaasiat

3.1 Kanslian AJR-jäsenten nimeäminen

Päätösesitys: AJR päättää nimetä Kati Kiyanceekin kaupungin kanslian varsinaiseksi jäseneksi ja Outi Sántin hänen varajäsenekseen.

Tausta/ perustelut: Kati Kiyanceek on vaihtanut tehtäviä ja vastaa nyt Kaupunginkansliassa Kruunuvuorenrannan aluerakentamishankkeesta.

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan nimetä Kati Kiyanceekin AJR varsinaiseksi jäseneksi ja Outi Sántin hänen varajäsenekseen.

3.2 KYMP/RYA:n AJR-varajäsenen nimeäminen

Päätösesitys: AJR päättää nimetä AJR:ään Ville Alajoen (KYMP/RYA) varajäseneksi Tomi Kotalan 1.1.2023 alkaen.

Tausta/ perustelut: Tomi siirtyy KYMP/RYA:n palvelukseen Kruunusillat-tiimiin 1.1.2023 alkaen ja toimii Villen varahenkilönä.

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan nimetä Tomi Kotalan AJR varajäseneksi. Todettiin lisäksi, että AJR varapuheenjohtajana toimii edelleen Artturi Lähdetie.

3.3 Sweco-konsernin rooli ja vastuut allianssissa yritysrakenteen muuttuessa

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Sweco Finland Oy:n (y-tunnus 2661738-3) allianssisopimuksen osapuoleksi nykyisen Sweco Infra & Rail Oy:n (y-tunnus 2998506-9) sijaan liitteenä olevan Sweco Infra & Rail Oy:n toimittaman pyynnön mukaisesti.

Lisäksi AJR toteaa, että:

- AJR:n päätöksellä 11.2.2022 hyväksytty aliallianssi Sweco PM Oy:n kanssa siirtyy muiden sopimusvelvoitteiden lailla Sweco Finland Oy:n vastuulle
- AJR:n päätöksellä 5.6.2020 hyväksytyt aliallianssit Sweco Rakennetekniikka Oy:n, Sweco Architects Oy:n ja Sweco Talotekniikka Oy:n kanssa lakkaavat 1.1.2023 näiden sulautuessa osaksi Sweco Finland Oy:tä.

Tausta/ perustelut: Muutoksen syynä on Swecon konsernirakenteen yksinkertaistaminen Suomessa yritysjärjestelyin. Osana järjestelyjä Sweco Infra & Rail Oy ja päätöksessä mainitut muut tytäryhtiöt sulautuvat uuteen Sweco Finland Oy:öön.

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan hyväksyä Sweco Finland Oy:n allianssisopimuksen osapuoleksi.

4. Tiedoksi annettavat asiat

4.1 Yleisen kustannuskehityksen ennusteen päivitys

AJR merkitsee tiedoksi seuraavaa:

- Ennusteissa ei muutosta edelliseen nähden. Liitteenä 18.11.2022 laadittu raportti.
- Ennustetta päivitetään jatkossa merkittävien muutosten ilmaantuessa tai vähintään kolmen kuukauden välein.

4.2 Turvallisuuden kuukausiraportti 11/2022

AJR merkitsee tiedoksi Turvallisuuden kuukausiraportin 11/2022. Keskeiset huomiot/asiat ovat seuraavat:

- Turvallisuuden päätavoitteiden (liikennevalot) päivitykset tehtiin yhdessä turvallisuuskoordinaattorin kanssa joulukuun alussa 2022.
- Turvallisuuspoikkeamien läpikäynti kokousväliltä

Kannustettiin johtoa käymään työmaalla johdon turvallisuuskierrosten lisäksi myös oma-aloitteisesti ja pienemmissä ryhmissä.

4.3 Suunnittelutilanne

AJR merkitsee tiedoksi suunnittelun tilannekuvan ja suunnitelmapakettien valmistumisen etenemisen. Keskeiset asiat ovat seuraavat:

- Hakaniemensillan suunnittelun tilanne ja valmistumistavoite
 - o alusrakenteet: viimeksi ovat valmistuneet T3/4 suunnitelmat, joille saatiin hyväksyntä torstaina 1.12. Tuki valettiin 5.12.
 - o kantavan teräsrakenteen suunnitelmien lopullisen valmistumisen (tarkastettu ja hyväksytty) on arvioitu tällä hetkellä tammikuun puoliväliin. Suunnitteluviiveestä ja suunnitelmien päivittämisestä johtuvasta lisääntyneestä konepajatyöstä johtuen sillan teräsrakenteiden asennuksessa on tauko, kun salmen pohjoispuolelta tehtävät asennustyöt on saatu päätökseen. Tauon pituudesta ei ole tietoa.
 - o kansirakenteen laskelmien laatiminen alkaa, kun teräsrakenne on saatu valmiiksi. Laskelmien valmistuminen on arvioitu nyt tammikuulle, jonka jälkeen alkaa raudoitussuunnittelu. Arvio suunnittelun valmistumisesta on helmikuu ja suunnitelmien hyväksyminen maaliskuu.
 - o verhoilun ja varusteiden suunnittelu on käynnissä arkkitehdin, verhoilun toimittajan ja rakennesuunnittelijan toimesta
 - o Hakaniemensillan suunnittelun valmistuminen on siirtynyt maaliskuulle.
- Hakaniemen katu- ja kunnallisteknisen suunnittelun valmistuminen:
 - o Siltasaarenkadun suunnitelmien kolmikantakatselmus on perjantaina 16.12. Tämä on viimeinen hankeosa kolmikantakatselmuksissa.
 - o Hankeosien luovutuksista noin puolet saadaan tehtyä v. 2022 puolella. Loput, pois lukien Näkinkulku ja uusi kortteli, luovutetaan tammikuussa 2023

- o revisioita tehdään Näkinaukion ympärillä (valmiit 12/2022) ja Hakaniemenkadulla, jonka valmistuminen on ensi vuoden puolella
- Saarten katu- ja kunnallistekninen suunnittelu valmis ja luovutettu
 - o 7 revisiokokonaisuutta työn alla
- Ratasuunnittelun valmistuminen
 - o rataalaatan suunnitelmaratkaisu silloilla auki, Siltasaarenkadun ratasuunnitelmat voidaan hyväksyä 12/2022 kun kadun rakennussuunnitelma valmistuu
- RSA ja tejä suunnittelun tilanne ja valmistumistavoite
 - o sähkönsyöttöasemien rakennusluvut saatu pois lukien Korkeasaari, jonka rakennuslupa hakemus meni sisään 11/2022
 - o suunnittelutyö jatkuu, seuraavat tavoitteet ovat tietoliikenne ja kamerat 02/2023, vahvavirtasuunnittelu 06/2023 ja sähköradan ajolankasuunnittelu 02/2024.

4.4 Merkittävät hankinnat

AJR merkitsee tiedoksi uusimmat yli 0,2 M€:n hankinnat

- RR Paalutus (KFS Finland Oy)
- Betonikivet (Rudus Oy)

4.5 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset:

- APR: Taloudenhallinnan taktiikkakortin päivitys
- APR: Siltasuunnitelmien ulkoisen tarkastuksen kustannusvastuu
- APR: Siltasaarenkadun poisjättämisen selvitystyö
- APR: Kustannustason huomiointi ajalta 1.4.2021 – 31.7.2022
- APR: Opinnäytetyön hyväksyminen, Työmaaohje maadoituksesta
- APR: Diplomityön hyväksyminen, Vedenalaisen rakentamisen laadunvarmistus

5. Muut asiat

5.1 Mahdolliset muut asiat

AJR merkitsee tiedoksi Kulttuurisaunan tilanteen. Mittauspisteitä on lisätty ja tilanne on staabiili. Vielä ei kaikki tarvittavat toimenpiteet ole selvillä.

5.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet:

- **Kustannuskehityksen seuraamisen** harventaminen katkojen jälkeen on hyvä asia, mutta vuoden vaihteessa ennustaminen ja ennakointi sekä rajoituslähteiden kanssa asian läpi käyminen erittäin tärkeää, ettei koidu riskiksi.
- **Turvallisuus** on hyvin kehittynyt, vaikkakin paljon sattunut turvallisuuteen liittyviä asioita ja monipuolisesti osallistetaan asiaan mutta onko osallistuminen tietotuokioihin ja

havaintojen tekemiseen samoja ihmisiä. Osallistaminen turvallisuuteen laajasti on mahdollisuus, jotta saadaan erilaisia näkökantoja.

- Turvallisuuspoikkeamia on ollut marraskuussa, joihin ei olisi edes osin pystynyt ennakoimaan.
- **Suunnitelmien hyväksyntä** vaatii aikaa. Suunnitelmien aikataulut tiukat, jos suunnitelmat viivästyvät, ei ehditä tehdä työn suunnittelua ja mahdollisia vaikutukset koko aikatauluun. Ennakointi tärkeää, jos tulee viiveitä ja suunnitelmien hyvä valmistelu tärkeää, jotta hyväksyntä sujuvaa.
- **Kulttuurisaunan tilanne on riski.**

6. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

7. AJR:n oman toiminnan arviointi

Hyvää:

- hyvä kokous
- hyvin valmisteltu aineisto
- kokous eteni sutjakkaasti
- hyvä suunnittelun yhteenveto
- hyvä viestittävien asioiden yhteenveto

Kehitettävää:

- keskustelulle olisi ollut enemmän tilaa
- keskusteltavien asioiden lista asialistaan, jos kokouksessa jää aikaa

8. Seuraavat kokoukset

- Joululounas 22.12. klo 11:00 Ravintola Kappeli
- Pe 13.1.2023 klo 10:45-12:30 (infokokous)
- Pe 27.1.2023 klo 8:30-11:00 (varsinainen kokous)

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:41

AJR toivotti hyvää joulua, kiitokset menneestä vuodesta sekä tsemppiä tulevaan vuoteen.