

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 47

Aika	13.10.2022 klo 09:30-11:15	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	KYMP/HATU
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Outi Sääntti	
	Johanna Wallin	HSL
	Tilalla Teija Visa	
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Saapui 9.54	
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Jari Kivi	Kaupunkiliikenne Oy
	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Jere Keskinen	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
Tiedoksi	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia
	Teija Visa	HSL
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	Kaupunkiliikenne Oy

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu hyväksyttäväksi 4.10.2022

Päätös

Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Edelliseen pöytäkirjan kohtaan 2.3 lisättiin saadun kommentin perusteella täsmennys: Liikennöinnin aloittamisen ja hankkeen aikataulutavoitteiden yhteensovitukseen tulee kiinnittää huomiota.

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

2.2 Tilannekatsaus KSA

Ensimmäiset kustannustasomuutokset 3/22 asti on hyväksytty ja toimintamalli testattu. Kokonaisbudjettiin tällä ei ole vaikutuksia tässä vaiheessa.

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

Suunnittelu:

Hakaniemensillan suunnittelu on myöhässä. Sillan suunnittelusta on tehty tarkennettu aikataulu ja sen seuranta on tehostettu. Rakennussuunnittelun luovutukset edenneet saarilla, radalla ja Hakaniemessä. Ensimmäiset hankeosat on luovutettu saarten osaprojektilla. Hakaniemessä Siltasaarenkadun, kirjanpuiston ja merihaansillan katusuunnittelu jatkuu vielä lokakuun loppuun. Työnaikaisen suunnittelun organisointi valmis maantieteellisillä osaprojekteilla.

Tuotanto:

Hakaniemensillan maatumien työt ja teräsrungon konepajavalmistus käynnissä. Teräsrungon asennuksen aloitusta on viivästetty tammikuulle. Sillan valmistumistavoitteet suunnittelutilanteesta johtuen tarkastellaan ja päivitetään arviolta loppuvuoden aikana.

Näkinsillan ja pumppaamon työt ovat myöhässä noin 1,5kk ja silta valmistuu ensi vuoden puolella. Ei vaikutusta kokonaisaikatauluun. Merihaansillan työt on käynnistetty. Koirasaarentien keskiosan työt etenevät ja itäosan töiden valmistelu on käynnistetty. Haakoninlahden työt ovat loppusuoralla. Koirasaarentien länsiosan vaihdealueen aloitus on aikaistettu kesälle 2023.

Hankkeen kokonaisaikataulussa on edelleen tavoitteena liikenteen aloittaminen 2027.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.4 Laajuuden muutokset

Siltasaarenkadun osuuden poistamista toteutuslaajuudesta arvioidaan.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio, vaikutusten arvioiminen tulee organisoida niin, että kaikki keskeiset näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Selvityksen tilanne tuodaan tiedoksi seuraavaan johtoryhmän kokoukseen.

Jere Keskinen poistui kokouksesta klo 10.10

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätös asioita

3.2 Tilannekatsaus KSS [09:55-10:10, Ville]

Kruunuvuorensillan pylönin rakennuskaivannon haasteiden syitä analysoidaan ja korjaavia toimenpiteitä ja suunnitellaan. Tilannekuva tarkentuu loppuvuonna.

Ympäristöluvan mukaiset rajoitteet koskien pesimäaikoja ja kalojen nousuaikaa ovat vuoden 2022 osalta loppuneet 30.9.2022.

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Finkensillalla on käynnissä kannen teline-, muotti- ja raudoitustyöt. Jäähdytys- ja jänneputkien asennustyöt aloitettu viikolla 40.
- Korkeasaassa on louhintaa, tukimuuritoita ja kunnallistekniikan rakentamistoita.
- Kruunuvuorensillalla tukien raudoituksia, muottitoita, betonointeja ja kasuunien asennustoita.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

4.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

Hankkeen kokonaisaikataulussa on edelleen tavoitteena liikenteen aloittaminen 2027.

4.3 Hankkeen lupatilanne ja vesilupien vaikutukset ID 131

Kruunusillat-hankkeen lupatilanne on hyvä. Vesiluvista Hakaniemenrannan vesilupa on HAO:ssa, muut vesiluvat ja kaavat ovat rakentamisen vaatimassa laajuudessa vahvat.

Vesilupien prosessit ovat pitkiä ja niiden vaikutukset moninaisia. Käydään läpi hankkeen lupatilanteen lisäksi yleisesti vesilupaprosessien vaikutukset hankkeiden aikataulutukseen ja yhteensovittamiseen. Kruunusillat hankkeen vesilupien kokonaisuus toimii hyvä esimerkkinä monimutkaisen vesilupakuvion vaikutuksista.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4.4 Ukrainan sotatilanteen vaikutus vuosibudjettiin ja rahoitukseen, ID 137 [10:30-10:40, Ville]

Siltauran sopimus määrittelee kustannusten muodostumisen urakan etenemisen tahdissa. Allianssi-sopimus mahdollistaa töiden sopeuttamisen tarvittaessa Arahoitustilannetta vastaavaksi, mutta sillä on todennäköinen vaikutus kokonaiskustannuksiin. Toistaiseksi hanke etenee pyrkien minimoimaan kokonaiskustannukset.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4.5 Hakaniemi-Länsisatama raidelinjan organisointi, ID 138

Raitiotierakentamisen välillä Hakaniemi-Länsisatama sekä mahdollisten muiden samassa yhteydessä toteutettavien töiden osalta on alustavasti arvioitu organisoitumisvaihtoehtoja.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat [-]

Päätös

Ei muita asioita

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset paikkana bigroom, toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

8.12.2022 klo 9.30-11.30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

9.2.2023 klo 9.30-11.30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

13.4.2023 klo 9.30-11.30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

8.6.2023 klo 9.30-11.30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

10.8.2023 klo 9.30-11-30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

Kokous päättyi klo 11.15

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen