

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 48

Aika	8.12.2022 klo 09:30-11:30	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	<del>Ville Lehmuskoski</del>	KYMP/HATU
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	<del>Tuula Saxholm</del>	Kaupunginkanslia
	Outi Sääntti	
	Johanna Wallin	HSL
	<del>Reetta Putkonen</del>	KYMP/MAKA
	Anna Tienvieri	
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen poissa	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Jari Kivi	Kaupunkiliikenne Oy
	<del>Marko Jäntti</del>	KYMP/RYA
	Jere Keskinen	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Poistui 10.05	
	Marko Haapanen	KYMP/RYA
	Saapui 9.30	
	Petri Cavander	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (kokouksessa ja esittelijänä asiakkohta 3.3)
	10.05 Saapui	
	poistui 10.30	
Tiedoksi	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia

Teija Visa	HSL
Kati Kiyancicek	Kaupunginkanslia
Juha Saarikoski	Kaupunkiliikenne Oy

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 16.11.2022.

### Päätös

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

## 2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

### 2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

### 2.2 Tilannekatsaus KSA [09:35-09:50]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Suunnitelmien luovutukset käynnissä
- Hakaniemensillan suunnittelu jatkuu haastavana
- Hakaniemensillan kriittinen maatuki T3-T4: valu joulukuussa, teräsrungon asennus tammikuussa
- Merihaansillan työt käynnissä. Kulttuurisaunan vauriot maansiirtymistä johtuen, toimiva työtapa selvityksessä.
- Näkinsillan kannen valu 15.11. onnistuneesti
- Hakaniemen ja Saarten katualueiden työt onnistuneet suunnitellusti tänä vuonna
- Haakoninlahdenkadun luovutusvaihe käynnissä, allianssin ensimmäinen osaluovutus

- Koirasaarentie keskiosalla työt jatkuvat. Koirasaarentie itäosalla työt alkavat etuajassa.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]**

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **2.4 Laajuuden muutokset [9:50-10:00]**

Allianssissa on noussut esiin mahdollisuus hallita keskustaan kohdistuvien liikenteenhaittojen kokonaishaittaa välillä siirtämällä Siltasaarenkadun toteutus myöhempään ajankohtaan poistamalla se allianssin toteutuslaajuudesta. Siltasaarenkadun toteutuksen liikennehaitoilla on yhteys mm. Mannerheimintien katutöihin, sekä tulevaan Länsisataman pikaraitiotie-hankkeeseen. Siltasaarenkadun ajoneuvoliikenteen kiertotienä tullaan käyttämään uutta Hakanimensiltaa, jonka vuoksi aikataulut vaikuttavat suoraan toisiinsa.

Tilaaajan käsittelyssä (MAKA/Kanslia/RYA/KLOy/HSL) 28.10. ja 11.11. päätettiin, ettei tilaajalla ole tällä hetkellä tiedossa reunaehtoa, jonka vuoksi siltasaarenkadun rakentamisajankohtaa pitäisi muuttaa tai Siltasaarenkatua siirtää pois Kruunusillat allianssin toteutuslaajuudesta.

Allianssi jatkaa töiden suunnittelua alkuperäisen hankelaajuuden ja sitä koskevien reunaehtojen mukaisesti.

Toteutuessaan mahdollisuus olisi ollut negatiivinen laajuusmuutos.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 2.5 Lupatilanne [tiedoksi]

Lupatilanteessa ei muutoksia

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

### 3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

### 3.2 Tilannekatsaus KSS [10:05-10:10]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Finkensillalla on käynnissä kannen raudoitus- ja varustelutyöt sekä maatuen 1 valu.
- Korkeasaarella tehdään tukimuuritöitä ja kunnallistekniikan rakentamistöitä. Korkeasaaren ja Palosaaren välisen lahdenpohjukan ruoppaus- ja täyttötöyt on käynnissä.
- Kruunuvuorensillan tukien teräsrakenteen konepajavalmistus käynnissä. Työmaalla teräsrakenteen kasaushitsausta sekä kannen muottityötä.
- Kruunuvuorensillan väliaikaisten tukitornien rakentaminen jatkuu.

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.3 Pylonin tilannekatsaus [10:10-10:30]

- Kruunuvuorensillan pylonin rakennuskaivannon pohjalla olevan kallion korjaussuunnitelma on valmistunut ja urakoitsijan käytössä.
- Rakennuskaivannon pohjan rusnaus- ja puhdistustyöt sekä em. työvaiheiden kelpoisuuden osoittaminen on käynnissä.

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.4 Lupatilanne [tiedoksi]

Siltaurakan osalta kaikki tilaajan vastuulla olevat luvat ovat lainvoimaisia.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

### 4.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

### 4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

Käytiin läpi kuukausittain päivittyvä tilannekuva.

### 4.3 Hakaniemi – Länsisatama raidelinjan hankekokonaisuus [10:30-10:40]

Hakaniemi-Länsisatama -raidelinjan sekä siihen liittyvien rakennushankkeiden organisointia on tarkoitus käsitellä LHOR:ssa 14.12.2022.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 5 Muut asiat [-]

Anna Tienvieri toimii toistaiseksi Reetta Putkosen sijaisena johtoryhmässä.

Kruunusillat -tiimissä aloittaa projektinjohtaja ja projektipäällikkö vuoden 2023 alusta.

Teija Visan tilalle HSL:n varajäseneksi Sakari Metsälampi

Juha Saarikoski poistuu Kaupunkiliikenteen palveluksesta, määritetään uusi varajäsen.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset ensisijaisesti Hakaniemen Bigroom, toistaiseksi säilytetään mahdollisuus osallistua Teamsin välityksellä

9.2.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
13.4.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
8.6.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
10.8.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen