

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 49

Aika	9.2.2023 klo 09:30-10:18	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala	KYMP/ RYA
	<del>Marko Jäntti</del>	KYMP/RYA
	<del>Ville Lehmuskoski</del>	KYMP/HATU
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	<del>Tuula Saxholm</del>	Kaupunginkanslia
	Outi Säntti	
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Jari Kivi	Kaupunkiliikenne Oy
	<del>Johanna Wallin</del>	HSL
	Sakari Metsälampi	
	<del>Jere Keskinen</del>	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
Tiedoksi	Outi Säntti	Kaupunginkanslia
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA
	Sakari Metsälampi	HSL

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 19.12.2022

### Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja tämän kokouksen asialista

## 2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

### 2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

### 2.2 Tilannekatsaus KSA []

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Hakaniemensillan suunnittelu jatkuu aikataulun suhteen kriittisenä, välitavoitteen valmistuminen aikataulussaan epävarmaa. Hakaniemen kokonaisaikataulun pitämiseksi tehdään töitä, mm Hakaniemenkadun työt pystytään aloittamaan suunniteltua aikaisemmin.
- Hakaniemensillan maatuen T3-T4 alaosan valu onnistui aikataulussa. Teräsrakenteiden asennus käynnissä ja aikataulussa.
- Merihaansillan työt käynnissä molemmilla rannoilla
- Haakoninlahden vastaanotto siirretty keväälle 2023 lumitilanteesta johtuen
- Koirasaarentien itäosalla työt käynnistyneet
- Siltaurakan pylonista aiheutuvat mahdolliset aikatauluviiveet eivät ole tiedossa, aikataulujen yhteensovitus käynnissä. Aiheuttaa merkittävää epävarmuutta valmistumisen suhteen allianssissa.
- Lieviä tapaturmia ja läheltäpiti -tilanteita useita. Turvallinen työnsuorittaminen nostettu johtamisen teemaksi.
- Allianssin projektipäällikön vaihtuminen työnantajan vaihtumisesta johtuen, tilapäisjärjestelyt käytössä

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 2.4 Laajuuden muutokset

Hanketehtävien huomioiminen laajuusmuutoksissa ja tilaajan riskeissä on sovittu perustapauksissa.

Päätetyt laajuusmuutokset kokousvälillä:

- Standvikin sähkönsyöttöaseman (SSA05) istutusten toteuttaminen siirrettiin kaupungin vastuulle myöhemmin toteutettavaksi, vaikutus allianssin tavoitekustannukseen -24000€

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 2.5 Lupatilanne [tiedoksi]

Hakaniemenrannan vesilupapäätös HAO:ssa siirtynyt jälleen, uusi arvio  
Maaliskuu 2023

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

### 3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

### 3.2 Tilannekatsaus KSS

Kruunuvuoren sillan rakennuskaivannon työvaiheista pohjalla oleva kallio on rusnattu ja puhdas. Täytebetoni on valettu ja peruslaatan raudoitus laskettu kaivannon pohjalle. Peruslaatan betonointityöt ovat valmistelussa ja aikataulujen yhteensovitus käynnissä.

Kaivinkoneiden liukuminen ei aiheuttanut henkilövahinkoja.  
Turvallisuuspoikkeamien juurisyytä tutkitaan.

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Korkeasaaren ja Palosaaren välisen lahdenpohjukan täyttötöyt on käynnissä.
- Kruunuvuorensillalla tehdään tukien raudoitus-, antura- ja betonointitöitä.
- Kruunuvuorensillan asennuksen aikaisten tukitornien rakentaminen jatkuu. Tornit ovat noin 15-18 m korkuisia ja toimivat väliaikaisina tukina merinosturilla asennettaville sillan teräslohkoille. Tukitorneja tulee yhteensä 10 kpl.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **3.3 Lupatilanne [tiedoksi]**

Siltaurakan osalta kaikki tilaajan vastuulla olevat luvat ovat lainvoimaisia.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## **4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]**

### **4.1 Päätösasiat [-]**

Ei päätösasioita

### **4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]**

Tammikuussa 2023 aloittivat KS-tiimissä uusi projektipäällikkö (tehtävät osana allianssin tilaajaosapuolta) sekä projektinjohtaja (tehtävä hankkeen johdossa).  
Maaliskuussa 2023 aloittaa lisäksi projektipäällikkö (tehtävät osana allianssin tilaajaosapuolta).

Hankkeen riskienhallintakoordinaattori on vaihtunut, uusi sopimus on tullut voimaan tammikuussa 2023.

## **5 Muut asiat [-]**

Ei muita kokousasioita

#### **Päätös**

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

## 6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin. Haetaan uusi aika 13.4.2023 kokoukselle

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

13.4.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
8.6.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
10.8.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen