

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 51

Aika	8.6.2023 klo 09:30-11:30	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	<del>Ville Alajoki (esittelijä)</del>	KYMP/RYA
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala (esittelijä)	KYMP/ RYA
	<del>Marko Jäntti</del>	KYMP/RYA
	<del>Marko Haapanen</del>	KYMP/RYA
	<del>Ville Lehmuskoski</del>	KYMP/HATU
	<del>Lauri Hänninen</del>	KYMP/HATU
	<del>Reetta Putkonen</del> Anna Tienvieri	KYMP/MAKA
	<del>Tuula Saxholm</del> Outi Säntti	Kaupunginkanslia
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Jari Kivi	Kaupunkiliikenne Oy
	<del>Johanna Wallin</del> Teija Visa	HSL
	Laura Saarlo	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Mirko Soronen	A-insinöörit Oy (esittelijä, kohta 3.4)

Tiedoksi	Eetu Rajala	Welado Oy (esittelijä, kohta 4.4)
	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA
	Sakari Metsälampi	HSL

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 17.4.2023.

### Päätös

Hyväksytty asialista ja edellisen kokouksen muistio.

## 2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

### 2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

### 2.2 Tilannekatsaus KSA [09:35-09:50, Jari]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Näkinsilta valmistumassa, käynnissä reunakivien asennukset
- Merihaansillan työmaalla tehdään molemmissa päissä kasuunitöitä
- Hakaniemensillalla kannen teline- ja muottityöt
- Koirasaarentiellä yhteiskäyttöpylväiden asennustyöt
- Tilapäisten rakenteiden tarkastukset suoritettu
- Hakaniemen rahoitusviiveen vaikutusten käsittely etenee
- Ratatyöt käynnissä Hakaniemessä
- Hakaniemenrannan vesilupa on hallinto-oikeuden käsittelyssä

- Hakaniemensillan suunnitelmien valmistuminen kesällä
- Kruunuvuorensillan vinoköysiosuuden kiriaikataulun laadinnan yhteistyö
- Toisen linjan varayhteyden kehitysvaihe käynnistetty

#### **Päätös**

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

### **2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]**

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

#### **Päätös**

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

### **2.4 Laajuuden muutokset [-]**

AJR on hyväksynyt kokouksessaan (12.5.2023) seuraavat hankelaajuuden muutokset:

- Kallion vaihdeyhteys, kehitysvaihe 12.5.2023-23.8.2023
  - o Kehitysvaihe koostuu seuraavista tavoitteellisista kustannusarvioista suunnittelu 100 000 € (sis. palkkion, ei hanketehtäviä) sekä vaihteiden hankinta 500 000 € (uudet vaihteet) + 100 000 € (uusittavat vaihteet)

#### **Päätös**

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

### **2.5 Tilaajan riskit [-]**

Tilaajan toteutuneiden riskien vaikutuksia on siirretty Kruunusillat-allianssin tavoitteisiin

Merkittävimmät toteutuneet riskit:

- Koirasaarentien länsiosan pilaantuneet maat
- Hakaniemenrannan vesiluvan viivästymisen toimenpiteenä VHT linjan siirto

### Päätös

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

#### 2.6 Lupatilanne [tiedoksi]

Hakaniemenrannan vesiluvan käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa on viivästynyt odotetusta. Luvan viivästyminen aiheuttaa tarpeen muuttaa rakentamistapaa, jotta yhteys voidaan toteuttaa aikataulussa. Päätös vaihtoehtoisesta rakentamistavasta tulee tehdä syksyllä 2023. Vaihtoehtoinen rakentamistapa voi aiheuttaa merkittävää kustannusnousua.

### Päätös

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

Laura Saarlo poistui

## 3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

### 3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

### 3.2 Tilannekatsaus KSS [09:50-10:05, Marko H]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Finkensillan maatuen nro 1 rakentaminen sekä sillankannen vesieristyksen valmistelutyöt käynnissä
- Korkeasaarella tehdään kunnallistekniikan asennustöitä sekä tukimuuritöitä
- Tukien raudoitus- ja muottityöt käynnissä Kruunuvuorensillalla

### Päätös

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

### 3.3 Lupatilanne [tiedoksi]

Siltaurakan osalta kaikki tilaajan vastuulla olevat luvat ovat lainvoimaisia.

ELY:ltä on saatu lausunto koskien vesiluvassa mainittuja kannen yläpuolisia töitä, saatu tarkennus mahdollistaa kevään 2024 ja 2025 töiden tehokkaamman toteutuksen.

### Päätös

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

### 3.4 KSS turvallisuusprosessien hallinta ja kuvaus [10:05 – 10:25, Mirko]

Kruunusillat -siltaurakan työtaturmien ja läheltä piti -tilanteiden seurannassa havaittuihin riskeihin on reagoitu ja tunnistettu painopistealueita turvallisuuden osalta. Käydään läpi Kruunusillat-siltaurakan turvallisuuden tilannekuva.

#### Päätös

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

## 4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

### 4.1 Päätösaasiat [-]

Ei päätösasioita

### 4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

Kuukausittain päivittyvä tilannekuva:

### 4.3 Hankkeen aikatauluskenaariot [10:25 – 10:40, Tomi]

Hankkeen aikatauluskenaariotarkastelun tilanne. Aikatauluskenaariot on laadittu ja niiden käsittely on jatkuvaa. Aikatauluskenaariot esitelty johtoryhmälle.

#### Päätös

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

### 4.4 Hankkeen johdon riskien sekä mahdollisuuksien hallinta ja tilanne [10:40 – 11:00, Eetu]

Hankkeen riskienhallintakoordinaattorin esitys hankkeen riskien- ja mahdollisuuksienhallinnan tilanteesta.

#### Päätös

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

## 5 Muut asiat [-]

Espoon siltaturman myötä Helsingin kaupunki on vaatinut väliaikaiset siltojen erillistarkastukset myös Kruunusillat-hankkeessa. Lisätarkastukset on suoritettu ja väliaikaiset rakenteet on todettu turvalliseksi ja vaatimukset täyttäväiksi.

EIB on tutustunut hankkeeseen 30-31.5.2023 ja hakemuksen täydennys on käynnissä.

### Päätös

Kirjattu tiedoksi saatu informaatio

## 6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

17.8.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
12.10.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
7.12.2023 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen