

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 52

Aika	17.8.2023 klo 09:30-10:58	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki	KYMP/RYA
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala (esittelijä)	KYMP/ RYA
	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Marko Haapanen	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	KYMP/HATU
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Anna Tievieri	
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Jari Kivi	Kaupunkiliikenne Oy
	Johanna Wallin	HSL
	Teija Visa	
	Laura Saarlo	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Petri Cavander	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (esittelijä, kohta 3.2)
Tiedoksi	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia

Anna Tienvieri

KYMP/MAKA

Sakari Metsälampi

HSL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 30.6.2023

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

2.2 Tilannekatsaus KSA

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Kesälomakausi pääosin ohi, työt sujuneet hyvin kesän aikana
- Koko allianssissa saavutettu taas 100 tapaturmatonta työpäivää
- Allianssin valmiusaste ylittää 50% arviolta syyskuussa
- Allianssin työmaa ehdolla vuoden katutyömaaksi 2023
- Hakaniemensillan suunnitelmien tarkastus kesken
- Näkinsillan vastaanotto 8.8.2023
- Haakoninlahden vastaanotto 8/23
- Finkensillan ensimmäinen rataaatta valettu 10.8.2023
- Merihaansillan T1 kasuunin rakentamisessa haasteita
- Allianssin työt Korkeasaarella alkavat syksyllä

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.4 Laajuuden muutokset [-]

Ei kirjattavaa

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.5 Tilaajan riskit [-].

Tilaajan toteutuneiden riskien vaikutuksia on siirretty Kruunusillat-allianssin tavoitteisiin

Merkittävimmät toteutuneet riskit:

- Koirasaarentien länsiosan pilaantuneet maat
- Reiherintien massanvaihto
- Nihdin ennakoimattomat maanalaiset rakenteet
- Hakaniemenrannan vesiluvan viivästymisen toimenpiteenä VHT linjan siirto

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.6 Lupatilanne [tiedoksi]

- Vaasan Hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen Hakaniemenrannan ja Hotellitontin vesiluvista 3.7.2023. Valitusaika päättyi 9.8.2023
- Hakaniemenrannan sekä Hotellitontin vesiluvista on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vaikutusten ja mahdollisten toimien selvittely jatkuu allianssissa, mutta valitus johtaa tilanteeseen, että rakentaminen jatkuu vesirakennustöiden osalta aikaisintaan keväällä 2024

- Hallinto-oikeuden päätöksen valituksen käsittelyaika KHO:ssa on arviolta 8kk:ta, vaihtoehtoinen toteutustapa esitetään KSA:n toimesta syksyllä 2023. Tulee nostamaan KSA:n kustannuksia, mutta kaikkia valitusprosessin aikatauluvaikutuksia pyritään minimoimaan. Tilaajan riski.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Laura Saarlo poistui kokouksesta

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

3.2 Tilannekatsaus KSS

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Pylonin kohta injektoitu, torninosturin kohdan injektointi käynnissä. Lisäksi pylonin jalan rakentaminen käynnissä.
- Kruunuvuorensillan suurlohkot on asennettu väliaikaisten tukien päälle ja lohkojen hitsaustyöt käynnissä.
- Korkeasaarella louhepenkkojen sekä kunnallistekniikan teko
- Finkensillan kannen eristystyöt

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3 Lupatilanne [tiedoksi]

Siltaurakan osalta kaikki tilaajan vastuulla olevat luvat ovat lainvoimaisia.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

4.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

Käytiin läpi päivittyvä tilannekuva

4.3 Hankkeen aikatauluskenaariot [10:10 – 10:25, Tomi]

Hankkeen aikatauluskenaariotarkastelun tilanne.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat [-]

Ei muita kokousasioita

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

12.10.2023 klo 9.30-11.30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

7.12.2023 klo 9.30-11.30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen