

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 54

Aika	7.12.2023 klo 09:15-11:30	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj) Saapui 9.30	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä (pj 9.15-9.35)	KYMP/RYA
	Ville Alajoki Saapui 9.27	KYMP/RYA
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala (esittelijä)	KYMP/ RYA
	<del>Marko Jäntti</del>	KYMP/RYA
	Marko Haapanen	KYMP/RYA
	<del>Ville Lehmuskoski</del>	KYMP/HATU
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	<del>Reetta Putkonen</del>	KYMP/MAKA
	Anna Tienvieri	
	<del>Tuula Saxholm</del>	Kaupunginkanslia
	Outi Säntti	
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Jari Kivi	Kaupunkiliikenne Oy
	<del>Johanna Wallin</del>	HSL
	Teija Visa	
	Laura Saarlo	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Petri Cavander	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
	Linda Järnström	KYMP/RYA

	Eetu Rajala	Welado Oy
Tiedoksi	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA
	Sakari Metsälampi	HSL

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 30.11.2023.

### Päätös

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio.

## 2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

### 2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

### 2.2 Tilannekatsaus KSA [09:35-09:50, Jari]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Yhteensovitukset siltaurakan kanssa tiivistä. Kruunuvuorensillan ratarakenne ratkaistu.
- Hakaniemenrannan vesiluvan viivästymisen vaikutusten hallitsemisen toimenpiteet päätetty, seuranta jatkuu
- Merihaansillan työsilta valmis. T1 tuen rakentamisen haasteet ratkaistu.
- Uuden paineviemärin korjaus onnistuneesti päätöksessä
- Miina Sillanpäänkatu vastaanotettu
- Hakaniemensillan suunnittelu edelleen kesken. Työmaa on pystynyt edistymään.

- Työturvallisuudessa saavutettu 200 tapaturmatonta päivää koko hankkeella
- Työmaalla edelleen useita kaapelivaurioita toimenpiteistä huolimatta
- Hakaniemen rahoitusviiveen vaikutukset hyväksytyt
- Kulttuurisaunan ennallistamistyöt käynnissä
- Siltasaarenkadun katkon aikaisen väliaikaisen yhteyden suunnittelu on käynnissä HKL:llä yhteistyössä HSL:n kanssa,

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]**

AJR on päättänyt hyväksyä Hakaniemen rahoitusviiveen vaikutukset. Viive ajoittui kesälle 2021. Tavoitekustannuksen korjaus on kokonaisuudessaan 1 813 599,04 €.

AJR on lisäksi päättänyt toimenpiteistä Hakaniemenrannan vesiluvan viivästymisen vaikutusten hallitsemiseksi. Kustannukset lasketaan ja niistä päätetään erikseen.

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **2.4 Laajuuden muutokset [-]**

Ei kirjattavaa

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **2.5 Tilaajan riskit [09:50-10:05, Linda]**

Käsitellään toteutuneet tilaajan riskit sekä merkittävimmät tunnistetut avoimet riskit Kruunusillat-allianssissa.

Hakaniemenrannan vesilupa

Yhteensovitus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat aikataulupoikkeamat

Maanalaisten kunnallisteknisten johtojen lähtötietojen poikkeamat

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **2.6 Lupatilanne [10:05-10:20, Minna]**

Hakaniemenrannan ja Hotellitontin vesiluvat ovat Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Allianssi on päivittänyt aikatauluskenaariot sen mukaan, että päätös tulee ja töihin päästään keväällä 2024.

Allianssi on tutkinut keinoja aikatauluvaikutuksen minimoiseksi ja on päädytty toteuttamaan ne toimet, jotka on toteutettava, jotta hanke pysyy aikataulussa olettaen, että vesilupa saadaan keväällä 2024. Mikäli lupa tästä viivästyy, tarkastellaan toimenpiteen ja kustannusvaikutukset uudelleen.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Laura Saarlo poistui kokouksesta 10:15

## **3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]**

### **3.1 Päätösasiat [-]**

Ei päätösasioita

### **3.2 Tilannekatsaus KSS [10:15-10:35, Marko H]**

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Korkeasaarella tehdään penkkojen korotusta, täytetään ns. ankkalampea ja asennetaan kunnallistekniikkaa.

- Pylonilla valetaan jalan osa nro IV.
- Kruunuvuorensillan Palosaaren tulosillalla puretaan kannen valumuottia ja vinoköysiosuudella tehdään reunapalkin muottitöitä.
- Palosaaren alikulkusillalla tehdään kehän raudoitusta ja aloitetaan muotin tuplaus.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **3.3 Lupatilanne [tiedoksi]**

Siltaurakan osalta kaikki tilaajan vastuulla olevat luvat ovat lainvoimaisia.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## **4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]**

### **4.1 Päätösasiat [-]**

Ei päätösasioita

### **4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]**

Käsiteltiin hankkeen tilannekuva

Kahden eri sopimustekniikan yhdistämisen osalta on havaittu haasteita, jotka johtuvat muutosmenettelyiden ja urakkarajakäsitteiden erilaisuudesta.

Vastuiden ja velvollisuuksien määrittelyä on tarkennettu projektien välillä.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **4.3 Hankkeen aikatauluskenaariot [10:35-10:50, Tomi]**

Käytiin läpi hankkeen aikatauluskenaariot, keskeisiä skenaarioihin vaikuttavia tekijöitä ovat

- Uuden KSS-työaikataulun laadinta ja yhteensovittaminen KSA:n kanssa

- Hakaniemenrannan vesiluvan vaikutus hankkeen kokonaisuikatauluun

Käsiteltiin myös Mannerheimintien urakan ja KSA:n Siltasaarenkadun töistä johtuvien raitiotiekatkojen tilanne HSL:n näkökulmasta

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## **5 Muut asiat [-]**

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## **6 Seuraavat kokoukset**

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana Hakaniemen Bigroom / Teams), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

8.2.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
11.4.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
13.6.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
15.8.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
10.10.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
12.12.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen