

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 57

Aika	13.6.2024 klo 09:30-10:25	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki	KYMP/RYA
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala (esittelijä)	KYMP/ RYA
	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Marko Haapanen	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	KYMP/HATU
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Anna Tienvieri	
	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Jari Kivi	
	Teija Visa	HSL
	Johanna Wallin	HSL
	Laura Saarlo	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Petri Cavander	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
	Linda Järnström	KYMP/RYA

Tiedoksi	Kati Kiyancicek	Kaupunginkanslia
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA
	Sakari Metsälampi	HSL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 10.5.2024

Päätös

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

2.2 Tilannekatsaus KSA

Käynnissä olevat merkittävimmät tapahtumat ja työvaiheet:

- Allianssikyselyssä hieno NPS tulos, NPS 40. Palaute allianssin ilmapiiristä oli erittäin positiivista.
- Uusi Hakaniemensilta otettu liikenteelle ja vanhan Hakaniemensillan purkutyöt alkaneet
- Hakaniemenranta itä ruoppaus ja täytöt etenevät vauhdilla
- Merihaansillan työmaalla, valut jatkuvat ja vedeneristystyöt aloitettu
- Korkeasaarella ratatyöt alkaneet ja rantaterassin kivityöt käynnissä
- Koirasaarentiellä ja Yliskylässä työt käynnissä koko alueella
- Kruunuvuorensillalla tulosiltojen kiskoasennusten valmistelut alkaneet ja kiskohitsaukset alkaneet

- Vinoköysiosuuden kiskoasennukset siirretty 2026 vuodelle, aikataulun päivitys ja vaikutusten arviointi käynnissä

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.4 Laajuuden muutokset [-]

Allianssin päätetyt laajuusmuutokset on kirjattu AJR:n muistioihin

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Laura Saarlo poistuu kokouksesta

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

3.2 Tilannekatsaus KSS [Marko Haapanen]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Korkeasaarella tehdään täyttöalueen korotusta.
- Pylonilla raudoitetaan, muotitetaan ja betonoidaan kannen yläpuolisia valujaksoja kiipeävällä muotilla
- Kruunuvuorensillan vinoköysiosuudella hitsataan sillan teräpalkkeja ja raudoitetaan sillan kansilaattaa. Kruunuvuorenrannan tulosillalla tehdään betonista keskikaidetta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

4.1 Päätösaasiat [-]

4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

Päivittyvä tilannekuva:

Käsiteltiin koko hankkeen aikataulu- ja kustannustilanne sekä reunaehdot liikennöinnin aloittamiselle. Aikatauluskenaarioita päivitetään päätöksenteon myötä. Liikennöinnin aloitus vuoden 2027 alkupuolella on yhä tavoitteena.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat [-]

Hakaniemensillan käyttöönotto liikenteelle suoritettiin 20.5.2024

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana Hakaniemen Bigroom / Teams), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

15.8.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
10.10.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
12.12.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen