

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 58

Aika	15.8.2024 klo 09:30-11:00	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki	KYMP/RYA
	Minna Tukiainen (sihteeri, esittelijä)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala (esittelijä)	KYMP/ RYA
	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Marko Haapanen	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	KYMP/HATU
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Teija Visa Johanna Wallin	HSL
	Laura Saarlo Markus Malmivuori	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Petri Cavander	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
	Eetu Rajala Mirko Soronen	Welado Oy A-insinöörit

Tiedoksi	Kati Kiyancicek	Kaupunginkanslia
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA
	Sakari Metsälampi	HSL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 20.6.2024.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

2.1 Nosturin kaatuminen 12.8.2024

Turvallisuuskoordinaattori Mirko Soronen käy läpi tapahtumaketjun ja tutkinnan nosturin kaatumisen ympärillä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatuinformaatio

2.2 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

2.3 Tilannekatsaus KSA [Marko J]

Käynnissä olevat merkittävimmät tapahtumat ja työvaiheet:

- Kruunusillat-allianssin projektinjohtaja **Laura Saarlo** siirtyy 16. elokuuta NRC Groupilla toistaiseksi toisiin tehtäviin sekä Kruunusillat-allianssissa AJR-jäseneksi. Allianssin vt. projektinjohtajana toimii tilapäisesti **Markus Malmivuori (YIT)**, joka aloittaa tehtävässä 16. elokuuta.

- Vanhan Hakaniemensillan purkutyöt etenevät aikataulussa.

- Hakaniemenrannan idän louheenajo sekä tiivistys saatu lähes valmiiksi huomattavasti suunniteltua aikataulua nopeammin sekä kustannustehokkaammin.
- Merihaansillalla valut saatu valmiiksi ja kiskojen asennukset etenevät aikataulussa.
- Korkeasaarella ratatyöt ja rantaterassin kivityöt ovat edenneet kesän aikana suunnitellusti.
- Koirasaarentiellä ja Yliskylässä työt käynnissä aikataulun mukaisesti edelleen koko alueella.
- Koirasaarentien riimukivet uusitaan osittain.
- Kruunuvuorensillalla tulosiltojen kiskoasennukset alkaneet ja kiskohitsaukset käynnissä
- Vinoköysiosuuden kiskoasennukset siirretty 2026 vuodelle, aikataulun päivitys käynnissä. Vaikutusten arviointi valmistunut.
- Siltasaarenkadun suunnitelmaluonnokset lähetetty kommenteille juhannusviikolla ja Siltasaarenkadun katkon valmistelevat työt etenevät aikataulussa yhteistyössä HSL kanssa.
- Hakaniemensillan ja Merihaansillan valmisbetonin lujuudenkehityksen laatu poikkeaman tutkimukset ovat valmistuneet. Raportissa todetaan valmisbetonin täyttävän suunnitellut vaatimukset. Laatu poikkeamat eivät vaadi enää jatkotoimenpiteitä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.4 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälistä [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.5 Laajuuden muutokset [-]

Allianssin päätetyt laajuusmuutokset on kirjattu AJR:n muistioihin

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Laura Saarlo ja Markus Malmivuori poistuivat kokouksesta

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

3.2 Tilannekatsaus KSS [Marko H]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Pylonin valaminen neljän metrin jaksoissa per viikko. Nyt tasolla n.+78 jalat yhtyvät tällä valulla
- Kansilaatta on valettu liitoskohdat pois lukien
- Ratalaattaa on valettu tukivälille T9-T14
- Kaapelien suojaputkia on asennettu tulosiltojen osuuksille
- Kaiteita ja keskikaidetta on valmiina itäisellä tulosillalla
- Teräskaiteiden valmius on n.40%

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

4.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia Merihaansillan avaamiselle kevyen liikenteen käyttöön ennen raitioliikenteen aloittamista.

Hankkeen yhteensovitusta jatketaan projektien (KSS ja KSA) välillä. Käytiin läpi työmaan yhteensovittamisen tilannetta drone-kuvien avulla.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4.2.1 Hankkeen riskienhallinta, Ei käsitelty kokouksessa siirretään lokakuun kokoukseen

Esitellään hankkeen riskienhallinnan nykytilanne ja kehityskohteet.

Päätös

Siirrettiin käsittely lokakuulle

5 Muut asiat [-]

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Seuraavat kokoukset

Varmistettiin vuoden 2025 kokouspäivämäärät. Johtoryhmän kokous on pääsääntöisesti parillisen kuukauden toisena torstaina.

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana Hakaniemen Bigroom / Teams), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

10.10.2024 klo 9:30-11:30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

12.12.2024 klo 9:30-11:30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen