

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 8

Aika	31.10.2018 klo 15	
Paikka	Elimäenkatu 5, NH 205 Kruunusillat	
Osallistujat	Raimo K. Saarinen (pj)	KYMP/MAKA
	Artturi Lähdetie	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU (poissa)
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia (saapui 15.34)
	Johanna Wallin	HSL
	Jaakko Stauffer	KYMP/RYA (poissa)
	Jukka Forsman	KYMP/RYA (paikalla)
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina	Ari Savolainen	Sitowise
	Joni Tefke	Sitowise
Tiedoksi	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	KYMP/HKL
	Silja Hyvärinen	KYMP/HATU
	Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarmo Ahonen	KYMP/RYA

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Hyväksytään asialista ja edellisen kokouksen 13.6.18 muistio.

Joryn oli kokous 12.9.2018 peruttu

2 Ajankohtaista

Hankkeen tilannekuva

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

3 Resurssit

Elokuussa 2018 projekti johtotiimissä on aloittanut kolme uutta projektipäällikköä, yksi vakanssi on täyttämättä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

4 Hakaniemen ja kantakaupungin hankkeiden yhteensovitus

Kevään ja kesän aikana teetettiin Keskustan-Hakaniemen alueen samanaikaisten rakennustyömaiden liikenteellisistä vaikutuksista selvitys. Työssä arvioitiin alueen tiedossa olevien työmaiden keskinäisiä liikenteellisiä vaikutuksia ja annettiin suosituksia työmaiden ajoituksista sekä hallinnollisista toimenpiteistä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Lupatilanne

Ruoppausmassojen meriläjityksen vesilupa, lainvoimainen 15.4.2018

Vesiväylien muutoslupa, lainvoimainen 22.6.2018

Nihti-Kruunuvuorenranta, sillan rakentaminen, hallinto-oikeuden käsittely kesken.

Yleiskaavasta tehty valitus koskee mm Laajasalon ratikkakorttelien aluetta. Asemakaavoitusta voidaan alueella valmistella yleiskaavan valituksen käsittelyn aikana ja viedä päätöksentekoon valitusten käsittelyn jälkeen.

Käydään läpi Hakaniemen alueen vesilupien tilanne ja mahdolliset aikatauluvaikutukset

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Aikataulu

Allianssin ja KU:n ajoittamista on tutkittu erilaisilla olettamuksilla mahdollisista aloitusajankohdista. Aikatauluskenaarioiden pohjalta tulee tehdä päätös kilpailutusten aloittamisesta viimeistään joulukuun 2018 kokouksessa, jos ensimmäinen mahdollinen aloitusaikataulu päätetään valita.

Artturi Lähdetie vahvisti, että HKL:llä on kalustostrategia, jota voidaan käyttää Kruunusillat-yhteyden kalustohankinnoissa.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio. Johtoryhmälle toimitetaan lisäselvityksiä eri aikataulu skenaarioiden vaikutuksista.

7 Viestintä

HATU / viestintäpalvelut vastaa hankkeen viestinnästä jatkossa itsenäisesti ja omilla resursseillaan.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

8 Muut asiat

Kävelykeskustan laajentamisen tutkinnan (kanslia) yhteydessä on esitetty ehdotus Kruunusillat –yhteyden päätepysäkin hankesuunnitelmasta poikkeavasta sijainnista Rautatientorin puolella. Muutos vaikuttaisi todennäköisesti hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun. Kanslia tutkii asiaa. Kruunusillat –hanke toimii hankepäättöksen mukaisesti, ellei jory tarvittaessa muuta päättä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

9 Seuraavat kokoukset

Seuraavat jo sovitut kokoukset pidetään:

5.12.2018 klo 15.

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs

Kevään kokousajat selvitetään ennen seuraavaa kokousta

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen