

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 13

Aika	6.9.2019 klo 10– 12 Avattu klo 10.04, päättyi klo.12.22	
Paikka	Elimäenkatu 5, NH 205 Kruunusillat	
Osallistujat	Jaakko Stauffer (pj) Sari Hildén, (pj)	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie poistui 12.14	KYMP/HKL
	Mikko Aho Poistui 11.39	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina	Jani Saarinen	Vison OY
	Hanna Askola	Sitowise
Tiedoksi		
	Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarmo Ahonen	KYMP/RYA

Kati Kiyancicek

KYMP/MAKA

Juha Saarikoski

HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.04

Valittiin Sari Hilden toimimaan puheenjohtajana.

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 Ajankohtaista

Hankkeeseen on rekrytoitu yksi uusi projektipäällikkö, joka aloitti työt 19.8.2019

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

3 Lupatilanne

Nihti-Kruunuvuorenranta vesilupa, sillan rakentaminen, HAO päätös 8.2.2019. Päätöksestä on haettu valituslupaa KHO:sta 11.3.2019. KHO:n päätöksestä ei ole vielä tietoa. Asia on valmistelussa, 28.8.2019 saadun tiedon mukaan.

Korkein hallinto-oikeuden on hylännyt hankepäätökseen kohdistuneen valituksen 16.6.2019. Hankepäättös on lainvoimainen.

Hakaniemensillan ja paineviemärin vesilupa on ollut vireillä AVI:in 19.2.2019 lähtien, Hakaniemenrannan vesilupa on ollut vireillä AVI:ssa 2.7.2019 lähtien. Molempiin lupahakemuksiin kuten myös hotellitontin vesilupa on tullut vielä täydennyspyyntöjä.

Merihaansillan vesilupa lähtee syksyllä 2019.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Riskimatriisi ja riskienhallinta

Käydään läpi hankkeen riskienhallinnan tilannekatsaus.

Esittelijänä Hanna Askola, Sitowise

TOP 10 riskit on jaoteltu seuraaviin ryhmiin: resurssit, päätöksenteko ja rahoitus, sekä yhteensovitus. Yhteensovituksen riskejä käsiteltiin tämän kokouksen kohdassa 6. Resurssiriskit käsiteltiin kokouksen kohdassa 7 lukuun ottamatta viestinnän johtamisen riskiä.

Hankkeen viestinnän hoitamiseen osoitettu uudelle vakanssille haettu resurssi on organisaatiouudistuksen jälkeen otettu KYMP/HATU ohjaukseen eikä ole ollut hankkeen käytössä kuin satunnaisesti.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Hankinnan tilannekuva

Kaikki mukaan ilmoittautuneet ryhmittymät kutsuttiin tarjouskilpailuun. Tarjousvaiheen 1 tarjoukset tulivat 26.8.2019. Tentti tarjoajille järjestettiin 27.8.2019. Kehitystyöpajat ja sopimusneuvottelut järjestetään syys-lokakuun taitteessa.

Tarjoajille tulee luoda tasapuoliset neuvottelut. Tarjousneuvotteluihin ja kehitystyöpajoihin osallistujien tulee olla samat kaikilla tarjoajaryhmillä. Sovitaan johtoryhmän / AJR:n jäsenten osallistumisesta tarjousneuvotteluihin.

HKL:n hankintapäätös tulee käsitellä johtokunnan kokouksessa. Hankkeen kannalta olisi tärkeää, että päätös käsitellään 7.11.2019 olevassa kokouksessa 21.11.2019 sijasta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

Johtoryhmän jäsenet eivät osallistu kehitystyöpajoihin. Mikko Aho saapuu avaamaan sopimusneuvottelut.

6 Liittyvät ja rinnakkaiset hankkeet

Käydään läpi liittyvien ja rinnakkaisten hankkeiden listaus ja vastuut. Liittyvät hankkeet tehdään osana allianssia, mutta eivät kuulu Kruunusillat hankepäätökseen ja kustannukset eivät tule kohdistumaan Kruunusillat-hankkeelle.

Rinnakkaiset hankkeet ovat hankkeita, jotka joku muu kuin allianssi toteuttaa hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Rinnakkaiset hankkeet ovat tärkeitä yhteensovituksen vuoksi.

Päätös

Päätetään edetä esitetyn listauksen mukaisesti allianssin sopimusneuvotteluihin.

HKL vastaa asematunnelista, metron uusista sisäänkäynneistä ja varikon sisällä olevista rakenteista omalla organisaatiolla. Maanpäälliset rakenteet Kaivokadulla ja Kaisaniemen puiston pysäkillä voivat olla allianssin liittyviä hankkeita. Varikolle vievät kiskot voivat olla liittyvä hanke.

7 Resurssit, KYMP ja HKL

Hankkeella on tarvetta 4 uudelle projektipäällikön vakanssille. Rekrytoinnit tai resursoinnit tulisi hoitaa syksyllä 2019.

HKL:lle on tehty esitys kolme uuden henkilön palkkaamiseksi. Resurssit ovat raitiotieasiantuntija, sähkörata-asiantuntija ja teknistenjärjestelmien asiantuntija. Resurssit tarvitaan yhteiseksi Kruunusillat, Kalasataman raitiotie ja Raidejokeri -hankkeille ja käyttöön 2019 aikana.

Raidejokeri neuvottelee Espoon kanssa sopimusmuutoksesta, jota Raidejokerin henkilöt voivat tehdä myös muita hankkeita.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio. Päätettiin aloittaa resurssien hankkiminen hankkeelle Raken nykyisten resurssien ja mahdollisten siirtojen kartoittamisesta sekä käynnistämällä uudet rekrytoinnit.

8 Organisaatio

Valitaan allianssin johtoryhmän jäsenet.

Päätös

Päätettiin AJR:n jäsenet tilaajan puolelta, hankkeen puolelta Ville Alajoki, KYMP:stä AJR:n tulee 2 edustajaa Erkki Nurmi/RYA ja Reetta Putkonen MAKA:sta. *(Vahvistui kokouksen jälkeen)* HKL:stä AJR:n tulee Artturi Lähdetie.

9 JORYn kokoonpano

Päätetään Joryn kokoonpano ja johtoryhmän puheenjohtaja.

Päätös

Puheenjohtajana toimii toistaiseksi vs. tekninen johtaja Sari Hildén, varapuheenjohtajana jatkaa Mikko Aho

10 Muut asiat

Sopimusneuvottelut hankkeen uudesta bigroom-tilasta ovat käynnissä. Hankkeen bigroom-tiloja valmistellaan Hakaniemeen. KAS 1-vaiheen johtaminen tapahtuu alustavasti Elimäenkatu 5 tiloista.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

11 Seuraavat kokoukset

Sovitaan seuraavat johtoryhmän kokoukset:

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua syksyn kokouksiin.

Seuraavan kokoukset

16.10.19 klo 14.30-16.30

7.11.19 klo 9-11,

13.12.19 klo 9-11.

Keväälle 2020 sovittiin kokous joka kuukauden toiselle torstaille klo 9-11

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen