

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 21

Aika	12.6.2020 klo 9-11	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie	HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm sij. Saara Kanto	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen sij. Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi, PJ	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA

Asiantuntijoina

Tiedoksi

Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
Tero Anttila	HSL
Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
Reetta Putkonen	KYMP/MAKA

Juha Saarikoski

HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen

Puheenjohtajana toimi Erkki Nurmi.

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavin korjauksin: Lisätään edellisen kokouksen pöytäkirjaan tarkennus Kaupungin kanslian Elinkeino -osasto ja Aluerakentamisyksikön Keskustaprojektin ottamisesta mukaan Yrvan johtamiseen.

Poistetaan asialistalta kohta 3.1.2 Hakaniemen Hotellitontin esirakentaminen.

2 Päätösaasiat

2.1 Kruunusillat allianssi

Ei päätettäviä asioita

2.2 Kruunusillat siltaurakka

Ei päätettäviä asioita

2.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei päätettäviä asioita

3 Keskusteltavat asiat

3.1 Kruunusillat-allianssi

3.1.1 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]

- KAS-vaiheen ATA-mittareista on hyväksytty vastuullisuus-, julkisuuskuva- ja matka-aikamittarit. Kustannusohjausmittari ja mittareiden väliset painoarvot ovat työstettävänä. Käyttöönotto mittareilla, kun kokonaisuus hyväksytty. TAS-vaiheen ATA-mittarit työstetään KAS-vaiheen aikana.

- YIT on nimetty allianssin päätoteuttajaksi.

AJR:n hyväksytyt muistiot hankkeen nettisivuilla.

3.2 Kruunusillat siltaurakka

3.2.1 Korkeasaaren vesilupatilanne [keskustelu]

Korkeasaaren ruoppauksia varten joudutaan hakemaan lupamääräyksen muutos vesilupaun, ruoppausmassat ovat kasvaneet alkuperäisestä. Lainvoimaisella luvalla voi ruopata jo luvitetun määrän, vaikka muutosprosessi olisi kesken. Aikatauluvaikutuksia ja mahdollisia muita toimenpiteitä arvioidaan vielä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Päätös siltaurakan kilpailuttamisen aikatauluista tulee tehdä syksyllä.

3.2.2 Ajankohtaista [tiedoksi]

Siltaurakan ennakoilmoitus on julkaistu 29.5.2020, suunnitelmien tämänhetkiset versiot ovat julkisesti saatavilla. Ennakoilmoitus ei sido kaupunkia. Allianssi saa siltaurakan tekniset suunnitelmat käyttöönsä saman julkisen jakelun kautta.

Kruunuvuorensillan suunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastus on suoritettu jaettuna usean toimijan kanssa ja suunnitelmia esitetään kaupungille hyväksyttäväksi.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus

3.3.1 Aikatauluyhteensovitus [keskustelu]

Siltaurakan ja allianssin aikataulujen yhteensovituksessa on tutkittu vuosien 2020-2021 aikatauluja. Käydään läpi eri vaihtoehtoja sekä tarvittavia päätöksentekohetkiä. Siltaurakan tarjousvaiheen käynnistämisestä päätetään syksyllä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Liittyvien hankkeiden rahoitus ja Covid-19-tilanteen vaikutus tulee tarkastella päätöksenteon yhteydessä. Toisaalta hankkeella on merkittäviä laajempia vaikutuksia liikennejärjestelmään.

3.3.2 Ajankohtaista [tiedoksi]

Rake:n projektipäällikkö on valittu ja aloittaa Kruunusillat-tiimissä 1.8.2020. Muut resurssitarpeet arvioidaan jatkossa tarkemmin. HKL:n projektipäälliköt ovat aloittaneet, kolme projektipäällikköä toimivat asiantuntijoina Raidejokeri, Kruunusillat, ja Kalasataman raitiotie -hankkeissa.

Siltaurakan työmaavalvojat ja –insinööri sekä koko hankkeen turvallisuuskoordinaattori- ja riskienhallintatehtävät ovat kilpailutuksessa, tarjousaika päättyy 29.6.2020.

Kruunuvuorensillan asiantuntijavalvonnasta on alustavasti sovittu betoni- ja teräsrakenteiden osalta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Lupatilanne [tiedoksi]

- Hakaniemensillan ja paineviemärin vesilupahakemus käsittelyssä (AVI 19.2.2019)
- Hakaniemenrannan vesilupahakemus käsittelyssä (AVI 2.7.2019)
- Merihaansillan vesilupahakemus käsittelyyn (AVI) kesällä 2020.
- Hakaniemenrannan kaava on hyväksytty (KVSTO 8.4.2020), Kaavasta on valitettu (HAO 19.5.2020)
- Hakaniemen hotellitontin vesiluvasta on valitettu. (HAO 1.6.2020)

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat

HKL:n edustaksi johtoryhmään Ville Lehmuskoski ja Artturi Lähdetie 1.9.2020 alkaen.

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Heinäkuussa ei ole kokousta.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti):

13.8.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom
10.9.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom
8.10.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom
5.11.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom
10.12.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen