

## Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 34

Aika 7.4.2021 klo 8:15-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Aleksi Laine	YIT
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jere Keskinen	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jari Kivi	HKL
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Penelope Sala	Sitowise
	Jouni Kekäle	NRC	Pasi Pekkala	Sitowise
	Jussi Takamaa	NRC	Sari Korolainen	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Elina Väistö	Sitowise	Klaus Einsalo. kohdat 1-9	YIT
	Jannis Mikkola kohdat 1-7.2	Sitowise	Annina Mattson, kohta 7.1	NRC
	Mikko Rislakki	Sweco	Jani Saarinen, sihteeri	Vison
Vara / poissa	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Antti Korhonen	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Anders Nordström (varasiht.)	Vison
	Kari Melander	Ramboll		

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

Valittiin kokouksen ”RiMa-reinoksi” Aleksi Laine

### 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Täsmennettiin edellisen kokouksen muistiota ja kirjattiin siihen päätös TurnAroud-suunnitelusta. Hyväksyttiin muistio.

### 3. AJR:n tehtävälisan läpikäynti

Merkittiin AJR:n tehtävälista tiedoksi.

### 4. Päätösasiat

#### 4.1 Jälkivastuuajan periaatteiden tarkennukset

**Päätösesitys:** AJR päättää täydentää 5.3.2021 kokouksessa nro 31 päätettyjä jälkivastuuajan periaatteita:

Mikäli Allianssin ulkopuoliset tahot tulevat osaluovutuksen jälkeen työskentelemään Allianssin toteuttaman rakenteen alueelle, raukeaa Allianssin jälkivastuu niiltä osin, joissa ulkopuolisen

urakoitsijan rakenne risteää Allianssin toteuttaman rakenteen kanssa. Ulkopuolisen urakoitsijan työskentelyn aiheuttamat vauriot tai normaalista poikkeava kuluminen eivät kuulu allianssin jälkivastuuajanaan.

**Päätös:** Päätettiin täydentää 5.3.2021 vahvistettuja jälkivastuuajan periaatteita seuraavasti:

Mikäli Allianssin ulkopuoliset tahot tulevat osaluovutuksen jälkeen työskentelemään Allianssin toteuttaman rakenteen alueelle, raukeaa Allianssin jälkivastuu niiltä osin, joissa ulkopuolisen urakoitsijan rakenne risteää Allianssin toteuttaman rakenteen kanssa. Ulkopuolisen urakoitsijan työskentelyn aiheuttamat vauriot eivät kuulu allianssin jälkivastuuajanaan.

#### 4.2 Valmistelevat rakentamistyöt: Koirasaarentien länsipään ja Hakaniemen kustannusarvioiden hyväksyminen ja käynnistyspäätös

**Päätösesitys:** AJR päättää hyväksyä Koirasaarentien länsipään ja Hakaniemen valmistelevien rakentamistöiden kustannusarviot ja käynnistää kohteiden toteutuksen.

**Päätös:** Päätettiin siirtää asian käsittely kokoukseen 16.4.

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi

### 5. Projektin tilannekuva

#### 5.1 Johdon raportti

**Asian esittely:** AJR merkitsee tiedoksi Johdon raportin. Projektinjohtaja esittelee raportin keskeiset kohdat kokouksessa.

**Merkittiin tiedoksi** johdon raportti.

Merkittiin tiedoksi keskustelu suunnittelun valmiusasteesta ja sen mittaamisen haasteista.

#### 5.2 TurnAround -tilanneraportti

**Asian esittely:** AJR merkitsee tiedoksi TurnAround-tilanneraportin. Projektinjohtaja esittelee raportin keskeiset kohdat kokouksessa. Raportti valmistuu kokousviikon aikana.

**Merkittiin tiedoksi** TurnaAround-tilanneraportti.

### 6. Keskusteltavat asiat

#### 6.1 Laatutaso- ja suunnitelmaratkaisujen tarkastelut

**Asian esittely:** AJR käy keskustelun laatutasoa ja toteutustapaa koskevista muutostideoista ja niiden hylkäämisestä jatkokäsittelystä.

Tilaaaja, suunnittelijat ja toteuttajat ovat käyneet 1.4. pidetyssä striimikokouksessa läpi laatutason liittyvät hylättäväksi esitetyt ideat.

**Merkittiin tiedoksi** laatutaso- ja suunnitelmaratkaisuista käyty keskustelu.

Esitetyt laatutasoon ja suunnitteluratkaisuihin liittyneet muutosehdotukset jätetään tässä vaiheessa huomiotta toteutussuunnitelmaa laadittaessa. Esitetyt ratkaisut vaikuttavat hankkeen laatuun ja eivätkä ne ole kustannuksiltaan merkittäviä.

## 6.2 Päätöksentekoaikataulu

**Asian esittely:** AJR käy keskustelua puheenjohtajan alustuksen pohjalta poliittisen päätöksenteon aikataulusta.

Puheenjohtaja esitteli alustavasti suunnitellun päätöksentekoaikataulun

**Merkittiin tiedoksi** päätöksenteosta ja TurnAroud-suunnitelmasta käyty keskustelu.

TurnAround-suunnitelman laatiminen ja päätöksenteko tulevat käytännössä limittymään, joten osapuolilla tulee olla koko ajan riittävä näkemys toteutussuunnitelman ja tavoitekustannuksen sisällöstä suunnittelun edetessä.

## 7. Tiedoksi annettavat asiat

### 7.1 Kustannusohjaus-ATA:n tilannekatsaus

**Asian esittely:** AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen kustannusohjaustavoitteesta ja sen laskennasta.

**Merkittiin tiedoksi** kustannusohjaustavoitteesta käyty keskustelu.

### 7.2 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Ei raportoitavaa.

## 8. Muut asiat

**Merkittiin tiedoksi**, että YKT-sopimukseen perustuvien tilausten valmistelu on edelleen kesken.

## 9. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit

- AJR:n päätösasiat tulevat asialistalle liian myöhään osin monitahoisen taustapäätöksenteon johdosta -> mahdollisuutena päätöksenteon suoraviivaistaminen
- TurnAround-suunnitelmassa tunnistettujen potentiaalien toteutuminen vaatii päätöksentekoa ja laajasta sidosryhmistä johtuen päätöksiä ei saada aikaiseksi
- Kustannustehokkuuden tavoitteiden asettaminen ja/ tai vertailukelpoista tasoa ei ole tunnistettu tai tästä ei ole perusteltua yhteneväistä näkemystä
- Päätöksentekomateriaalin ja hankearvioinnin päivitys tulisi olla valmiina toukokuun puolella välissä ja tämän jälkeen tulisi voida käydä läpi detaljit. Turn Around-suunnitelman

tulisi valmistua 25.5.2021. Riskinä päätöksenteon valmistelu allianssissa ja poliittisesti siten, että toteutussuunnitelma on allianssin hyväksymä.

- Turn Around-suunnitelman kustannuslaskelmat joudutaan tekemään karkeammalla tasolla, jolloin niiden vaikutusten arviointi osana kustannusohjaustavoitetta täytyy tutkia tapauskohtaisesti.

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut mahdollisuudet

- AJR:n kokous- ja raportointikäytäntöjen kehittäminen ml. RiMa-rooli ja AJR-tehtävältä
- Valmisteleviä rakennustöitä koskevan menettelyn rakentaminen, joilla liittyvien hankkeiden toteutuksesta voidaan päättää suoraan allianssissa. Tällä varmistetaan, että perustelujen ja päätöksenteon vaatimukset ovat yhteismitallisia ja läpinäkyviä ja että päätöksentekoa ei valmistella eri tavoin eri osapuolille
- Keskustan toteuttamisen vaiheistus

## 10. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

## 11. AJR:n oman toiminnan arviointi

Osallistujat arvioivat AJR:n toimintaa.

## 12. Seuraavat kokoukset

- Pe 16.4. klo 8:15-11:00
- Pe 23.4. klo 8:15-11:00
- Pe 30.4. klo 8:15-11:00
- Pe 7.5 klo 8:15-11:00
- Pe 14.5. klo 8:15-11:00
- Ti 18.5. klo 8:15-11:00
- Pe 28.5. klo 8:15-11:00

Edellä mainittujen jälkeen sovitut poikkeukset normaaliin kokousrytmiin:

- pe 25.6. (juhannusaatto) > ti 29.6. klo 8:15-11:00
- varaus: 9.7. klo 8:15-11:00
- varaus: 23.7. klo 8:15-11:00

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00