

## Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 43

Aika 6.8.2021 klo 8:15-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jere Keskinen	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jari Kivi	HKL
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Penelope Sala	Sitowise
	Jouni Kekäle	NRC	Pasi Pekkala	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll	Sari Korolainen	KYMP
	Elina Väistö, kohdat 1-4.5	Sitowise	Jaakko Rekola	YIT
	Mikko Rislakki, kohdat 4-10	Sweco (kohta 4-	Elise Ruohonen	Sweco
	Aleksi Laine	YIT	Erno Martin, kohta 5.1	
		Jani Saarinen, sihteeri	Vison	
Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jannis Mikkola	Sitowise
	Juha Saarikoski	HKL	Anders Nordström (varasiht.)	Vison
	Jussi Takamaa	NRC		
	Kari Melander	Ramboll		
	Antti Korhonen	YIT		

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

### 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio pienin täsmennyksin

### 3. Päätöasiat

#### 3.1 Ramboll Deutschland GmbH:n hyväksyminen Ramboll Finland Oy:n alikonsultiksi

Päätösesitys: AJR päättää, että allianssi tilaa ratasuunnittelun asiantuntijapalvelua alikonsultointina Ramboll Deutschland GmbH:lta.

Hankinnan allianssin sopimusosapuolena on Ramboll Finland Oy. Hankinta toteutetaan sopimuksen mukaisella suunnittelijan alihankintaperiaatteella. Hankinta koskee vain taustatiedoissa mainittua ratasuunnittelijaa eli yhtä henkilöä.

Jarno Portti on ratasuunnittelun asiantuntija, joka on toiminut allianssissa kehitysvaiheessa. Hän on siirtynyt Ramboll Deutschlandin palvelukseen, mutta ratasuunnitteluosaprojektilla tarvitaan hänen asiantuntemustansa erityisesti ratageometriaan ja urakka-asiakirjojen valmistelussa.

Työpanos KAS3-vaiheessa n. 80 h elokuusta 8/21 alkaen (noin päivä viikossa).

Ramboll Deutschland GmbH on eri juridinen yritys toisessa maassa, jolloin ainoa mahdollisuus on toimia alihankintaperiaatteiden kautta. Vastaava menettelyä on käytetty mm. geosuunnittelussa.

Hankinnan kokonaisarvo on 8 800,00 €, ja se sisältyy budjettiin. Veloitushinta 100 €/h lisättynä suunnittelijaosapuolen palkkiolla (10 % hankinnasta).

**Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä Ramboll Deutschland GmbH Ramboll Finland Oy:n alikonsultiksi.

## 4. Keskusteltavat asiat

### 4.1 KPMG:n laatima selvitys: Kruunusillat-hankkeen päätöksentekoprosessin läpikäynti

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi KPMG:n laatiman raportin ja käy keskustelun aiheeseen liittyen.

**Merkittiin tiedoksi** KPMG:n laatima selvitys: Kruunusillat-hankkeen päätöksentekoprosessista.

Selvitys toimii tässä vaiheessa päätöksentekoon liittyvänä tausta-aineistona.

### 4.2 Liittyvien hankkeiden rahoitus vuodelle 2021

Asian esittely: AJR käy keskustelun rahoituksen tilanteesta ja sen viivästyksen vaikutuksista ja jatkotoimenpiteistä.

**Merkittiin tiedoksi** käyty keskustelu.

Liittyvien hankkeiden rahoitus ei tällä hetkellä riitä suunniteltuihin valmisteleviin töihin. Allianssi tulee varautua töiden jatkamiseen tai keskeyttämiseen, kun mahdollisesta rahoituksesta saadaan päätös. Töitä ei ennen rahoituspäätöstä päästä edistämään toteutussuunnitelman mukaisesti. APR valmistelee ilmoituksen viivästyksen vaikutuksista AJR:n päätöksentekoon, kun vaikutukset on kokonaisuudessaan arvioitavissa.

### 4.3 Poliittisen päätöksenteon eteneminen

Asian esittely: AJR käy keskustelun päätöksenteon tilanteesta ja etenemisestä.

**Merkittiin tiedoksi** käyty keskustelu.

Hanketta käsitellään seuraavan kerran kh:ssa 9.8. Hanke ja sen rahoitus on tarkoitus viedä valtuuston päätettäväksi vielä elokuun aikana.

### 4.4 Tilauskokonaisuuden valmistelu

Asian esittely: AJR käy alustavan keskustelun tilauskokonaisuudesta (perus- ja liittyvät hankkeet) sekä sen valmistelun aikataulusta ja tarvittavista toimenpiteistä.

**Merkittiin tiedoksi** käyty keskustelu.

Hankkeen rahoitus tulee muodostumaan useista eri lähteistä ja eri vuosille myönnettävästä rahoituksesta. Allianssin tilaukset ja kompensatiomalli muodostavat kuitenkin yhden kokonaisuuden, jota voidaan muuttaa vain päättämällä hankkeen laajuuden muutoksista.

Allianssin tulee kuitenkin hallita ja ennustaa rahoitustarve ja kustannukset rahoituslähteittäin ja kalenterivuosittain.

Tilausmenettelystä valmistellaan alustava ehdotus AJR:n käsittelyyn 20.8.

#### 4.5 AJR:n kokouskäytännöt syyskaudella

Asian esittely: AJR käy keskustelun kokousrytmistä ja -käytännöistä syyslukukaudelle.

**Merkittiin tiedoksi** käyty keskustelu.

AJR kokoontuu toistaiseksi perjantaisin kahden viikon välein. AJR siirtyy käytäntöön, jossa kokoukset järjestetään vuorotellen päätöskokouksina ja laajemmin valmisteluun ja informaation jakamiseen liittyvinä kokouksina.

Kokouksissa siirrytään livekokouksiin koronatilanteen niin salliessa.

### 5. Tiedoksi annettavat asiat

#### 5.1 KSA turvallisuuden kuukausiraportti 06/2021

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi KSA:n turvallisuuden kuukausiraportin 06/2021

**Merkittiin tiedoksi** turvallisuuden kk-raportti.

#### 5.2 Suunnittelun ja työmaan yleistilanteen esittely

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi kesäajan yleistilannekatsauksen. Katsauksen antaa kokouksessa allianssin projektinjohtaja ja mahdollisesti suunnittelun projektipäällikkö.

**Merkittiin tiedoksi** suunnittelun ja työmaan yleistilanteen esittely.

- Hakaniemestä on löytynyt arvioitua enemmän pilaantuneita maa-aineksia.
- Työmaalla on havaittu yksi korona-altistuminen, johon on kyetty reagoimaan nopeasti ja hankkeella on vältytty tartunnoilta.

#### 5.3 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

**Merkittiin tiedoksi** APR:n, TJR:n ja projektinjohdon keskeiset päätökset:

- Nihdin raidekolmion ja Finkensillan raidegeometriat

### 6. Muut asiat

#### 6.1 Mahdolliset muut asiat

Muita asioita ei ollut.

#### 7. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset

#### 8. AJR:n oman toiminnan arviointi

Arviointia ei tehty.

#### 9. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous 20.8. klo 8:15-11:00 ja tämän jälkeen kahden viikon välein.

#### 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.