

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 42

Aika	11.11.2021 klo 09:30 – 11:30	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Silja Hyvärinen	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Saara kanto	
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijat	Juho Kinnunen	Valvontakonsultit
Tiedoksi	Saara Kanto	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 8.11.2021.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio. Tarkennukset edellisen kokouksen muistioon hyväksytetään sähköpostilla.

2 Kruunusillat siltaurakka [Ville]

Siltaurakan työt ovat alkaneet, käynnissä:

- Palosaaren ruoppaukset
- Finkensillan esirakentaminen (vanhan laiturin purkutyöt)
- työsiltojen teko Kruunuvuorensillalla ja Finkensillalla
- Kruunuvuorensillan pylonin louhinnat

Työaikataulu hyväksytty 22.10.2021.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3 Kruunusillat-allianssi

Allianssi on siirtynyt 1.11.2021 toteutusvaiheeseen. Allianssin toteutusvaiheen tilaus on tehty, SAP-tilaukset laaditaan vielä.

Päätösesitys

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Tarkennetaan aikatauluhallinnan tilannekuvaa ja tuodaan tarkempi aikataulu johtoryhmälle.

Tuodaan case Hakaniemenrannan vesiluvan vaikutukset johtoryhmälle.

3.1 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä. [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

AJR päätti 29.10.2021 kokouksessaan allianssin siirtymisestä toteutusvaiheeseen 1.11.2021 alkaen.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.2 Laajuuden muutokset

Ei kirjattavaa

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [Ville]

Poliittiset päätökset rakentamisen käynnistämiseksi ovat lainvoimaisia.

Rakentaminen on käynnistynyt Hakaniemen ja Kruunuvuorenrannan välillä.

YKT-kumppanien kanssa on saatu neuvottelut käytyä ja päätöksentekovaihe on käynnissä.

Käydään läpi tilannekuva.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio. Nostetiin esiin parannusehdotukset tilannekuvaa varten. Tilannekuvaa kehitetään vastaamaan tarvetta.

5 Lupatilanne [tiedoksi]

Kaavojen ja vesilupien osalta viime kokouksen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia. Seuraavat merkittävät luvat ovat yhä prosessissa.

- Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupahakemus on saatu 11.8.2021. Valitusaika päättyi 16.9.2021. Vesiluvasta on valitettu Vaasan Hallinto-oikeuteen.
- Koirasaarentie-Ilomäentie kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupunki hakee osittaista lainvoimaisuutta katualueille. Valitukset kohdistuvat tonttien rakennusoikeuksiin.
- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetty AVI:in (AVI 30.12.2020). Päätöstä odotetaan alkuvuodesta 2022.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Muut asiat

- Ehdotetaan hankkeen johtoryhmän kokouskäytännöksi vuoden 2022 alusta lähtien kahden kuukauden väliä siten, että kokoukset olisivat helmikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa.
- Jory 1-2 kertaa työmaalle/ vuosi

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio, aikataulutetaan vuoden 2022 kokoukset esityksen mukaisesti.

7 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

9.12.2021 klo 9.30-11.30

Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut

Minna Tukiainen