

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 55

Aika	8.2.2024 klo 09:32-11:30	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki	KYMP/RYA
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala (esittelijä)	KYMP/ RYA
	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Marko Haapanen	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	KYMP/HATU
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Tuula Saxholm Kati Kiyancicek	Kaupunginkanslia
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Jari Kivi	Kaupunkiliikenne Oy
	Johanna Wallin	HSL
	Teija Visa	HSL
	Laura Saarlo	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Slava Ivanov	KSA (kokouksessa kohta 2.7)

	Petri Cavander	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
	Eetu Rajala	Welado Oy
Tiedoksi	Outi Säntti	Kaupunginkanslia
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA
	Sakari Metsälampi	HSL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 22.12.2023

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

2.1 Päätösaasiat [-]

Ei päätösaasioita

2.2 Tilannekatsaus KSA [09:35-09:50, Jari]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Hakaniemenrannan vesilupa on saanut lainvoiman.
- Yhteensovitus siltauran kanssa tiivistä. Kruunuvuorensillan rataalaatan suunnittelu loppusuoralla.
- Avoimien asioiden käsittelyä tehostetusti.
- Siltasaarenkadulla louhitaan kiilaamalla ja pontitetaan.
- Hakaniemenrannassa vanhan sillan ramppien välissä kaivetaan massoja ennen sillan purkoa.

- Hakaniemensillalla ei ole aloitettu uusia työvaiheita. Vanhan sillan purkusuunnittelu on käynnissä.
- Merihaansillan kaikkien tukien työt ovat käynnissä. Paalutustyöt valmistumassa.
- Koirasaarentien länsiosalla Kruunuvuorenrannan sähkönsyöttöasema alkaa valmistua.
- Koirasaarentien keskiosalla Stansvikin sähkönsyöttöaseman taidevalaistus on asennettu. Valoa päästään kokeilemaan näillä näkymin ensi viikolla.
- Koirasaarentien itäosalla työt jatkuvat suurella teholla talvesta huolimatta.
- Rakennusvalvonnan uusi linjaus väliaikaisten siltojen rakennuslupa tarpeesta on haastanut hanketta. Kun Korkeasaaren väliaikaisen sillan lupaprosessi on käyty läpi, kerätään kokemukset ja haasteet ja pyritään kehittämään rakennusvalvonnan kanssa prosessia sujuvammaksi.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 Siltasaarenkadun raitiovaunuliikenteen katkon haittojen minimointi

Siltasaarenkadun raitiovaunuliikenteelle on sovittu 10kk kestävä katko 3/2025 alkaen Kruunusillat-allianssin ja HSL:n välillä. Siltasaarenkadun raitiovaunuliikenteen katko ajoittuu tämän hetken arvion mukaisesti mahdollisesti Mannerheimintien katkon ajankohtaan, josta tiedostetaan aiheutuvan haittaa raitiovaunuliikenteen järjestämiselle.

Katkoon liittyviä haittoja lievennetään KYMP, KLOy, HSL ja Kruunusillat-allianssin yhteistyöllä mm. varayhteyden suunnittelulla Hämeentien ja Siltasaarenkadun risteykseen. Kokouksessa sovittiin, että Kruunusillat-allianssi jatkaa tarkastelua Siltasaarenkadun kustannus- ja liikennevaikutusten lieventämisestä yhdessä em. osapuolten kanssa. Mikäli toteutuskelpoisia lievennyskeinoja tunnistetaan, käsitellään nämä johtoryhmän kokouksessa.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.4 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatoksenteko/>

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.5 Laajuuden muutokset [-]

Ei kirjattavaa

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.6 Tilaajan riskit [-]

Tilaajan riskien tilannetta raportoidaan riskienhallinnan katsauksen yhteydessä.

Päätösesitys

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.7 Lupatilanne

Käsiteltiin kohdassa 2.1

Hakaniemenrannan ja Hotellitontin vesilupien päätökset Korkeimman hallinto-oikeudesta saatiin 30.1.2024. Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa valittajille, eikä näin ollen käsittele valituksia. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 3.7.2023 jää voimaan. Allianssi on päivittänyt aikatauluskenaariot sen mukaan, että töihin päästään keväällä 2024.

Allianssi on tutkinut keinoja aikatauluvaikutuksen minimoiseksi ja on päädytty toteuttamaan ne toimet, jotka on toteutettava, jotta hanke pysyy aikataulussa, kun vesilupa sallii vesirakennustöiden jatkamisen keväällä 2024.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.8 Toteumamallin esittely

Slava Ivanov saapui kokoukseen

Esiteltiin Kruunusillat-allianssissa kehitetyn toteumamallin pääperiaatteet.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Laura Saarlo ja Slava Ivanov poistuivat kokouksesta

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

3.1 Päätösaasiat [-]

Ei päätösasioita

3.2 Tilannekatsaus KSS

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Korkeasaarella tehdään penkkojen korotusta eli nostetaan täyttöalueen maan tasoa.
- Pylonilla korotetaan työtelinettä ja aloitetaan sidepalkin raudoitustyöt.
- Kaikki Kruunuvuorensillan pituussuuntaiset teräspalkit on nyt asennettu paikoilleen. Kruunuvuorensillan vinoköysiosuudella tehdään kannen raudoitusta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3 Lupatilanne [tiedoksi]

Siltaurakan osalta kaikki tilaajan vastuulla olevat luvat ovat lainvoimaisia.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

4.1 Päätösaasiat [-]

Ei päätösasioita

4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

Kuukausittain päivittyvä tilannekuva

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4.3 Hankkeen aikatauluskenaariot

Käytiin läpi hankkeen aikataulujen yhteensovitusta ja kehitettyä digitaalista tilannekuvaa. Hankkeen riskejä käsitellään seuraava kokouksen yhteydessä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat [-]

- Helsingin kaupungin uusi linjaus väliaikaisten kävelysiltojen rakennuslupatarpeesta käsiteltiin kohdassa 2.2
- Käsiteltiin palvelukorvaussopimuksen muutossopimuksen sisältö, muutos ei aiheuta vaikutuksia hankkeen investointikustannuksiin
- Kanslian edustajan ja varajäsenen vahvistaminen, varsinainen jäsen Outi Sääntti ja varajäsen Kati Kiyancicek
- Petri Cavander (HTJ) on valittu vuoden rakennuttaja konsulttiksi.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana Hakaniemen Bigroom / Teams), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

11.4.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
13.6.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
15.8.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
10.10.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
12.12.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen