

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 95

Aika 22.8.2025 klo 9:00-10:30

Paikka Lähikokous NH Siika (Teams-mahdollisuus)

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Markus Malmivuori (esit.)	YIT
	Artturi Lähdetie (varapj.)	Kaupunkiliikenne	Marko Jäntti (esit.)	KYMP
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA	Penelope Sala (siht.)	Sitowise
	Reetta Putkonen	KYMP/ MAKA		
	Kati Kiyancicek	Kaupunginkanslia	<i>Läsnäolo-oikeus:</i>	
	Mikko Sipiläinen	YIT	<i>Lauri Hänninen</i>	<i>KYMP</i>
	Laura Saarlo	NRC	<i>Jaakko Rekola</i>	<i>YIT</i>
	Peter Molin	Ramboll	<i>Juuso Kuusinen</i>	<i>YIT</i>
	Mikko Rislakki	Sweco	<i>Heikki Putkonen</i>	<i>Sweco</i>
	Elina Väistö	Sitowise		
Varajäsenet	Tomi Kotala	KYMP/RYA	Ari Bergström	YIT
	Katerina Zaitseva	Kaupunkiliikenne	Jouni Kekäle	NRC
	Liisa Taskila	KYMP/RYA	Emil Matintupa	Ramboll
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA	Timo Cronvall	Sweco
	Otti Sääntti	Kaupunginkanslia	Jannis Mikkola	Sitowise

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

1.2 Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi

Nimettiin seuraavat AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin rooleihin:

- RiMa-Kalle: Mikko Sipiläinen
- Asia&Teams-Kalle: Jarkko Karttunen
- Kello-Kalle: Laura Saarlo
- Päätös&Viesti-Kalle: Peter Molin

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #94 (13.6.2025) muistio.

3. Päätösaasiat

3.1 Laajuusmuutos: Merihaanpuiston väliaikaiset pintarakenteet

Päätös: Hyväksyttiin Merihaanpuiston muutostöiden vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- tavoitekustannus kasvaa 43 628,27 € (sisältäen kiinteän palkkion lisääntymistä 3 398,44€)
- vaikutuksia ei ole aikatauluun tai ATA-tavoitteisiin.

Tausta/ perustelut: Muutos on lähtöisin allianssin näkemyksestä, että ko. alue voitaisiin allianssin rakentamisen päätyttyä jättää kaupunkilaisille käytettävyydeltään ja viihtyisyydeltään korkeatasoisempaa tilaa kuin pelkäsi murskekentäksi tai tulevien talonrakennushankkeiden varastokentäksi. Alkukesästä 2025 (julkaistu 16.6.2025) on tehty myös kuntalaisaloite otsikolla "Merihaanpuiston rakentamisen nopeuttaminen", jossa esitetään puiston rakentamista mahdollisimman pian.

Rakentamisessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon Kruunusilltojen ns. ylijäämätarvikkeita kuten pelkkalavoja, paasikiviä ja kivilohkareita.

Kustannukset kohdistuvat: KYMP / Liittyvät esirakentaminen 8100102

Lisäksi kirjattiin tiedoksi, että tilaaja on päättänyt toteuttaa laajuusmuutoksen.

4. APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset:

- APR: Toteutusaikataulun päivitys
- APR: Merihaansillan luovutusajankohdan siirto

5. Tiedoksi tuotavat asiat

5.1 Ajankohtaiset asiat

AJR merkitsee tiedoksi ja keskustelee seuraavien ajankohtaisten asioiden tilanteet:

- Luovutusten tilanne
- Koeliikenteen valmistelut
- KSS – KSA yhteensovitus

5.2 Toteutusaikataulun päivitys

AJR merkitsee tiedoksi ja keskustelee APR:n tekemästä toteutusaikataulun päivityksestä muutoksineen sekä yleiskatsauksen allianssin aikataulutilanteeseen. Hanke etenee kokonaisaikataulussaan.

Tulevaan AJR kokoukseen tuodaan päätettäväksi aikataulupäivityksen vaikutukset aikaisemmin päätettyihin (AJR 14.6.2024) tilaajan riskin vaikutuksiin allianssin tavoitteisiin.

6. Muut asiat

6.1 Mahdolliset muut asiat

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat kokouksessa nousseet asiat:

- Laajasalon koeajo on aikataulutettu viikoille 37 ja 38.

- Merihaansillan kaiteiden soiminen
- Lyyra-korttelin avajaiset 5.9.
- Suunnittelupäällikön siirtyminen muihin hankkeisiin

6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuudet

- Kiskotöiden aikaistuminen Kruunuvuorensillalla
- APR:n suunnittelupäivä
- Koeajojen onnistunut viestintä

Riskit

- Merihaanpuiston väliaikaisten istutusten ylläpitovastuut varmistettava
- Luovutusten dokumentaatio oltava kattava yksittäisissä luovutuksissa
- Tiedonkulku omistajatahon kanssa varmistettava luovutusten yhteydessä
- Sähköratatöille varattava riittävä aika --> voiko olla mahdollisuutta, jos on hyvä talvi?

7. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrataan kokouksen päätökset ja huomioidaan Päätös- ja viestikallen huomiot.

8. AJR:n oman toiminnan arviointi

Hyvää

- Kokouksen onnistunut tiivistäminen
- keskustelulle jäi aikaa
- APR ja AJR samoilla linjoilla

9. Seuraavat kokoukset

- 19.9.2025
- 24.10.2025

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.07