

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 61

Aika	10.4.2025 klo 09:30-11:30	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki	KYMP/RYA
	Saapui 10.00	
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala (esittelijä)	KYMP/ RYA
	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Marko Haapanen	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	KYMP/HATU
	Poissa	
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Poissa	
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia
	Poissa	
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Jari Kivi	Kaupunkiliikenne Oy
	Teija Visa	HSL
	Markus Malmivuori	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Poissa	
	Miika Hämäläinen	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

~~Eetu Rajala~~
Poissa

Welado Oy

Tiedoksi

Kati Kiyancicek

Kaupunginkanslia

Anna Tienvieri

KYMP/MAKA

Sakari Metsälampi

HSL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 9.1.2025.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

2.2 Tilannekatsaus KSA [09:35-09:50, Marko J]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Rataliikenteen varayhteys on otettu käyttöön ja ratikka kulkee jälleen pohjoisesta Hakaniemeen.
- Siltasaarenkadun eteläosalla tehdään vesihuoltoliitoksia ja kiilauslouhinnat jatkuvat. Kiilausten jälkeen päästään tekemään putkituksia. Keskialueella jatkuu kaukokylmätyöt ja hulevesiputkiston asennukset Big roomin edustalla.
- Hakaniemenrannan itäpuolella kivityöt ovat edenneet, ja ratapohjat valmistuvat hiljalleen. Hakaniemen eteläpuolella työsilta alkaa olemaan purettuna.
- Rantamuuri Merihaan edustalla on lähes valmis, vain kaiteet puuttuvat. Kivityöt alkavat myös Merihaansillalla Nihdin päästä alkaen. Nihdissä tehdään rantamuurin täyttöjä ja viimeisiä valuja tukimuurielementteihin.

- Korkeasaarella jatketaan ratapohjien rakentamista, kaapeliputkien asentamista ja kiviheitokkeen tekemistä.
- Saarilla on lähes kaikki ajolangat ilmassa.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatoksenteko/>

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.4 Laajuuden muutokset [-]

Allianssin päätetyt laajuusmuutokset on kirjattu AJR:n muistioihin

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

3.2 Tilannekatsaus KSS [9:50-10:05, Miika H]

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Kruunuvuorensillalla on käynnissä vinoköysiasennukset.
- Sillan kymmenestä väliaikaisesta tuesta on purettu kahdeksan.
- Sillan kannella jatkuu keskikaidetyöt.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 KOTKA-projektin tilannekatsaus [10:00 – 10:20, Jari]

Lyhyt projektiesittely ja tärkeimmät toimintamallit.

Kruunusillat Operatiivisen Toiminnan Käynnistymisen -projektin projektisuunnitelma on hyväksytty, rakenteet on luotu ja toiminta on käynnissä.

Yhteinen Last Planner System -aikataulu on luotu ja läpikäynnit käynnissä.

Riskienhallinta on käynnissä, riskit tunnistettu, arvioitu ja toimenpiteitä laaditaan.

Yhteistyötä kehittää jatkuvasti allianssin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

5.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

5.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [10:20-10:35, Tomi]

Päivittyvä tilannekuva: <https://ks-tk.vercel.app/>.

Keskusteltiin siltojen avaamisesta kevyenliikenteen käyttöön ennen raitiotie liikennettä. Merihaansilta avataan kesäkuussa 2025 ja Kruunuvuorensillan osalta selvitetään valmiutta avata liikenne vuoden 2026 aikana.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5.3 Turvallisuusjohtaminen hankkeella [10:30-10:50, Mirko]

Esiteltiin hankkeen turvallisuusjohtamisen tilanne asetettujen tavoitteiden, nykytilanteen sekä tulevan vuoden painopisteiden kautta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Muut asiat [-]

Keskusteltiin kokousvälin muuttamisesta. Päädyttiin kolmeen kokoukseen vuodessa. Lähtökohtaisesti kokoussykli tulee olemaan helmi- kesä- ja lokakuu.

Päätös

Sovittiin kokousrytmin muutoksesta

7 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana Hakaniemen Bigroom / Teams), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

9.10.2025 klo 9:30-11:30

Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen