

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 100

Aika 13.2.2026 klo 9:00-11:00

Paikka Lähikokous NH Siika (Teams-mahdollisuus)

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Markus Malmivuori (esit.)	YIT
	Artturi Lähdetie (varapj.)	Kaupunkiliikenne	Marko Jänntti (esit.)	KYMP
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA	Penelope Sala (siht.)	Sitowise
	Reetta Putkonen	KYMP/ MAKA		
	Kati Kivanne	Kaupunginkanslia	<i>Läsnäolo-oikeus:</i>	
	Mikko Sipiläinen	YIT	<i>Lauri Hänninen</i>	KYMP
	Laura Saarlo	NRC	<i>Veli Rintala</i>	Kaupunki- liikenne
	Peter Molin	Ramboll	Juuso Kuusinen	YIT
	Mikko Rislakki	Sweco		
	Elina Väistö	Sitowise		
Varajäsenet	Katerina Zaitseva	Kaupunkiliikenne	Ari Bergström	YIT
	Liisa Taskila	KYMP/RYA	Jouni Kekäle	NRC
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA	Emil Matintupa	Ramboll
	Otti Sääntti	Kaupunginkanslia	Timo Cronvall	Sweco
	Jannis Mikkola	Sitowise		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

1.2 Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi

Nimettiin seuraavat AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin rooleihin:

- RiMa-Kalle: Mikko Rislakki
- Asia&Teams-Kalle: Mikko Sipiläinen
- Kello-Kalle: Jarkko Karttunen
- Päätös&Viesti-Kalle: Laura Saarlo

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #99 (19.12.2025) muistio.

Edellisen kokouksen päätökset:

- APR kokoonpano
- Laajuusmuutos: Laajasalon rasvaus/kitkansäätelylaitteet
- Laajuusmuutos: Staran murskeen käyttö Koirasaarentiellä

Edellisen kokouksen deltat:

- pääpaino raportoinnissa, enemmän avointa keskustelua

3. Päätöasiat

3.1 APR kokoonpanomuutokset

Päätös: Hyväksyttiin, että APR:n kokoonpanosta poistuu Jaakko Rekola.

Tausta / perustelut: Henkilövaihdoista ja organisaation uudelleenjärjestelyistä johtuen APR kokoonpanosta poistuu Rekola. Tuotantopäällikön tehtävistä vastaa jatkossa projektinjohtaja Markus Malmivuori. AJR merkitsee tiedoksi, että APR jäsenille on lisäksi nimetty varajäsenet toiminnan ja päätöksenteon varmistamiseksi.

3.2 Laajuusmuutosesitys: Kruunuvuorensillan säävaroituksen asennukset

Päätös: Hyväksyttiin Kruunuvuorensillan säävaroituksen asennusten vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- tavoitekustannus kasvaa 157 844,65€ (sisältäen kiinteän palkkion lisääntymistä 12 295,36€)
- vaikutuksia ei ole aikatauluun tai ATA-tavoitteisiin.

Tausta / Perustelut: Muutos on lähtöisin tilaajan toiveesta toteuttaa tarvittava säävaroitujärjestelmä Kruunuvuorensillalle. TYL on edistänyt suunnittelua.

Lisäksi kirjattiin tiedoksi, että tilaaja on päättänyt toteuttaa laajuusmuutoksen.

4. APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Merkittiin tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset:

- **PROJO:** Liikuntasaumalaitteiden T1 ja T4 muokkaus

5. Tiedoksi ja keskusteluun

5.1 Ajankohtaiset asiat

Merkittiin tiedoksi ja keskustelemaan seuraavien ajankohtaisten asioiden tilanteet:

- KSS – KSA yhteensovituksen kriittiset asiat
- KOTKA – KSA yhteensovituksen tilannekatsaus
- Käyttöönoton tilanne
- Kulttuurisaunan vakuutuskorvauskäsittelyn tilanne
- Keskusteltiin lisäksi hankkeen luovutuksen ajankohdasta

Kaikkien teemojen osalta etenemissuunnitelma on olemassa, suunta selkeä ja tilanne vakaa.

5.2 AJR workshopin ”Luottamuksen rakentuminen” 27.1.2026 nostot

Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin workshopin kulusta ja tuotoksista.

Tilaisuudessa käytiin läpi hankkeen eri vaiheita eri projektivaiheiden AJR-henkilöiden toimesta. Tuotokset käytiin läpi ja seuraavat konkreettiset askeleet oppien jalkauttamiseksi laajemmin käyttöön tulevaisuudessa.

5.3 Turvallisuuden tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin turvallisuuden tilasta ja tehdyistä toimenpiteistä.

Kaksi tapaturmaa tapahtunut tammikuussa asennustöiden yhteydessä. Käytiin tapaukset läpi ja keskusteltiin siitä, mitä oppeja näistä on tärkeä osata viedä myös tuleviin kohteisiin.

6. Muut asiat

6.1 Mahdolliset muut asiat

- Keskusteltiin jälkivastuuajan toimintamallista ja organisoinnista. Työ aiheen parissa jatkuu projektilla

6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuudet

- Liikuntasuomalaitteiden muutokset itse tehden voivat tuottaa kustannus ja aikataulusäästöjä.
- Kun ihmiset kohtaavat ongelmat ratkeavat ja kommunikaatio helpottuu virtuaalimaailmassakin
- Luottamuksen rakentamisen työpajan tulosten käyttö ”koulutuksissa” siten, että joku hankkeessa mukana ollut kouluttaa kuulijoita voi vähentää seuraavissa hankkeissa kitkaa ja hukkaa.
- Jälkivastuuajan opit muista hankkeista

Riskit

- Liikuntasuomalaitteiden muokkaus ”Tein itse, säästin”
- Vaihteenohjausjärjestelmä toimituksessa useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa aikatauluun
- Sillan avaaminen jalankulku- ja pyöräliikenteelle: ajankohdan sääolosuhteet ja mahdolliset turvallisuusriskit.
- Ripustinratkaisun paino voi aiheuttaa hankaluuksia tai pahimmassa tapauksessa työtaturman asennuksen yhteydessä

7. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrataan kokouksen päätökset ja huomioidaan Päätös- ja viestikallen huomiot.

8. AJR:n oman toiminnan arviointi

Hyvää

- keskustelevampi kokous
- napakka turvallisuuskatsaus

9. Seuraavat kokoukset

13.3.2026

17.4.2026

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:37