

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 16

Aika 3.7.2020 klo 8:30-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Mikko Rislakki	Sweco
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Kalle Toropainen	Sweco
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jarkko Salmenoja	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Jari Kivi (esittelijä)	HKL
	Jyrki Kataja	NRC	Penelope Sala	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll	Klaus Einsalo	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Erno Martin (kohdat 1-4.2)	YIT
	Jannis Mikkola	Sitowise	Ari Kinnunen (kohdat 1-4.3)	YIT
		Jani Saarinen (sihteeri)	Vison	
Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jere Keskinen	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP	Pasi Pekkala	Sitowise
	Artturi Lähdetie	HKL	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Jouni Kekäle	NRC	Lauri Hänninen	KYMP
	Kari Melander	Ramboll	Anders Nordström	Vison
	Aleksi Laine	YIT		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

Valittiin kokouksen ”rima-reinoksi” Peter Molin.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. AJR:n tehtävälistan läpikäynti

Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävälista ja, että AJR:n päätöksentekoaikataulun laatiminen siir-
tyy seuraavaan kokoukseen.

4. Päätösasiat

4.1 Sähkönsyötön simulointi -palvelun hankinta Sweco Infra&Rail Oy:ltä

Päätösesitys: Päätetään hankkia sähkönsyötön simulointi -palvelu Sweco Infra&Rail Oy:ltä.
Palvelun vuosihinta on 15 000€. Kertamaksu peritään kerran kalenterivuodessa, alkaen ensim-
mäisestä simuloinnista. Simulointipalvelu on tästä hetkestä käytössä seuraavat 12kk.

Esitetyn mukainen toimintamalli on joustava ja tarvittavia simulointeja voidaan tehdä ilman täsmällisiä ennakkomäärittelyjä. Toimintamallin ennakoidaan pienentävän valmisteluvaiheen työmäärää.

Päätös: Päätettiin edistää sähkönsyötön simulointi -palvelun hankintaa Sweco Infra & Rail Oy:ltä ja, että Sweco

- avaa palvelun hinnoittelun allianssin kaupallisten ehtojen mukaisesti, ja että
- tekee ehdotuksen palvelun tuottamisesta projektin loppuun.

Asia valmistellaan päätettäväksi AJR:n kokoukseen elokuussa.

4.2 Turvallisuusjohtamisen taktiikkakortti

Päätösesitys: Hyväksytään johtamisjärjestelmään kuuluvan turvallisuusjohtamisen taktiikan seuraavat osiot:

- 1) miksi taktiikka on olemassa ja mitä tällä tavoitellaan
- 2) taktiikan peruseriaatteet
- 3) turvallisuutta koskevat päätöksentekovaltuudet (AJR ja APR:n osalta) ja merkitä tiedoksi ko. kortin muilta osin.

Taktiikkakortissa allianssin johtoryhmän päätettäväksi esitetyillä kohdilla varmistetaan, että turvallisuustavoitteet, turvallisuussäännöt, turvallisuusseuranta ja toiminta kriisitilanteissa on asetettu ja turvallisuus tätä kautta varmistettu ja jalkautettu.

Lisäksi johdon säännöllisillä työmaan turvallisuuskierröksillä ja lessons learned -toimintamallilla (säännölliset turvallisuustilaisuudet 2-4 kertaa vuodessa) varmistetaan, että turvallisuusasiat ovat jalkautuneet työmaalle ja että turvallisuustoimintaa kehitetään jatkuvasti paremmaksi.

Päätös: Päätettiin hyväksyä turvallisuusjohtamisen taktiikkakortin periaatteet esityksen mukaisesti ja että KSA sitoutuu hankkeen aikana jatkuvaan turvallisuuskulttuurin edistämiseen.

4.3 Hankintastrategia

Päätösesitys: Hyväksytään KSA:n Hankintastrategia ja päätetään sen käyttöön ottamisesta.

Hankintastrategia on työkalu allianssin hankintojen johtamiseen. Hankintastrategian toteuttamiseen tarvittavat käytännön toimenpiteet kuvataan toimintasuunnitelmassa ja hankintaohjeissa.

Tämän hankkeen erityispiirteinä hankintastrategiassa ovat mm.:

- vastuullisuus merkittävänä hankintojen valintaperusteena kustannustehokkuuden lisäksi, visiona alan vastuullisin hankinta
- alihankkijoille turvallisuuskannustimia sopimuksiin
- osana strategisia hankintoja, tavoitteena saada integroitua aliallianssikumppaneita tuomaan oma erityisosaamisensa jo suunnitteluvaiheeseen
- Toimivat Katuhankkeet- kehitysprojektin havaintojen hyödyntäminen
- muiden hankkeiden kanssa yhteishankintamahdollisuuksien selvitys

Päätös: Hyväksyttiin hankintastrategia esityksen mukaisesti ja päätettiin ottaa strategia käyttöön.

5. Keskusteltavat asiat

5.1 Hankekehityksen organisoiminen

Merkittiin tiedoksi hankekehityksen organisoinnista käyty keskustelu.

Hankekehitys on kehitysvaiheen tehtävä ja se tulee myös resursoida. Tehtävä voidaan vastuuttaa tätä varten organisoitavalle ryhmälle, johon voidaan nimetä sopimusosapuolten esittämät henkilöt. Tehtävään ei toistaiseksi osoiteta lisärahoitusta, mutta asiaan voidaan palata, kun hankekehitys on organisoitu.

6. Tiedoksi annettavat asiat

6.1 Suunnittelun aikataulukatsaus

Merkittiin tiedoksi suunnittelun tilannekatsaus.

6.2 KAS1-vaiheen loppuselvitys

Merkittiin tiedoksi KAS1-vaiheen loppuselvitys ja että eri vaiheita koskeva raportointi ja laskutus tulee pitää selkeästi erillään.

6.3 Talousraportti 05/2020 ja budjetin tarkistus

Merkittiin tiedoksi KAS2-vaiheen kustannusten toteutuma ja ennuste.

KAS2-vaiheen kustannustoteuma oli toukokuussa n. 1,81 M€ ja ennuste n. 2,31 M€. Ennuste ei sisällä n. 470 t€ riskiä. Ennustettu KAS2 vaiheen kustannus on 21,572 M€.

6.4 Hankeaikataulun päivitys lupatilanteen mukaisesti

Merkittiin tiedoksi hankeaikataulun päivitys.

6.5 Allianssin kokonaisbudjetin päivitys

Merkittiin tiedoksi kokonaisbudjetin päivitys ja budjetoinnista käyty keskustelu.

Kaupunki laatii elokuussa annettuun budjettiraamiin perustuvat rahoitusesitykset vuodelle 2021 ja niistä poikkeaminen edellyttää tarkkoja hankeosittain laadittavia suunnitelmia perusteluineen.

6.6 Riskienhallinnan tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi riskienhallinnan tilannekatsaus.

AJR:n jäsenet voivat toistaiseksi olla yhteydessä havaitsemistaan riskeistä ja mahdollisuuksista riskit ja mahdollisuudet -tiimin (RIMA-tiimi) jäseniin: Arja Kivinen ja Outi Lehti, Ramboll, sekä Alisa Priha, Sitowise.

6.7 Allianssin toimintakyky ja koronaviruksen vaikutukset (Marko)

Merkittiin tiedoksi koronaviruksen vaikutuksista käyty keskustelu.

Big room avattaneen asteittain 10.8., mutta asiasta päätetään 3.8. alkavalla viikolla perustuen sopimusosapuolten omien organisaatioiden ohjeisiin.

APR laatii vielä yhteenvedon koronan vaikutuksista hankkeen tavoitteisiin ja aikatauluun.

6.8 APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Merkittiin tiedoksi tehdyt päätökset.

7. Muut asiat

Elina Väistö otti esille hankkeen laajuuden muutoksiin liittyvän prosessin ja päätöksenteon.

Hankelaajuuden hallinnan tulee perustua selkeään prosessiin ja tilaajan päätöksentekoon, mikä edellyttää myös tilaajalta vahvaa otetta ja osallistumista. Muutosten hallintaan liittyy yleensä myös kysymys hankkeen rahoituksesta ja budjetoinnista, missä ei tule ajautua liian yksityiskohtaiseen päätöksentekoon.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu

8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit:

- allianssin tehtävät ja mitkä niistä tuodaan AJR:ään (fokus)
- open books -periaatteiden selkeyttäminen
- suunnittelun aikataulu osana hankeaikataulua
- koronan vaikutukset toimintaan ja lessons learned
- hankelaajuuden prosessi ja päätöksenteko (organisointi)

Lisäksi kirjattiin mahdollisuuksiksi:

- suunnitteluosapuolten epäviralliset palaverit; AJR- ja APR-edustajien kesken
- AJR:n RIMA-työpaja (on jo ohjelmoitu lokakuulle, kts, RIMA-tilannekatsaus)

9. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

10. AJR:n oman toiminnan arviointi

Arvioitiin AJR:n oma toiminta ja merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Koronan vaikutukset haastavat valmistelua ja keskinäistä vuorovaikutusta. AJR:n 28.8. kokouspäivän yhtenä teemana voisi olla allianssimainen toiminta.

11. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset ovat:

- pe 14.8. klo 8:30-11:00
- to 28.8., koko päivän seminaarina

Syyskuusta eteenpäin parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavin poikkeuksin:

- pe 25.9. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsittelyyn
- pe 20.11. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsittelyyn

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05