

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 18

Aika 28.8.2020 klo 8:30-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAK	Jari Kivi (esittelijä) (1-9)	HKL
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Penelope Sala	Sitowise
	Jyrki Kataja	NRC	Marko Jäntti (1-4.1 ja 6.1-6.5)	KYMP/RYA
	Jouni Kekäle	NRC	Pasi Pekkala	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll	Lauri Hänninen	KYMP
	Elina Väistö	Sitowise	Arto Mäkinen (5.1-6.2)	YIT
	Jannis Mikkola (kohdat 6.2-12)	Sitowise	Tero Palmu (5.1)	Sitowise
	Mikko Rislakki	Sweco	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison
	Jarkko Salmenoja (1-6.1)	YIT		
Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAK	Jannis Mikkola	Sitowise
	Juha Saarikoski	HKL	Kalle Toropainen	Sweco
	Kari Melander	Ramboll	Lauri Hänninen	KYMP
	Alexi Laine	YIT	Anders Nordström	Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

Valittiin kokouksen ”rima-reinoksi” Jyrki Kataja.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. AJR:n tehtävälistan läpikäynti

Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävät listan mukaisesti.

Päätettiin lisätä listalle hankkeen tilannekuvan seuranta.

4. Päätöasiat

4.1 Johtamisjärjestelmä, suunnittelun johtaminen

Päätösesitys: Hyväksytään johtamisjärjestelmään kuuluvan suunnittelun johtamisen taktiikan seuraavat osiot:

- Miksi taktiikka on olemassa ja mitä tällä tavoitellaan
- Taktiikan peruseriaatteet

- c) Suunnittelua koskevat päätöksentekovaltuudet (AJR ja APR:n osalta) ja merkitä tiedoksi ko. kortin muilta osin.

Suunnittelun johtamisen taktiikalla varmistetaan, että suunnittelun johtamisen peruseriaatteen sekä päätöksentekovaltuudet on määritetty ja luotu suunnittelun johtamiselle toimintaedellytykset.

Päätös: Päätettiin hyväksyä suunnittelun johtamisen taktiikkakortin periaatteet esityksen mukaisesti ja merkitä taktiikka muilta osin tiedoksi.

4.2 Sähkönsyötön simuloinnin ohjelmistopalvelun hankinta

Päätösesitys: Hankitaan sähkönsyötön simulointipalvelun ohjelmisto ja sen ylläpito Sweco Infra Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti. Palvelun hinta on 10 598,57 € (alv 0 %) vuodessa (niinä vuosina, kun simulointitöitä tehdään). Henkilötyö ei palveluun sisälly vaan se on normaalia allianssisopimuksen mukaista henkilötyötä.

Päätös: Päätettiin hankkia sähkönsyötön simulointipalvelun ohjelmisto ja -ylläpito Sweco Infra Oy:ltä esityksen mukaisesti.

4.3 Maastokartoituspalvelun hankinta Yliskylään Ramboll Finland Oy:ltä

Päätösesitys: Hankitaan Yliskylän maastokartoituspalvelu Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. Kyseessä on hankinta allianssiosapuolelta.

Hankinta on osa laajempaa kartoitustyötä, joka jaetaan kolmelle eri toimittajalle. Tarjoukset on kysytty kahdeksalta toimittajalta.

Päätös: Päätettiin hankkia Yliskylän maastokartoituspalvelu Ramboll Finland Oy:ltä esityksen mukaisesti.

5. Keskusteltavat asiat

5.1 Hankkeen aikatauluskenaariot ja vuosittainen rahoitustarve, valmistelun tilanne

Helsingin kaupunki joutuu sopeuttamaan talouttaan koronaviruksen vaikutusten takia. Tämä aiheuttaa sen, että allianssille ei ole saatavissa nykyisen hankeaikataulun toteuttamisen edellyttämää rahoitusta. Tästä syystä hankeaikatauluskenaariota ei voida tuoda päätettäväksi päätaavoiteaikataulun mukaisesti elokuussa 2020. Hankeaikataulusta laaditaan uusia skenaarioita, jossa rakentamisen aloituksia erityisesti vuonna 2021 vähennetään niin paljon kuin mahdollista. Skenaarioiden laatiminen on käynnissä ja tilanne esitellään kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi hankkeen aikatauluskenaarioista ja rahoitustarpeesta käyty keskustelu. Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on edelleen suunniteltu rakentamisaikataulu, mutta rakentamisen vaiheistuksessa jouduttaneen varautumaan erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin.

Hankkeen johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 10.9.2020.

6. Tiedoksi annettavat asiat

6.1 Talouden tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen talousraportoinnin tilannekatsaus. Kehitysvaiheen kustannukset ovat toteutuneet hieman suunniteltua pienempinä, mutta kehitysvaiheen tehtävien toteuttaminen johtaa budjetin ylittymiseen n. 300 000 eurolla ilman ohjaavia toimenpiteitä.

6.2 Suunnittelun tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi suunnittelun tilannekatsaus. Suunnittelun valmiusasteen raportointi ei välttämättä kuvaa suunnittelun tilannetta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, koska hankkeen sisältö ja laajuus sekä aikataulu ovat vielä lukitsematta.

6.3 Viestinnän tilannekatsaus [9:55-10:05]

Merkittiin tiedoksi viestinnän tilannekatsaus.

Koronatilanne on haastanut myös viestintää, josta on kärsinyt erityisesti asukasvuorovaikutus. AJR:n jäsenet tullaan esittelemään viikkokirjeen haastattelusarjassa. Viestintäryhmän Tuija Vilhomaa lähestyy asiasta erikseen kaikkia AJR:n jäseniä.

6.4 AJR:n päätös-/käsittelykalenteri

Merkittiin tiedoksi APR:n päätöksenteko- ja asioiden käsittelykalenteri.

6.5 Allianssin toimintakyky ja koronaviruksen vaikutukset

Merkittiin tiedoksi koronatilanteen vaikutukset allianssin toimintaan.

Projekti pyrkii mahdollistamaan lähityöskentelyn myös ulkopuolisten kanssa sovittelemalla eri ryhmien kokousaikatauluja ja keskinäistä yhteistoimintaa.

6.6 APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Merkittiin tiedoksi APR:n päätökset tiedonvaihdon periaatteista muiden raitiotiehankeiden kesken, Hakaniemen paalulaatoista ja rantarakenteiden jatkosuunnittelun vaihtoehtoista sekä turvallisuus- ja laatuhavaintojen sovelluksen käyttöönnotosta.

7. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi projektin avainhenkilöiden muutokset

AJR esitti toiveen, että projekti panostaisi jatkossa entistä enemmän sen tilannekuvan hallintaan ja seurantaan.

8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit

- rahoitusraamin vaikutukset hankkeen viivästymiseen ja resurssien optimaaliseen käyttöön
- katusuunnitelmien hallinnollinen käsittely, jossa tilaajalla on merkittävä rooli (myös mahdollisuus)
- korona-ajan viestintä alueiden asukkaille ja muille toimijoille

Mahdollisuuksiksi kirjattiin

- katusuunnitelmien hallinnollisen käsittelyn resursointi
- toimintatavat eri vaihtoehtojen vertailussa

9. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

10. AJR:n oman toiminnan arviointi

Merkittiin tiedoksi AJR:n oman toiminnan arviointi

- AJR:n tulisi pystyä tukemaan paremmin projektia ja sen avainhenkilöitä
- AJR:n tulisi keskittyä raportoinnin sijaan enemmän hankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen sekä tukeutua laajemmin visuaaliseen aineistoon ja karttakakuviin
- etätyöskentelyn haasteet ovat tiedossa, mutta miten niitä voisi yrittää ratkoa?
- kaupungin rahoitustilanteen avaaminen auttaa ymmärtämään tilaajan tahtotilaa ja luo painetta hakemaan uudenlaisia ratkaisuja

11. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset

- pe 11.9. klo 8.30-11.00
- pe 25.9. klo 8.30-16.00, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsittelyn

Tästä eteenpäin parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavalla poikkeuksella:

- pe 20.11. klo 8.30-16.00, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsittelyn

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.