

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 9

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| Aika | 5.12.2018 klo 15.05 | |
| Paikka | Elimäenkatu 5, NH 205 Kruunusillat | |
| Osallistujat | Raimo K. Saarinen (pj) | KYMP/MAKA |
| | Artturi Lähdetie | KYMP/HKL |
| | Mikko Aho | KYMP/HATU (Poissa) |
| | Tuula Saxholm | Kaupunginkanslia (klo 15.12) |
| | Johanna Wallin | HSL |
| | Jaakko Stauffer | KYMP/RYA (poissa, varajäsen Jukka Forsman paikalla) |
| | Jukka Forsman | KYMP/RYA |
| | Ville Alajoki (esittelijä) | KYMP/RYA |
| | Lauri Hänninen | KYMP/HATU |
| | Minna Tukiainen (sihteeri) | KYMP/RYA |
| Asiantuntijoina | Ari Savolainen | Sitowise |
| | Jouni Maidell | Sitowise |
| Tiedoksi | Reetta Putkonen | KYMP/MAKA |
| | Juha Saarikoski | KYMP/HKL |
| | Silja Hyvärinen | KYMP/HATU |
| | Kari Pudas | Kaupunginkanslia |
| | Tero Anttila | HSL |
| | Jarmo Ahonen | KYMP/RYA |

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirjaa

2 Ajankohtaista

Uudet projektipäälliköt esittäytyivät johtoryhmälle.

Nihti-Kruunuvuorenrantasillan rakennussuunnittelu valmistuu arviolta maaliskuussa 2019 ja sen arvioidaan olevan valmis hyväksyttäväksi kesällä 2019.

Hakaniemen KTYS valmistuu arviolta maaliskuussa 2019.

Laajasalossa alueellinen suunnittelu jatkuu Makan normaalissa prosessissa.

KYLK on antanut lausunnon valtuustolle koskien aloitetta bussien ja taksien yöliikenteestä silloilla. Lausunto hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti äänestyksen jälkeen

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

Kruunusillat-hanke etenee alkuperäisen valtuustopäätöksen mukaisesti, ellei kaupunginvaltuustolta tule muutoksia päätöksiin.

3 Lupatilanne

Nihti-Kruunuvuorenranta vesilupa, sillan rakentaminen, hallinto-oikeuden käsittely on kesken. Päätöstä odotetaan vuoden 2018 lopulla.

Hankepäätös on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Päätöstä odotetaan vuoden 2018 lopulla.

KHO:n on antanut päätöksen Helsingin yleiskaavasta 8.11.2018. Laajasalon bulevardi ja ratikkakortteli saivat lainvoimaisen yleiskaavan.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Aikataulun laajemmat vaikutukset

Käydään läpi Kruunusillat-yhteyden aikataulun laajemmat vaikutukset muihin toimijoihin, kuten Kruunuvuorenrannan aluerakentamiseen ja julkisen liikenteen yhteyksiin nähden.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Toteutusmuotojen valinnan tarkastelu

Tarkastellaan hankkeen toteutusmuotopäätöstä Hakaniemen kaavoituksen ja vesilupien sekä hankkeessa käytettävissä olevien resurssien valossa.

Päätös

Hanketta viedään eteenpäin alkuperäisen toteutusmuotopäätöksen mukaisesti. Hankintakonsultin kilpailutus käynnistetään seuraavan kohdan mukaisesti.

6 Aikataulu

Allianssin ja KU:n ajoittamista on tutkittu erilaisilla olettamuksilla mahdollisista aloitusajankohdista. Aikatauluskenaarioiden pohjalta tulee tehdä päätös kilpailutusten aloittamisesta, jos ensimmäinen mahdollinen aloitusaikataulu päätetään valita.

Kalasadaman raitiotien projektipäällikön rekrytointiprosessi on käynnissä.

Päätös

Hankintakonsultin kilpailutus aloitetaan heti kun mahdollista. Konsultti laatii ensimmäisessä vaiheessa allianssin kaupallisen mallin Jory:n hyväksyttäväksi. Samalla selvitetään tarkemmin lupaprosessien aikatauluriskien vaikutuksia.

Allianssikumppanien kilpailuttamisen käynnistämispäätös tehdään Jory:ssä keväällä 2019 kaupallisen mallin ja vaikutusten arvion perusteella.

Kokonaisurakan kilpailutus varaudutaan aloittamaan vuonna 2019 olettaen, että suunnitelmat ja luvat saadaan aikataulussa.

7 Viestintä

Kaupunkiympäristön viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki kertoo toimialan viestinnän organisoinnista.

Päätös

Ei käsitelty

8 Seuraavat kokoukset

Sovitaan seuraavat johtoryhmän kokoukset:

Alustavasti on varattu keväälle seuraavat ajat keskiviikko iltapäivä 13.2.2018, 3.4.2018 ja 29.5.2018. Klo 15-17, Aikaistetaan klo 14.30 alkavaksi.

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen