

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 12

Aika	29.5.2019 klo 14.30 – 16.30	
Paikka	Elimäenkatu 5, NH 205 Kruunusillat	
Osallistujat	Jaakko Stauffer (pj)	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie Saapui klo 14.45	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm Pirjo Siren	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina	Anders Nordström	Vison OY
Tiedoksi		
	Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarmo Ahonen	KYMP/RYA

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Päätös

Hyväksytään pöytäkirja ja asialista.

2 Ajankohtaista

Yhden uuden projektipäällikön rekrytointi on käynnissä.

Allianssin tarjouspyyntö on julkaistu 8.5.2019. Osallistumisilmoituksia odotetaan 17.6.2019 mennessä.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

3 Lupatilanne

Nihti-Kruunuvuorenranta vesilupa, sillan rakentaminen, HAO päätös 8.2.2019. Päätöksestä on haettu valituslupaa KHO:sta 11.3.2019

Hankepäätös on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Päätöstä odotetaan kesäkuussa 2019.

Hakaniemensillan ja paineviemärin vesilupa lähtenyt AVI:in 19.2.2019, Muut Hakaniemenrannan vesilupa lähtee AVI:in touko-kesäkuun taitteessa 2019. Merihaansillan vesilupa lähtee alkusyksystä 2019.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

4 Resurssit, KYMP ja HKL

Kympin puolella haussa on yksi projektipäällikkö. Lisäksi tarvetta on 4 uudelle projektipäällikön vakanssille. Rekrytoinnit tulisi hoitaa syksyllä 2019.

HKL:lle on tehty esitys kolmen uuden henkilön palkkaamiseksi. Resurssit ovat raitiotieasiantuntija, sähkörata-asiantuntija ja teknisten järjestelmien asiantuntija. Resurssit tarvitaan yhteiseksi Kruunusillat, Kalasataman raitiotie ja Raidejokeri -hankkeille ja käyttöön 2019 aikana.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

5 KU:n lykkääminen

Kokouksessa 3.4.2019 KU:n kilpailuttaminen siirrettiin vuodelle 2020-2021. Tämä siirtää KU:n aloitusta vuoden 2021 ruoppausikkunaan. Aloituksen siirtyminen voi viivästyttää yhteyden valmistumista vuodella, mikäli tarkemmassa suunnitellussa ei löydetä keinoa tiivistää aikataulua ja käyttöönottoon kuluva aikaa.

Hankkeen tavoitteena on edelleen valmistuminen vuonna 2026. Aikataulua tarkastellaan uudelleen, kun saadaan KU:n ja allianssin toteuttajilta tarkemmat suunnitelmat.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

6 Allianssin hankintaprosessi

Käydään läpi Kruunusillat-allianssin hankinnan aikataulu, prosessi ja päätöksenteko.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

Hankintapäätöksen tekee HKL:n johtokunta ja KYMP:ssä tekninen johtaja. Osallistujien valintaan riittävät virkamiespäätökset.

7 Organisaatio

Käydään läpi Kruunusillat-hankkeen ja Kruunusillat-allianssin organisointi. Valitaan allianssi johtoryhmän jäsenet.

Kaupungin osapuolet tullaan perehdyttämään allianssimalliin.

Päätös

Tilaaajan puolelta AJR:n tulee kolme henkilöä. Hankkeen puolelta Ville Alajoki, ja jäsenet sekä KYMP:stä että HKL:stä. Henkilöitä ei nimetä tässä kokouksessa. Henkilöt tulee päättää elokuussa. Allianssikoulutukseen kutsutaan koko KS jory.

8 Joryn osallistuminen tarjousneuvotteluihin

Tarjoajille tulee luoda tasapuoliset neuvottelut. Tarjousneuvotteluihin ja kehitystyöpajoihin osallistujien tulee olla samat kaikilla tarjoajaryhmillä. Sovitaan johtoryhmän / AJR:n jäsenten osallistumisesta tarjousneuvotteluihin.

Päätös

AJR:n jäsenet osallistuvat tilanteen mukaan kehitystyöpajoihin / sopimusneuvotteluihin, henkilöt päätetään elokuussa, kun on tiedossa AJR:n kokoonpano.

9 Kaupallinen malli

Käydään läpi Kruunusillat-allianssin kaupallisen mallin periaatteet ja kehitysvaiheen kannustinmalli.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

10 Kalasataman raitiotien ja Kruunusillat hankkeen yhteistyö

Kruunusillat-hanke ja Kalasataman raitiotie on päätetty kilpailuttaa erikseen. Hankkeiden välistä yhteistyötä edistetään hankintatavasta riippumatta.

Kaupungin on syytä arvioida alan resurssitilannetta liittyen yleiskaavan raitiotiehankkeiden toteutukseen.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

11 Muut asiat

Asematunnelin peruskorjauksen ja varikon rakentamisen yhteensovittaminen hankkeen aikatauluun vaatisi nykyistä enemmän HKL:n resursseja.

Kruunusillat hakee allianssille bigroom-tiloja Hakaniemestä.

Tarkistetaan johtoryhmän kokoonpano.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

Vahvistetaan johtoryhmän kokoonpano, Reetta Putkonen jatkaa johtoryhmässä ja Reetan varajäseneksi valitaan Kati Kiyancicek

Liittyvien ja rinnakkaishankkeiden lista käydään läpi syyskuun johtoryhmässä.

Sovittiin, että tuodaan hankkeen riskimatriisi syksyllä johtoryhmään.

12 Seuraavat kokoukset

Sovitaan seuraavat johtoryhmän kokoukset:

Alustavasti on varattu

6.9.19 klo 10-12,

16.10.19 klo 14.30-16.30,

7.11.19 klo 9-11,

13.12.19 klo 9-11.

Sekä keväälle 2020 joka kuukauden toinen torstai klo 9-11

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs

Tila päivitetään hankkeen siirtyessä uusiin tiloihin.

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen