

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 16

Aika	16.1.2020 klo 9-11	
Paikka	Iso Paja nh. Sieppijärvi	
Osallistujat	Sari Hilden (pj)	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie Saapui klo 9.40	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm Kari Pudas	Kanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA

### Asiantuntijoina

### Tiedoksi

Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
Tero Anttila	HSL
Jarmo Ahonen	KYMP/RYA
Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
Juha Saarikoski	HKL

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

## 2 Lupatilanne

Hakaniemensillan ja paineviemärin vesilupa on lähtenyt AVI:in 19.2.2019, Hakaniemenrannan vesilupa on vireillä AVI:ssa 2.7.2019.

Merihaansillan vesiluvan osalta tavoitteena on, että lupahakemus lähtee tammikuussa 2020.

Hakaniemenrannan kaava on hyväksytty Kaupunkiympäristö lautakunnassa 10.12.2019 ja menossa valtuuston käsittelyyn 26.2.2020 tai 11.3.2020.

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 3 Ajankohtaista

### 3.1 Kruunusillat-allianssi

#### 3.1.1 Allianssin käynnistyminen

Allianssisopimus on allekirjoitettu 20.11.2019 ja allianssi on aloittanut toimintansa Pasilan Isossa Pajassa 26.11.2019.

AJR:n kokoukset ovat tammikuusta 2020 alkaen joka toinen viikko. Kruunusillat johtoryhmälle tuodaan tiedoksi johtoryhmän välillä olleiden AJR kokousten muistiot ja tärkeimmät päätökset.

Allianssi kehitysvaihe toteutetaan aiemmista hankkeista poiketen kahdessa osassa, hankesuunnittelu (KAS1) ja toteutussuunnitteluvaiheina (KAS2).

KAS 1 vaihe on käynnistetty organisoimalla toimintaa ja luomalla yhteisiä käytäntöjä Ison Pajan bigroomissa, sekä aloittamalla työskentely työryhmissä.

Kehitysvaiheen 1 (KAS1) tarkoituksena on

- allianssin organisointi ja käynnistäminen
- raitiotiehankeen (perushanke) alustavan laajuuden, sisällön, laatutason ja rajapintojen määrittäminen suunnittelun tavoitteeksi
- toteutussuunnitteluvaiheen (KAS2) alustava suunnittelu sekä tavoitteiden ja mittareiden asettaminen

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

### **3.1.2 Kruunusillat AJR:n päätökset**

AJR kokoontui ensimmäisen kerran 20.11.2019. AJR:ssä ovat Ville Alajoki (pj) RYA, Erkki Nurmi (RYA), Reetta Putkonen (MAKA) Artturi Lähdetie (HKL), Elina Väistö (Sitowise), Jyrki Kataja (NRC), Jarkko Salmenoja (YIT), Mikko Rislakki (Sweco), Peter Molin (Ramboll)

Ensimmäisissä kokouksissa AJR on päättänyt

- allianssin projektijohtajan (Jere Keskinen) ja Tilaajan projektipäällikön (Jari Kivi)
- projektinjohtajan tilausvaltuuksista
- väliaikaisesta tilavuokrauksesta
- projektiryhmän kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta

AJR:n hyväksytyt muistiot Kruunusilltojen internet-sivuilla.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.2 Kruunusillat siltaurakka

Kruunuvuorensillan suunnittelun tilanne on sama kuin syksyllä. Ulkoisen tarkastuksen prosessi on kesken. Suunnitelmat on tarkoitus saada hyväksyntään keväällä 2020.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.3 Hankkeen johto- ja urakoiden yhteensovittaminen

#### 3.3.1 Kriittiset riskit

Kruunusillat-hankkeessa allianssin sisäinen riskienhallinta on vastuutettu. Hankkeessa jo tunnistetut riskit on ohjattu allianssille siltä osin kuin ne ovat allianssin riskejä.

Hanke kilpailuttaa koko hankkeen riskienhallinnan konsultille, jolla ei ole roolia Allianssissa.

Aikaisemmasta työstä tehdään kooste ja arviointi, joka tuodaan johtoryhmälle tiedoksi.

Ei nosteta käsittelyyn uusia riskejä kriittisten riskien taulukosta. Käydään läpi seurantaan jääneiden riskien tilanne.

#### **Viestinnän vastuut ovat epäselviä, joten viestintä ei tue hanketta**

Hankkeen viestinnänjohtamisen tilanne on selvitetty.

Hankkeelle osoitettu viestintäresurssin, joka organisaatiouudistuksen jälkeen otettiin KYMP/HATU ohjaukseen, on jälleen sovittu olevan hankkeen käytössä.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

#### **Hankkeella ei ole riittävää rakennuttaja osaamista**

Raken sisältä on nimetty yhteensä kolme henkilöä allianssin käyttöön.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

**Hankkeen raitiotietekkinen osaaminen ei ole riittävää varsinkin, kun raitiotierakentamisen kriteerit ja vaatimukset ovat muutoksessa.**

Hankkeella ei ole käytössään riittävää raitiotieteknistä osaamista. Se voi johtaa allianssin tehottomaan työskentelyyn sekä suunnittelun ja toteutuksen huonoihin ratkaisuihin.

HKL:lle on tehty esitys kolmen uuden henkilön palkkaamiseksi. Resurssit ovat raitiotieasiantuntija, sähkörata-asiantuntija ja teknistenjärjestelmien asiantuntija. Resurssit tarvitaan yhteiseksi Kruunusillat, Kalasataman raitiotie ja Raidejokeri -hankkeille ja käyttöön 2019 aikana.

Hankkeella ei ole varmuutta riittävien resurssien saamisen aikataulusta.

Artturi Lähdetie toi tiedoksi, että HKL käynnistää hankkeiden yhteisten asiantuntijoiden rekrytoinnit.

**Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

## 4 Päätösasiat

### 4.1 Kruunusillat allianssi

Ei Kirjattavaa

### 4.2 Kruunusillat siltaurakka

Ei Kirjattavaa

### 4.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei kirjattavaa

## 5 Muut asiat

KAS 1-vaiheen johtaminen tapahtuu Isossa Pajassa. Seuraava johtoryhmän kokous pidetään Isossa Pajassa osoitteeseen Radiokatu 3. Neuvotteluhuone Sieppijärvi. Johtoryhmän kokoukset maaliskuulta eteenpäin siirretään Hakaniemen bigroomiin. Kokouksetilast vahvistetaan vielä muuton toteuduttua.

Tutustuttiin allianssin bigroomin toimintaan Isossa Pajassa kokouksen lopuksi.

### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## **6 Seuraavat kokoukset**

Tarkistettiin, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin

Seuraavat kokoukset

13.2.2020 klo 9-11	Iso Paja, nh Sieppijärvi
12.3.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom (vahvistetaan sijainti)
16.4.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom
14.5.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen