

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 17

Aika	13.2.2020 klo 8-10 päätetään kokous 9.43	
Paikka	Iso Paja nh. Sieppijärvi	
Osallistujat	Sari Hilden (pj)	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm Kari Pudas, poistui 8.50	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA

Asiantuntijoina

Tiedoksi

Tero Anttila	HSL
Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
Juha Saarikoski	HKL
Reetta Putkonen	MAKA
Tuula Saxholm	Kanslia

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 8.03

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

2 Lupatilanne

Hakaniemensillan ja paineviemärin vesilupa lähtenyt AVI:in 19.2.2019, Hakaniemenrannan vesilupa on vireillä AVI:ssa 2.7.2019.

Merihaansillan vesilupa hakemus on tilaajan tarkastettava. Myös Allianssin edustajan käyvät hakemuksen läpi.

Hakaniemenrannan kaava on menossa valtuustoon 26.2.2020 tai 11.3.2020.

Kruunuvuorensillan kaava on korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO on lähettänyt selvityspyynnön. Käsittelyn viivästyminen voi vaikuttaa aluerakentamisen aikatauluihin.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3 Ajankohtaista

3.1 Kruunusillat-allianssi

3.1.1 Allianssin ajankohtaista

Käytiin läpi allianssin tilannekatsaus.

Käytiin läpi Allianssin avaintulosalueet ja kehitteillä olevat mittarit KAS2-vaiheelle.

Merkittävimmät Kruunusillat AJR:n päätökset Joryn kokousvälillä:

- AJR hyväksyi johtamisjärjestelmän ensimmäisen version ja kustannusarvion laadinnan perusteet.
- Valtuutti allianssin projektinjohdon tekemään tarvittavat kaluste ja it-hankinnat Hakaniemen bigroomiin
- Päätöksi KAS1-vaiheen läpikäymisen kriteerit

AJR:n hyväksytyt muistiot Kruunusilltojen internet-sivuilla

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

3.2 Kruunusillat siltaurakka

3.2.1 Tilannekatsaus

Käytiin läpi Kruunusillat siltaurakan suunnittelun tilanne. Suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen aikataulu on venynyt resurssipulasta johtuen.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.2.2 Siltaurakan lähtökohdat

Käydään läpi Kruunusillat siltaurakan lähtökohdat ja tavoitteet

Päätös

Ei käyty läpi kokouksessa, siirretään seuraavan kokouksen asialistalle.

3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus

3.3.1 Kriittiset riskit

Ei nosteta käsittelyyn uusia riskejä kriittisten riskien taulukosta. Käytiin läpi seurantaan jääneiden riskien tilanne.

Hankkeella ei ole riittävää rakennuttaja osaamista

Riittävien rakennuttajataustaisten resurssien saaminen allianssille on edelleen riski.
Käynnistetään rekrytointi.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Hankkeen raitiotietekkinen osaaminen ei ole riittävää varsinkin, kun raitiotierakentamisen kriteerit ja vaatimukset ovat muutoksessa.

Hankkeella ei ole käytössään riittävää raitiotieteknistä osaamista. Se voi johtaa allianssin tehottomaan työskentelyyn sekä suunnittelun ja toteutuksen huonoihin ratkaisuihin.

HKL:lle on tehty esitys kolmen uuden henkilön palkkaamiseksi. Resurssit ovat raitiotieasiantuntija, sähkörata-asiantuntija ja teknistenjärjestelmien asiantuntija. Resurssit tarvitaan yhteiseksi Kruunusillat, Kalasataman raitiotie ja Raidejokeri –hankkeille.

Rekrytoinnit ovat käynnissä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Päätösasiat

4.1 Kruunusillat allianssi

Ei kirjattavaa

4.2 Kruunusillat siltaurakka

Ei kirjattavaa

4.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei kirjattavaa

5 Muut asiat

Tutustumis-/oppimiskäynnit muihin meneillään oleviin alliansseihin ovat suunnitteilla, vierailuille voidaan ottaa kaupungin henkilökuntaa mukaan.

Johtoryhmän kokoukset maaliskuulta eteenpäin siirretään Hakaniemen bigroomiin. Maaliskuun kokous pidetään vielä isossa pajassa.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin

Seuraavat kokoukset

12.3.2020 klo 9-11	Iso Paja, Radiokatu 3
16.4.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom
14.5.2020 klo 9-11	Hakaniemen bigroom

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen