

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 18

Aika	12.3.2020 klo 9-11	
Paikka	Iso Paja nh. Suolahti	
Osallistujat	Sari Hilden (pj)	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina	Sakari Metsälampi	HSL
Tiedoksi		
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Hyväksyttiin asialistan ja edellisen kokouksen muistio.

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

## 2 Lupatilanne

Hakaniemensillan ja paineviemärin vesilupahakemus lähtenyt AVI:in 19.2.2019, Hakaniemenrannan vesilupahakemus on vireillä AVI:ssa 2.7.2019.

Merihaansillan vesilupahakemus on tilaajan tarkastettava. Myös allianssin edustajat käyvät hakemuksen läpi.

Hakaniemenrannan kaava ei ole käynyt valtuustossa 26.2.2020 eikä 11.3.2020. Uusimman tiedon mukaan kaava on kaupunginhallituksen käsittelyssä 16.3.2020 ja valtuustossa 25.3.2020 tai 8.4.2020

Kruunuvuoren kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen huhtikuussa 2019. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on tullut selvityspyynnö helmikuussa 2020. Selvityspyynnön jälkeen on odotettavissa, että päätös kaavasta saadaan noin 8 kuukauden kuluttua.

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 3 Ajankohtaista

### 3.1 Kruunusillat-allianssi

#### 3.1.1 Ajankohtaista

Käydään läpi allianssin tilannekatsaus

Allianssi jatkaa tavoitteiden ja mittareiden määrittelyä, KAS2 vaiheen organisaation rakentamista ja hankkeen laajuuden määrittelyä.

- Käydään läpi AJR-asialistalta ehdotukset ATA-mittareiksi.
- AJR:n merkittävimmät päätökset johtoryhmän kokousvälillä
  - Vakuutusstrategin hyväksyminen
  - Hankelaajuuden hyväksyminen budjetoinnin ja resurssisuunnittelun pohjaksi

AJR:n hyväksytyt muistiot löytyvät Kruunusilltojen internetsivuilta.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **3.2 Kruunusillat siltaurakka**

#### **3.2.1 Ajankohtaista**

Käydään läpi Kruunusillat siltaurakan suunnittelun tilanne.

Ulkoinen tarkastus ei ole aikataulussa, vaihtoehtoinen toimintasuunnitelma on valmisteilla ja otetaan tarvittaessa käyttöön.

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

Tarvittaessa voidaan hankkia täydentävä ulkopuolinen arvio.

### **3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus**

#### **3.3.1 Ajankohtaista**

Hankkeelle on otettu väliaikaisesti turvallisuuskoordinaattori puitesopimuksella Valvontakonsulteilta.

#### **3.3.2 Kriittiset riskit**

Ei nosteta käsittelyyn uusia riskejä kriittisten riskien taulukosta. Käydään läpi seurantaan jääneiden riskien tilanne.

### **Hankkeella ei ole riittävää rakennuttaja osaamista**

Riittävien rakennuttajataustaisten resurssien saaminen allianssille on edelleen riski. Haku on käynnistymässä.

### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### **Hankkeen raitiotietekkinen osaaminen ei ole riittävää varsinkin, kun raitiotierakentamisen kriteerit ja vaatimukset ovat muutoksessa.**

Hankkeella ei ole käytössään riittävää raitiotieteknistä osaamista. Se voi johtaa allianssin tehottomaan työskentelyyn sekä suunnittelun ja toteutuksen huonoihin ratkaisuihin.

HKL:lle on tehty esitys kolmen uuden henkilön palkkaamiseksi. Resurssit ovat raitiotieasiantuntija, sähkörata-asiantuntija ja teknistenjärjestelmien asiantuntija. Resurssit tarvitaan yhteiseksi Kruunusillat, Kalasataman raitiotie ja Raidejokeri –hankkeille.

Rekrytoinnit ovat käynnissä.

### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## **4 Päätösaasiat**

### **4.1 Kruunusillat allianssi**

Ei päätettävää

### **4.2 Kruunusillat siltaurakka**

#### **4.2.1 Siltaurakan lähtökohdat**

Käytiin läpi Kruunusillat siltaurakan lähtökohdat ja tavoitteet.

- Siltaurakan yhteensovittaminen allianssin kanssa ja tavoiteaikataulu
- Siltaurakan aikataulun käsittely

### **Päätös**

Edetään tavoiteaikataulun mukaan.

Allianssin ja siltauran yhteensovittaminen käsitellään seuraavassa kokouksessa.

#### 4.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei päätettävää

### 5 Muut asiat

#### 5.1 Linjastosuunnitelma

HSL:n linjastosuunnitelma ja mahdolliset vaihtoehtoiset yhteysratkaisut.

##### **Päätös**

Toimitetaan aineisto tutustuttavaksi ja käsitellään asia seuraavassa kokouksessa.

#### 5.2 Johtoryhmän kokoonpano ja kokousaikataulu

Tarkastetaan johtoryhmän kokoonpano ja sovitaan syksyn 2020 kokousaikataulu.

Jarkko Karttunen tulee Jarmo Ahosen tilalle.

##### **Päätös**

Hankkeen johtoryhmä jatkaa syksyllä joka kuukauden toisena torstaina klo 9-11

### 6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin

Seuraavat kokoukset

16.4.2020 klo 9-11 Hakaniemen bigroom

14.5.2020 klo 9-11 Hakaniemen bigroom

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen