

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 1

Aika	1.6.2017 klo 15	
Paikka	Elimäenkatu 5, NH Kruunusillat	
Osallistujat	Raimo K. Saarinen (pj)	KYMP/MAKA
	Artturi Lähdetie	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Ville Alajoki (esittelijä ja sihteeri)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
Tiedoksi	varajäsenet	

### 1 Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Asialista hyväksyttiin.

### 2 Johtoryhmän järjestäytyminen ja toimintatavat

Kaupunginjohtaja on päättänyt johtajistokäsittelyssä Kruunusillat-hankkeen johtoryhmän nimeämisestä. Päätös:

<https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-012856/>

Hankkeen aineisto jaetaan johtoryhmälle Projectwisen kautta. Johtoryhmän jäsenillä ja varajäsenillä on käyttöoikeudet Projectwiseen.

#### Päätös

Johtoryhmä päätti, että johtoryhmään kutsutaan tekninen johtaja Jaakko Stauffer (KYMP/RYA).

### 3 Hanketilanne

Kaupunginvaltuusto on tehnyt hankkeen rakentamispäätöksen elokuussa 2016.

Hankepäätöksen aineistot:

<https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kruunusillat-fi/tietoa-hankeesta/materiaalipankki/suunnitelmat>

Hankkeen projektiorganisaation kokoaminen on käynnissä (kohta 6). Hankkeen toteutustavasta laaditaan selvitystä (kohta 8).

Hankkeen suunnittelu on käynnissä koko hankealueella kattaen raitiotien suunnittelun ja liikennesuunnittelun. Kaupunki on valittanut AVIn Nihti–Kruunuvuorenranta-vesilupapäätöksestä. Ympäristönseurantaohjelma on laadittu. Hankkeeseen sovelletaan CEEQUAL -kestävän kehityksen luokitusta.

Keskustan suunnittelu odottaa KSV:n kaavaehdotusta ja periaatesuunnitelmaa. Hakaniemen siltakilpailujen voittajat on valittu. Alueen kunnallistekninen yleissuunnittelu on käynnissä. Hakaniemenrannan ja Merihaan ympäristön kaavaluonnokset ovat jatkosuunnittelussa. Korkeasaaren ja Mustikkamaan asemakaavoitusta käynnistetään. Nihdin asemakaavaa laaditaan. Kruunuvuorensillan rakennussuunnittelu on käynnissä. Laajasalossa tehdään kaavoitustöitä.

#### Päätös

Johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi.

### 4 Aikataulu

Hankkeen aikataulu on laadittu siten, että liikennöinti voidaan aloittaa vuoden 2026 aikana. Hankeaikataulu perustuu AVI:lle tehtyyn vastaehdotukseen vesiluvasta.

#### Päätös

Johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi.

## 5 Talous ja kustannusseuranta

Hanke toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointikustannusraamissa.

### Päätös

Johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi.

## 6 Projektioorganisaatio

Projektioorganisaation kokoaminen on käynnissä KYMP-toimialan johtoryhmän päättämien periaatteiden mukaisesti. Tässä vaiheessa projektioorganisaatio sijoittuu RYA-palvelukokonaisuuteen, rakennuttaminen-palveluun. Lisäksi projektioorganisaatioon kuuluu henkilöitä kaupunkikonsernin sisältä, jotka pysyvät omilla organisaatioissaan.

Pirjo Hämäläinen on aloittanut Kruunusillat-hankkeen projektisihteerinä. Lisäksi, tänä vuonna, ensimmäisessä vaiheessa, kuuteen avoimeen työtehtävään on haastateltu henkilöitä. Valintoja ei ole vielä tehty. Valitut aloittavat aikaisintaan elokuussa.

### Päätös

Johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi.

## 7 Tilaajien välinen vastuunjakosopimus

Tilaajien välinen vastuunjakosopimus (aiemmin HKR:n ja HKL:n välinen vastuunjakosopimus) päivitetään KYMP/RYA ja KYMP/HKL väliseksi sopimukseksi.

Hanke on YKT-prosessin mukaisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa.

### Päätös

Johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi.

## 8 Toteutustapa

Toteutustapaselvityksen ensimmäinen vaihe, jossa käsiteltiin erilaisia hankintakokonaisuuksia ja toteutustapoja on valmistunut.

Ensimmäisen vaiheen selvityksessä ehdotetaan hankkeen toteuttamista kokonaisuudessaan allianssimallilla tai vaihtoehtoisesti Nihti-Kruunuvuorenranta välisen osuuden toteuttamista KU- tai PJ-urakkana ja muiden osien toteuttamista allianssimallilla.

Toisessa vaiheessa selvitetään hankkeen toteuttamista yhtenä tai kahtena hankintakokonaisuutena, allianssin muodostamiseen liittyviä kysymyksiä, Nihti-Kruunuvuorenranta-alueen toteutustapaa sekä hankintamenettelyjä.

### Päätös

Johtoryhmä päätti merkitä tiedoksi.

## 9 Muut asiat

### Päätös

Johtoryhmä päätti, että sen kokousten pöytäkirjat julkaistaan hyväksymisen jälkeen hankkeen internet-sivuilla.

## 10 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokousaika sovitaan elokuussa 2017.

Jakelu Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä ja varajäsenet

Pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen hankkeen internet-sivuilla.