

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 27

Aika	14.1.2021 klo 9:30 – 11:09	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski Saapui 11.53	HKL
	Artturi Lähdetie Saapui 11.53	HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	<del>Tuula Saxholm</del> Saara Kanto	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Tiedoksi	Saara Kanto	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.

### Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio korjauksin ja asialista.

## 2 Päätösaasiat

### 2.1 Kruunusillat allianssi

Ei päätettäviä asioita

### 2.2 Kruunusillat siltaurakka

Ei päätettäviä asioita

### 2.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei päätettäviä asioita

## 3 Keskusteltavat asiat

### 3.1 Kruunusillat-allianssi

#### 3.1.1 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä. [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot:

<https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kruunusillat-fi/paatoksenteke/>

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

#### 3.1.2 Laajuuden määrittäminen [Ville]

AJR on hyväksynyt seuraavat hankerajauksen määrittäykset:

- Ratikkavarikon edustan kadun- ja kiskorakenteiden rakentaminen ratikkavarikon suuaukolle saakka (Reposalmentie), AJR 18.12.2020

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

### 3.1.3 Allianssin tilannekuva [Jari]

TAS-vaiheen ATA-mittareiden valmistelu on käynnissä. Teemat, joille mittareita haetaan ovat: vastuullisuus, julkisuuskuva, laatu (sis. matka-aika) ja työaikaisten haittojen minimointi. Tavoite ATA-mittareiden päätöksenteolle AJR:ssä on helmikuu 2021.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.1.4 YKT yhteistyön tilannekatsaus [Jari]

Kruunusiltojen yhteydessä on tehty YKT-kumppaneiden kanssa sopimus, joka täydentää kaupungin YKT-sopimusta määrittämällä työkaluja allianssimaiseen toimintatapaan ja kustannusten sekä riskien jakamiseen. Sopimus ei korvaa olemassa olevaa YKT-sopimusta vaan täydentää sitä.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.2 Kruunusillat siltaurakka [Ville]

Ei kirjattavaa

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [Ville]

Siltaurakan tarjous saadaan huhtikuussa 2021. Allianssin kustannuslaskenta on käynnissä ja tavoitekustannus on tarkoitus saada selville maaliskuun aikana 2021. Tämän jälkeen voidaan arvioida hankkeen kokonaiskustannukset. Tämän hetken laskentatilanteeseen perustuvan arvion mukaan hankkeen kokonaiskustannus ei mahdu vuoden 2016 hankepäätöksen kattohintaan. Jos tilanne säilyy tältä osin muuttumattomana, tullaan hankkeen rahoituksen osalta tekemään kattohinnan korotuspäätös kaupunginvaltuustossa ennen kuin rakentaminen alkaa. Siltaurakan mahdollinen rakentamisaika käynnistyy lokakuun alusta ja päätöksenteko aikataulutetaan suhteessa siihen. Liittyvien hankkeiden osalta rakentaminen joudutaan aloittamaan jo aikaisemmin, mutta niiden rahoitus ei liity raitiotiehankeeseen.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

Johtoryhmän päätöksentekoon tulee tuoda rakentamiskelpoinen kokonaisuus liittyvien hankkeiden osalta ja varautua esittämään johtoryhmän arvioitavaksi mahdollisia säästökohteita ja muita toimenpiteitä kustannusylityksen hallitsemiseksi. Varsinaista päätöksentekoa varten tulee tehdä hankearvioinnin päivitys ja muutosten läpinäkyvä arviointi suhteessa hankepäätökseen.

#### 4 Lupatilanne [tiedoksi]

- Hakaniemenrannan vesilupahakemus käsittelyssä, päätöstä odotetaan vuoden 2020 lopulla. (AVI 2.7.2019)
- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetty AVI:in (AVI 30.12.2020)
- Hakaniemenrannan kaava on hyväksytty (KVSTO 8.4.2020), Kaavasta on valitettu (HAO 19.5.2020)
- Ilomäentien kaava on menossa kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Arvioitu käsittely pvm. 20.1.2021
- Nihdin rantojen vesiluvasta on saatu päätös 16.12.2020.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

#### 5 Muut asiat

- Tilannekatsaus YRVA + rautatieaseman alueen hankkeiden vaikutusten selvitys [Reetta]
  - o Yritysvaikutusten arviointityön viimeinen ohjausryhmä pidettiin 8.12.2020.
  - o Alueen hankkeiden vaikutukset selvitys valmistuu tammikuun lopulla.
  - o Allianssi toimii vain tilaajan johtoryhmän päätöksellä. Suunnittelua jatketaan hankepäätöksen mukaisesti
- Kaupungin hankkeiden osalta on sovittu kustannusjako periaatteet. Keskustan alueella YKT sopimuksen mukainen kustannusjako on tehty.

- Hankkeen johtoryhmän kokoonpanon tarkistaminen
  - o Hannus Seppälä siirtyy Erkki Nurmen paikalla johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi.
- HKL:n johtokunta teki joulukuussa hankintapäätöksen Kruunusiltojen raitiovaunujen hankinnasta (23 vaunua). Johtokunnan päätös perustui valtuuston aiemmin tekemään hankepäätökseen.
- Varikkokorttelin osalta HKL:n johtoryhmä hyväksyi yhteistyömuistion, KYMP jory käsittely on tulossa. Varikkokorttelin yhteistyömuistion mukainen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran joulun alla 2020. Varikon kaavasta tuli kolme valitusta. Varikkokorttelin hankinta on käynnistynyt markkinavuoropuhelulla.

### Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

## 6 Seuraavat kokoukset

Sovittiin kaksi ylimääräistä kokousta huhtikuun lopulle, jotta johtoryhmän päätöksen teko saadaan sovitettua kaupungin päätöksenteon suhteen oikeaan aikaan.

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

11.2.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
11.3.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
8.4.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
22.4.2021 klo 14.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
30.4.2021 klo 12:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
6.5.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen