

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 35

Aika 16.4.2021 klo 8:15-11:09

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jussi Takamaa	NRC
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Kari Melander(4.1-18)	Ramboll
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jere Keskinen	YIT
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Jari Kivi	HKL
	Jouni Kekäle	NRC	Penelope Sala	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll	Pasi Pekkala	Sitowise
	Elina Väistö	Sitowise	Sari Korolainen	KYMP
	Jannis Mikkola	Sitowise	Marko Jäntti (1-4.1)	KYMP/RYA
	Mikko Rislakki	Sweco	Laura Saarlo (14.1)	NRC
	Aleksi Laine	YIT	Anders Nordström (sihteeri)	Vison
Vara / poissa	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jaakko Rekola	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Jani Saarinen	Vison
	Antti Korhonen	YIT		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Täsmennettiin AJR033-kokouksen päätöstä TurnAround-suunnitelmasta.

Hyväksyttiin AJR033-kokouksen ja edellisen AJR034-kokouksen muistiot.

3. Päätöasiat

3.1 Koirasaarentien länsipään valmistelevat rakennustyöt: Kustannusarvio ja töiden käynnistäminen

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Koirasaarentien länsipään valmistelevien rakennustöiden sisällön, kustannusarvion ja päättää käynnistää kohteen rakennustyöt. Kohde sisältäen option, minkä toteuttamisesta tehdään erillinen päätös 1.8.2021 mennessä.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Koirasaarentien länsipään valmistelevien rakennustöiden käynnistäminen esityksen mukaisesti.

Lisäksi päätettiin että:

- hanketehtävät ja niiden kustannukset tulee täsmentää

- kustannusarvio tulee jakaa vuosille 2021 ja 2022
- valmistelevien rakennustöiden rakennusorganisaatio tulee töiden valmistuttua purkaa, ellei AJR toisin päättä

3.2 Hakaniemen alueen pohjatutkimukset

Päätösesitys: AJR hyväksyy KAS3-vaiheen pohjatutkimukset tilattavaksi Ramboll Oy:ltä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti tilata Hakaniemen alueen pohjatutkimukset Ramboll Oy:ltä.

4. Projektin tilannekuva ja johdonraportti

4.1 TurnAround -tilanneraportti

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi TurnAround-tilanneraportin.

Päätös: Päätettiin, että TurnAround-suunnittelussa tulee jatkossa eritellä todelliset kustannussäästöt mahdollisesti tulevaisuuteen siirrettävistä kustannuksista.

AJR:n tulee saada viikoittain kuva koko hankkeen kustannusarvion ja allianssin tavoitekustannuksen täsmentymisestä. Samalla tulee kuukausittain määrittää vaikutukset eri rahoituslähteisiin samoilla prosenttiosuuksilla kuin tammikuussa.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

5. Hankelaajuus ja -sisältö

Asian esittely: AJR käsittelee hankelaajuuden ja -sisällön ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

6. Suunnitteluratkaisut

Asian esittely: AJR käsittelee suunnitteluratkaisujen ajankohtaiset asiat.

Keskusteltiin Koirasaarentien ja Haakoninlahdentien katurakenteista. Kadut ovat uusia mutta niiden rakenteiden toimivuus rataliikenteessä ei ole voitu todentaa.

Päätös: Päätettiin toteuttaa rata nykyisiin katurakenteisiin Koirasaarentien ja Haakoninlahdentien kohdalla. Tutkitaan ko. katujen rakenteiden tekninen toimivuus ja mahdollisista pakollisista vahvistamistöistä vastaa kaupunki.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

7. Toteutusratkaisut ja aikataulu

Asian esittely: AJR käsittelee toteutusratkaisujen ja aikataulun ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

8. Organisoituminen ja resurssointi

Asian esittely: AJR käsittelee organisoitumisen ja resurssoinnin ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

9. Riskit ja mahdollisuudet

Asian esittely: AJR käsittelee riskien ja mahdollisuuksien ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

10. Laajuudenhallinta

Asian esittely: AJR käsittelee laajuudenhallinnan ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

11. ATA-tavoitteet

Asian esittely: AJR käsittelee ATA-tavoitteiden ajankohtaiset asiat.

Päätös: Päätettiin, että kehitysvaiheen kustannusohjaustavoitteen mittarin tilanne ja sen muutos raportoidaan jatkossa viikoittain.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

12. Tavoitekustannus

Asian esittely: AJR käsittelee tavoitekustannuksen ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu ja todettiin asiasta käyty keskustelu kohdassa 4.1.

13. Päätöksenteon edellytykset ja -aineisto

Ei raportoitavaa.

14. Muut asiat

14.1 Tilaajan vastaanoton ja valvonnan järjestäminen

Asian esittely: AJR keskustelee allianssin luovutuksen vastaanoton rajapinnasta sekä siitä, mitä resursoidaan ja miten allianssi olettaa allianssin ulkopuolisen tilaajan osallistuvan vastaanottoon.

Todettiin, että esitettyjen mallitöiden käyttö on suositeltavaa ja että Raide-Jokerin kokemukset tulee hyödyntää. Tilaajien henkilöt allianssissa nimetään muuksi kuin valvojiksi, koska heidän tehtävinsä on työmaan ohjaus.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

14.2 Keskustan osaprojektin vaiheistamiseen liittyvät asiat,

AJR merkitsee tiedoksi mediatiedotteen.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

14.3 Suunnitteluvastuuvakuutus: Pohjola Vakuutus Oy

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi suunnitteluvastuuvakuutuksen koskien Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa tehtävää konsulttivastuuvakuutuksen ylitevakuutusta. Ennen Pohjola Vakuutus Oy:n vastuun alkamista, Pohjola pyytää AJR:n vahvistusta siitä, ettei tiedossa ei ole vahinkoja tai olosuhteita, jotka saattavat johtaa vakuutuksesta korvattavaan vahinkoon.

Päätös: Päätettiin vahvistaa Pohjola Vakuutus Oy:lle, ettei AJR:n tiedossa ei ole vahinkoja tai olosuhteita, jotka saattavat johtaa vakuutuksesta korvattavaan vahinkoon.

14.4 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Merkittiin tiedoksi projektijohdon päätökset:

- Runkomelueristetoimittajan valinta
- Turvallisuuspätevyksien ja perehdytysvaatimuksen täyttämiseksi vaadittujen korttien korvattavuus

15. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset

16. AJR:n oman toiminnan arviointi

Kirjattiin AJR:n palaute chatiin.

17. Seuraavat kokoukset

- Pe 23.4. klo 8:15-11:00
- Pe 30.4. klo 8:15-11:00
- Pe 7.5 klo 8:15-11:00
- Pe 14.5. klo 8:15-11:00
- Ti 18.5. klo 8:15-11:00
- Pe 28.5. klo 8:15-11:00

Lisäksi sovitut poikkeukset normaaliin kokousrytmiin:

- pe 25.6. (juhannusaatto) >> ti 29.6. klo 8:15-11:00
- varaus: 9.7. klo 8:15-11:00
- varaus: 23.7. klo 8:15-11:00

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.09