

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 37

Aika 30.4.2021 klo 8:15-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Aleksi Laine	YIT
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Jere Keskinen	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jari Kivi	HKL
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Penelope Sala	Sitowise
	Jouni Kekäle	NRC	Pasi Pekkala	Sitowise
	Jussi Takamaa	NRC	Sari Korolainen	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jaakko Rekola, kohdat 1-7	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Arja Kivinen, kohdat 1-7	Ramboll
	Jannis Mikkola	Sitowise	Mattsson Annina	KYMP
	Mikko Rislakki	Sweco	Tero Palmu, kohta 8	Sitowise
		Jani Saarinen (sihteeri)	Vison	
Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Juha Saarikoski	HKL	Anders Nordström (varasiht.)	Vison
	Kari Melander	Ramboll		
	Antti Korhonen	YIT		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio pienin täsmennyksin.

3. Päätösasiat

3.1 Uusi AJR varajäsen: Elise Ruuhonen

Päätösesitys: AJR hyväksyy AJR:n uudeksi varajäseneksi Swecosta Elise Ruuhosen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä AJR:n uudeksi varajäseneksi Elise Ruuhonen Swecosta.

3.2 Merihaansillan pohjatutkimusten hankinta: Ramboll Finland Oy

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Merihaansillan pohjatutkimusten toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n.

Merihaansillan pohjatutkimukset on budjetoitu KAS3-vaiheeseen. Hankinnassa käytetään tarjouksessa esitettyjä yksikköhintoja. Ramboll on saaduista tarjouksista edullisin, ja lisäksi Ramboll on tehnyt alueella muitakin pohjatutkimuksia.

Tämän lisäksi pohjatutkimuksissa käytettävän lauttakaluston osalta Helsingin kaupungin puitesopimuskumppani tekee tarjouksen suoraan puitesopimuksen pohjalta kaupungille.

Hankinnan (pohjatutkimukset) kokonaisarvo: 94 864,00 €, sis. palkkio 10 % (budjetti 118 000 €)

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti Merihaansillan pohjatutkimusten toteuttajaksi Ramboll Finland Oy.

4. Projektin tilannekuva

4.1 TurnAround -tilanneraportti

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi TurnAround-tilanneraportin.

Raportissa käsiteltiin säästöpotentiaali perustuen esitettyyn aikatauluratkaisuun sekä hanke-tehtävien tarkempi sisältö projektin ja työmaan hanketehtävien osalta.

Merkittiin tiedoksi TurnAround-raportti ja siitä käyty keskustelu.

5. Hankelaajuus ja -sisältö

Asian esittely: AJR käsittelee hankelaajuuden ja -sisällön ajankohtaiset asiat sekä Yliskylän lenkin/pääte pysäkin tilannetta.

Merkittiin tiedoksi hankelaajuudesta käyty keskustelu.

6. Toteutusratkaisut ja aikataulu

Asian esittely: AJR käsittelee toteutusratkaisujen ja aikataulun ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi toteutusratkaisuista ja -aikataulusta käyty keskustelu.

Aikataulusuunnittelussa haastaa nyt Saaret-osaprojektin suunnittelun resursointi sen, jos sen rakentamisaikaa lyhennetään.

7. Riskit ja mahdollisuudet

Asian esittely: Riskivaruksen tarkentamiseen liittyvät toimenpiteet:

- TOP75-riskien (n. 90 % riskivaruudesta) mahdollisten päällekkäisyyksien käsittely
- TAS-vaiheen mahdollisuuksien käsittely osaprojektien johdon kanssa

Tulossa olevat toimenpiteet:

- vk 18: RIMA-päivityskäsittelyt aihealueittain
- vk 19: RIMA-kokonaisuuden ja riskivarausten käsittely KURI-poolissa

Merkittiin tiedoksi riskien hallinnasta käyty keskustelu.

8. Organisoituminen ja resursointi

Asian esittely: AJR käsittelee organisoitumisen ja resurssoinnin ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi allianssin organisaatiosta ja resursoinnista käyty keskustelu.

9. Suunnitteluratkaisut

Asian esittely: AJR käsittelee suunnitteluratkaisujen ajankohtaiset asiat.

Ei tiedoksi annettavaa.

10. Laajuudenhallinta

Asian esittely: AJR käsittelee laajuudenhallinnan ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi laajuuden hallinnasta käyty keskustelu.

11. ATA-tavoitteet

Asian esittely: AJR käsittelee ATA-tavoitteiden ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi allianssin toteutusvaiheen tavoitteista käyty keskustelu.

Allianssin aikataulua ja matka-aikaa koskevia tavoitteita joudutaan täsmentämään toteutus-suunnittelun edetessä.

12. Tavoitekustannus

Asian esittely: AJR käsittelee tavoitekustannuksen ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi allianssin tavoitekustannuksen määrittämistä koskeva keskustelu.

13. Päätöksenteon edellytykset ja -aineisto [Tarvittaessa, esittelijä Jere Keskinen, Jari Kivi]

Asian esittely: AJR käsittelee päätöksenteon edellytysten ja -aineiston ajankohtaiset asiat.

Ei tiedoksi annettavaa.

14. Muut asiat

TurnAroud-suunnittelussa on tehty nyt paljon hyvää työtä. Toteutussuunnitelman vahvistamiseksi suunnittelussa tulee edelleen keskittyä hanketehtävien karsimiseen suhteessa suunnittelun ja rakentamisen kustannuksiin, lisäksi aikataulusuunnittelussa tule varautua Saaret-osaprojektin tuotannon suunnitteluun. Tilaaja evästi, että hanketehtävien kustannustehokkuustavoitteena on niiden vähentäminen 20 prosenttiin rakennusosista. Toteutussuunnittelussa tulee pystyä pienentämään myös riskivarausta vähintään Raide-Jokerin tasolle

Tilaaja on palkannut Vison Oy:n Annina Peisan toteutussuunnitelman arviointiin. Lisäksi Tilaaja on tekemässä sopimusta Weladon Oy Jyrki Katajan kanssa. Näille tahoille tulee järjestää pääsy hanketietoihin ja kutsut tarvittaviin tilaisuuksiin. Allianssi ja/tai allianssin eri osapuolet tekevät tarvittaessa heidän kanssaan tarvittavat salassapitosopimukset.

14.1 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Ei tiedoksi annettavaa.

15. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset

16. AJR:n oman toiminnan arviointi

Merkittiin tiedoksi AJR:n oman toiminnan arviointi.

17. Seuraavat kokoukset

- Pe 7.5 klo 8:15-11:00
- Pe 14.5. klo 8:15-11:00
- Ti 18.5. klo 8:15-11:00
- Pe 28.5. klo 8:15-11:00

Edellä mainittujen jälkeen sovitut poikkeukset normaaliin kokousrytmiin:

- pe 25.6. (juhannusaatto) >> ti 29.6. klo 8:15-11:00
- varaus: 9.7. klo 8:15-11:00
- varaus: 23.7. klo 8:15-11:00

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00