

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 41

Aika 11.6.2021 klo 8:15-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Antti Korhonen	YIT
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jere Keskinen	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jari Kivi	HKL
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Penelope Sala	Sitowise
	Jouni Kekäle	NRC	Pasi Pekkala	Sitowise
	Jussi Takamaa	NRC	Sari Korolainen	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jaakko Rekola	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Klaus Einsalo, kohdat 1-3.1	YIT
	Mikko Rislakki	Sweco	Jussi Kainulainen, kohta 5.1	NRC
	Elise Ruohonen	Sweco	Jani Saarinen, sihteeri	Vison
Vara / poissa	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jannis Mikkola	Sitowise
	Juha Saarikoski	HKL	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Kari Melander	Ramboll	Anders Nordström (varasiht.)	Vison
	Aleksi Laine	YIT		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

Päätettiin keskustella muissa asioissa Hakaniemen rakentamisen tilanteesta liittyen kaupungin päätöksentekoon.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Todettiin, että perjantaiksi 28.5. suunniteltu kokous nro 41 peruttiin, joten tämän kokouksen järjestysnumero 41.

3. Päätösasiat

3.1 LCA-aineiston käyttöoikeudet

Päätösesitys: AJR päättää, että hankkeessa osana LCA-laskentaa laaditulle rakennekirjastolle myönnetään käyttöoikeudet niin hankkeen yrityksille kuin tilaajallekin, muutoinkin kuin vain projektin sisällä.

Osana CEEQUAL-sertifiointia allianssissa tehdään elinkaariarviointia (LCA-laskentaa). Työ on tehty käyttäen OneClick-LCA-ohjelmistoa, jolle hankittiin allianssille kyllä lisenssi, joka on

ollut kaikkien allianssiosapuolien käytettävissä. Tehtävällä päätöksellä mahdollistetaan Kruunusillat-allianssissa tehdyn OneClick-LCA materiaalikirjaston käyttö, jolloin sen hyödyntäminen projektin ulkopuolella edistäisi infra-alaa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, että hankkeessa osana LCA-laskentaa laadittuun rakennekirjastoon myönnetään käyttöoikeudet kaikille allianssin osapuolille myös tämän hankkeen ulkopuoliseen käyttöön.

4. Toteutussuunnitelman käsittely ja tarvittavat päätökset

Päätösesitys: AJR hyväksyy Kruunusillat-allianssin toteutussuunnitelman.

Toteutussuunnitelma sisältää seuraavan asiakirjakokonaisuuden:

- Hankkeen sisällön ja laajuuden kuvaus
 - o KSA toteutuslaajuuden kuvaus
 - o Suunnitelma-aineisto
 - o Toteutusaikataulu
 - o Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - o Käyttöönottosuunnitelma
 - o Laadunhallintasuunnitelma ja jälkivastuuajan periaatteet
- Tavoitekustannus
 - o Tavoitekustannuksen yhteenvetolaskelma
 - o Riskivaruksen yhteenvetolaskelma
 - o Riskienjako
 - o Kustannusjako rahoituslähteittäin ja YKT-alueprojekteittain
 - o YKT-alueprojektien tavoitekustannusosittelu
 - o Laskentamuistiot
 - o Kustannustason muutoksiin varautumisen mekanismi
 - o Kassavirtojen hallintaan liittyvät mekanismit [ei liitetä]
 - o Tavoitekustannuksen auditointi
- TAS-vaiheen kannustinjärjestelmä
 - o ATA-tavoitteet ja mittarit
 - o Järkyttävä tapahtuma
- Lisäosat
 - o YKT-yhteistyösopimus
 - o Vakuutussuunnitelma
 - o Organisaatiokaavio

Päätös: Päätettiin hyväksyä allianssin toteutussuunnitelma ja esittää se tilaajan päätettäväksi.

Toteutussuunnitelma-aineistoon voidaan tehdä vielä pieniä tekstiin ja esitystapaan liittyviä täsmennyksiä, jotka voidaan vahvistaa seuraavissa AJR-kokouksissa.

Allianssin tavoitekustannus on 401 milj. euroa, josta raitiotiehanke on 148 milj. euroa.

5. Tiedoksi annettavat asiat

5.1 Turvallisuuden kuukausiraportti 05/2021

Esitys: AJR käy läpi sekä merkitsee tiedoksi KSA:n turvallisuuden kuukausiraportin 05/2021

Merkittiin tiedoksi turvallisuuden kuukausiraportti 5/2021.

5.2 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Ei raportoitavaa

6. Muut asiat

6.1 AJR-kokous 29.6.2021 siirtäminen

Esitys: AJR sopii tiistain 29.6.2021 kokouksen siirtämisestä joko keskiviikolle 23.6. klo 8:15-11:00 tai torstaille 24.6. klo 8:15-11:00.

Päätettiin siirtää tiistaiksi 29.6. suunniteltu kokous torstaiksi 24.6. klo 8.15-11.00.

6.2 Mahdolliset muut asiat

Käytiin keskustelu Hakaniemen valmistelevien töiden aloittamisesta. Kyse on liittyvistä hankkeista, ei raitiotieosuudesta.

Jos Hakaniemen valmistelevia töitä ei voida toteuttaa suunnitellusti ennen hankkeen valtuustokäsittelyä, tämä vaikuttaa koko hankkeen aikatauluun. Mahdollinen viivästyminen tulee huomioida myös viestinnässä.

Allianssi selvittää vielä erilaisia mahdollisuuksia töiden toteuttamiseksi ja aikatauluviiveiden välttämiseksi.

Kaupunki ja HKL tiedottavat toteutussuunnitelmasta ja tavoitekustannuksesta yhteisellä tiedotteella 18.6.

Sovittiin kokouslinkkien liittamisestä kalenterikutsuihin.

7. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

8. AJR:n oman toiminnan arviointi

Kirjattiin AJR:n oman toiminnan palautteena:

- Tunnelma on nyt hyvä. Allianssi on saattanut raskaan kehitysvaiheen pääosin päätökseen ja onnistunut luomaan osapuolten yhteisen näkemyksen.
- Allianssi osoittaa oman kustannustehokkuutensa tarkentamalla rahan käyttöä.
- Päätös LCA-aineiston käyttöoikeuksien luovuttamisesta kaikille allianssin osapuolille oli erinomainen avaus.
- Kokoukset päätösten kertaus olisi hyvä katsoa suoraan pöytäkirjasta
- AJR on allianssin ylin päättävä elin, joten AJR:n muistioiden tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaiskuva hankkeen toteutussuunnitelman, tavoitekustannuksen, kannustinjärjestelmän ja muiden sopimuksessa mainittujen asioiden päätöksenteosta.
- Nyt toivotaan jo pääsyä live-työskentelyyn
- Nyt voisi olla hyvä hetki sisäiseen reflektointiin.

9. Seuraavat kokoukset

- 24.6. klo 8:15-11:00

Edellä mainittujen jälkeen sovitut:

- varaus: 9.7. klo 8:15-11:00
- varaus: 23.7. klo 8:15-11:00

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45