

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 32

Aika	30.4.2021 klo 12:32 – 14:30	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	<del>Ville Lehmuskoski</del>	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	<del>Mikko Aho</del>	KYMP/HATU
	<del>Tuula Saxholm</del>	Kaupunginkanslia
	Saara Kanto	
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina	Juha Saarikoski	HKL
	xx.xx	Vison
	xx.xx	Vison
Tiedoksi	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 27.4.2021.

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio seuraavassa kokouksessa muutosten jälkeen.

## 2 Päätösaasiat

### 2.1 Kruunusillat allianssi

#### 2.1.1 Toteutuksen vaiheistaminen Yliskylän päätepesäkin osalta

Hankesuunnitelman mukaisessa vaihtoehdossa 1 Yliskylän päätepesäkki rakennetaan Reposalmentielle varikon yhteyteen.

Vaihtoehdossa 2 rakennetaan päätepesäkki Laajasalontielle ja varikkoyhteys liittyvänä hankkeena Reposalmentietä lännestä päin.

Linjan päättäminen Laajasalontielle heikentää jossain määrin Yliskylän itäosien saavutettavuutta, mutta vaihtoehdossa on tämän hetken arvion mukaan saavutettavissa noin 22 miljoonan euron kokonaissäästöt. Menettävien hyötyjen arvioidaan olevan kohtuulliset saavutettavaan säästöön nähden.

Varikon aikataulu sekä Reposalmentien tasauksen ja varikon korkomaailman yhteensovittaminen on vielä käynnissä ja vaikutukset heijastuvat mahdollisesti myös asuinrakentamisen ratkaisuihin. Molemmissa päätepesäkkivaihtoehdoissa pystytään tarvittaessa varautumaan Reposalmentien ja varikon ratkaisujen täsmentymiseen.

Tarvittaessa liikennöinti on mahdollista ainakin väliaikaisesti myös esimerkiksi Koskelan varikolta käsin, jos ratkaisut varikon ja sen ympäristön yhteensovituksen suhteen viivästyvät.

### Päätös

Päätettiin esittää Yliskylän päätepesäkin toteuttamista tässä vaiheessa Laajasalontielle ja arvioida hankkeen toteuttamiskustannukset sekä jatkaa suunnittelua tämän ratkaisun mukaisesti.

Reposalmentien toteuttaminen soveltuvilta osin raiteineen liitetään allianssiin liittyvänä hankkeena siinä vaiheessa, kun kustannukset pystytään riittävällä tarkkuudella arvioimaan.

Myöhemmin tämän hankkeen ulkopuolella arvioidaan linjaston kehittymistä alueen maankäytön tarpeista johtuen kuitenkin niin, että pyritään saamaan joukkoliikenne alueella perustumaan ensisijaisesti raitiotieliikenteen varaan. Linjaston tuleva kehittyminen mahdollistetaan tällä ratkaisulla.

## 2.2 Kruunusillat siltaurakka

### 2.2.1 Siltaurakan urakoitsijavalintapäätös

Siltaurakan tarjoukset saatiin 14.4.2021. Urakoitsijanvalinta arvioidaan tehtäväksi viimeistään kesäkuussa. Urakkasopimus allekirjoitetaan vain, jos siltaurakan rahoitus varmistuu. Tarjouspyynnössä tarjoajille on kerrottu, että sopimus syntyy vain, jos rahoitus varmistuu ensin.

#### Päätös

Päätetään valtuuttaa projekti esittämään urakoitsijan valinta tarkoituksenmukaisella hetkellä. Urakkasopimus allekirjoitetaan ja hankinta käynnistyy myöhemmin, jos rahoitus hankkeelle varmistuu.

## 2.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei päätettäviä asioita

## 3 Keskusteltavat asiat

### 3.1 Kruunusillat-allianssia

#### 3.1.1 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä. [tiedoksi]

AJR on päättänyt osaltaan hyväksyä Hakaniemen valmistelevien rakennustöiden vuonna 2021 toteutettavien osien sisällön ja kustannusarvion sekä päättää käynnistää kohteen rakennustyöt olemassa olevan rahoituksen mahdollistamassa laajuudessa.

AJR:n hyväksytyt muistiot:

<https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kruunusillat-fi/paatokseteko/>

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.1.2 Laajuuden määrittäminen

Ei uusia laajuuden määrittämiä kokousvälillä.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.1.3 Allianssin tilannekuva

Käydään läpi allianssin tilannekuva.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.1.4 Allianssimallin perusteet ja Kruunusillat-hanke

Vison Oy sekä Juha Saarikoski kertaavat allianssimallin toimintaympäristöä, edellytyksiä kaupallisen mallin toiminnalle ja oletuksia mallista sekä kokemuksia Raidejokerista.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.2 Kruunusillat siltaurakka

Käydään läpi siltaurakan tilanne.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus

Käydään läpi allianssin ja siltaurakan etenemisvaihtoehtoja sekä hankkeen yhteensovittamisen tilannekatsaus.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 4 Lupatilanne [tiedoksi]

Seuraavat odotettavissa olevat päätökset kaavojen ja vesilupien osalta ja viime kokouksen jälkeen tapahtuneet muutokset:

- Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupahakemus on käsittelyssä, (AVI 2.7.2019). Kynnysarvomaiden hyötykäytön lupaa on täydennetty vielä AVI:n pyynnöstä.
- Hakaniemenrannan kaava on hyväksytty (KVSTO 8.4.2020), kaavasta ei ole valitettu KHO:n. Kaupunki on kuuluttanut kaavan voimaan 12.4.2021.
- Ilomäentien kaavasta on valitettu HAO:oon
- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetty AVI:in (AVI 30.12.2020)
- Nihti-Kruunuvuorenranta-vesiluvan lupamuutoksen päätös saapui 8.4.2021

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## **5 Muut asiat**

Ei muita kokousasioita

#### **Päätös**

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## **6 Seuraavat kokoukset**

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

6.5.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
27.5.2021 klo 9.00-11.00	Hakaniemen Bigroom (Teams)
10.6.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
30.6.2021 klo 9.30-11.00	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen