

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 37

Aika	16.6.2021 klo 16:00 – 17:10	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Saara Kanto	
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Tiedoksi	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisten kokousten pöytäkirjat ovat hyväksymättä johtuen neuvotteluvaiheen aikataulupaineista. Pöytäkirjat toimitetaan kommentoitavaksi sähköpostilla kootusti ja kommentit viedään kootusti pöytäkirjoihin. Tämän jälkeen pyydetään hyväksymiskuittaus sähköpostilla.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

2 Päätösaasiat

2.1 Kruunusillat allianssi

2.1.1 Toteutussuunnitelman hyväksyminen [Ville]

Allianssin toteutussuunnitelma on valmistunut ja allianssin johtoryhmän on osaltaan hyväksynyt sen kokouksessaan 11.6.2021. Allianssi esittää toteutussuunnitelmaa hyväksyttäväksi tilaajalle.

Päätös

Hyväksyttiin allianssin toteutussuunnitelma.

3 Keskusteltavat asiat

3.1 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Perushanketta koskeva enimmäishinnan korotusesitys on ensimmäisen kerran listalla HKL johtokunnan kokouksessa 23.6.2021 ja KYLK kokouksessa 29.6.2021. Yhteinen seminaari järjestetään KYLK ja HKL johtokunnan jäsenille 22.6.2021.

Vuonna 2021 toteutettavaksi esitettyjen liittyvien hankkeiden rahoituksen osalta Kylv esitti Kh:lle vuonna 2021 käytettävissä olevien määrärahojen ylitysoikeutta kokouksessa 21.5.2021. Esitys ei edennyt suunnitellussa aikataulussa KH:n käsittelyyn eikä ehdi kesäkuun KVSTO-käsittelyyn. Jos rahoitusta ei pystytä osoittamaan hyväksytyyn talousarvioi mahdollistaman nykyisen rahoituksen ja toimivaltasäännösten puitteissa, sopeutetaan toteutusta siten, että Hakaniemen suunnitelluista rakentamiskohteista toteutetaan vain osa. Arvioitu vaikutus aikatauluun on 4-5 kk (osa kirittävässä

hankkeen aikana) ja kustannuksiin n. 3,8milj.e. Tämänkaltaisia rahoituksen riskejä ei ole huomioitu allianssikokonaisuuden tavoitekustannusarviossa.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

Todettiin, että rahoitusriski kohdistuu liittyviin hankkeisiin ja siten sillä ei ole vaikutusta Kruunusillat hankkeen perushankkeen enimmäishinnan korotusesityksen suuruuteen. Todettiin myös perushankkeen ja liittyvien hankkeiden keskinäinen riippuvuussuhde: perushanke ei ole toteuttamiskelpoinen ilman liittyviä hankkeita, joiden toteutus on ajoitettu perushankkeen edellyttämällä tavalla.

Talousarvioin puitteissa selvitetään mahdollisuuksia toimia ja muokata toteutusaikataulua niin, että negatiiviset vaikutukset pystytään minimoimaan.

4 Muut asiat

4.1 Tiedote päätöksenteosta [Sari]

18.6. HKL:n johtokunnan 23.6. kokouksen asialista julkaistaan verkossa, kellonaika avoin. Mediatiedote julkaistaan listan tultua julkiseksi.

5 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

12.8.2021	Esitetään siirrettäväksi 19.8.2021 Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.9.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
14.10.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
11.11.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.12.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen