

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 53

| | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Aika | 12.10.2023 klo 09:31-10:35 | |
| Paikka | Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams | |
| Osallistujat | Kari Pudas (pj) | KYMP/RYA |
| | Jarkko Karttunen | KYMP/RYA |
| | Hannu Seppälä | KYMP/RYA |
| | Ville Alajoki | KYMP/RYA |
| | Minna Tukiainen (sihteeri) | KYMP/RYA |
| | Tomi Kotala (esittelijä) | KYMP/ RYA |
| | Marko Jäntti | KYMP/RYA |
| | Marko Haapanen | KYMP/RYA |
| | Ville Lehmuskoski | KYMP/HATU |
| | Lauri Hänninen | KYMP/HATU |
| | Reetta Putkonen | KYMP/MAKA |
| | Tuula Saxholm | Kaupunginkanslia |
| | Outi Sääntti | |
| | Artturi Lähdetie | Kaupunkiliikenne Oy |
| | Jari Kivi | Kaupunkiliikenne Oy |
| | Johanna Wallin | HSL |
| | Laura Saarlo | KSA (kokouksessa kohdat 1-2) |
| | Petri Cavander | Rakennuttajatoimisto HTJ Oy |
| Tiedoksi | Outi Sääntti | Kaupunginkanslia |

Anna Tienvieri

KYMP/MAKA

Sakari Metsälampi

HSL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Pöytäkirja on toimitettu kommentoitavaksi 15.9.2023.

Päätös

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

2.1 Päätösasiat [-]

2.2 Tilannekatsaus KSA []

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Allianssin tekninen valmiusaste ylittänyt 50% syyskuussa
- Allianssin indeksisidonnaisuuden laskentatapa korjattu
- Hakanimen osaprojekti on valittu vuoden katutyömaaksi 2023
- Hakaniemenrannan vesiluvan valituksesta johtuvat toimenpiteet selvityksessä
- Näkinsilta vastaanotettu
- Näkinsillan pumppaamo vastaanotettu
- Haakoninlahti vastaanotettu
- Finkensillan rataaatta valettu
- Allianssi aloittanut työt Korkeasaarella
- Hakaniemensillan suunnittelu edelleen kesken. Työmaa on pystynyt edistymään. Ensimmäinen kannenvalu valmis.
- Työturvallisuudessa saavutettu 150 tapaturmatonta päivää (30.9 tilanne)

- Hakaniemen rahoitusviiveen vaikutusten auditointi valmistunut, vastineen laadinta ja päätöksenteko lokakuussa

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi]

AJR on päättänyt, että Kruunuvuorensillan rataratkaisun suunnittelua jatketaan alkuperäisen massakiinnitysmenetelmän mukaisesti.

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.4 Laajuuden muutokset [-]

Ei kirjattavaa

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.5 Tilaajan riskit [-]

Toteutuneiden tilaajariskien vaikutuksia on tunnistettu 2 479 213,41 €, joka jakautuu rahoituslähteiden kesken.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.6 Lupatilanne [tiedoksi]

Hakaniemenrannan vesilupa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, arvioitu päätös ajankohta kevät 2024.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Laura Saarlo poistui kokouksesta 10.00

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

3.1 Päätösaasiat [-]

Ei päätösasioita

3.2 Tilannekatsaus KSS []

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Finkensillan rakentaminen on loppusuoralla ja siellä tehdään viimeistelytyötä, jonka jälkeen se luovutetaan Kruunusillat-allianssille marraskuussa 2023.
- Korkeasaarella on luovutettu välitavoite 1 alue Kruunusillat-allianssille. Välitavoite 2 alueella tehdään esirakennustöitä (mm. penkereitä ja kunnallistekniikkaa).
- Kruunuvuorensillalla rakennetaan pylonia sekä tulosiltojen päällysrakenteita.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3 Lupatilanne [tiedoksi]

Siltaurakan osalta kaikki tilaajan vastuulla olevat luvat ovat lainvoimaisia.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

4.1 Päätösaasiat [-]

Ei päätösasioita

4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

- Ei kirjattavaa

4.3 Hankkeen aikatauluskenaariot [10:14 – 10:19, Tomi]

Käytiin läpi hankkeen aikatauluskenaariotarkastelun tilanne.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat [-]

Teija Visa tule Joryn jäseneksi Johanna Wallinin tilalle

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana Hakaniemen Bigroom / Teams), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

7.12.2023 klo 9.30-11.30 Hakaniemen Bigroom (Teams)

Aikataulutetaan 2024 kokoukset

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen