

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 56

Aika	11.4.2024 klo 09:31-11:20	
Paikka	Bigroom Hakaniemi, NH Siika / Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki	KYMP/RYA
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
	Tomi Kotala (esittelijä)	KYMP/ RYA
	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Marko Haapanen	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	KYMP/HATU
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia
	Kati Kiyancicek	
	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne Oy
	Johanna Wallin	HSL
	Teija Visa	
	Laura Saarlo	KSA (kokouksessa kohdat 1-2)
	Petri Cavander	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
	Mirko Soronen	A-Insinöörit Oy (kokouksessa kohta 4.4)
	Mikail Kesenci Saapui 9.43	NRC Group Finland (kokouksessa kohta 2.5)

Tiedoksi	Kati Kiyancicek	Kaupunginkanslia
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA
	Sakari Metsälampi	HSL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 5.3.2024

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-]

2.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

2.2 Tilannekatsaus KSA [09:35-09:50, Marko J]

Allianssin tilaajan projektijohtajaksi on nimitetty Marko Jantti 28.2.2024 alkaen.

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Siltasaarenkadulla vesihuollon putkitukset etenevät. Myös kiilaus jatkuu vielä.
- Hakaniemensillan työmaalla erilaiset pintarakennetyöt jatkuvat.
- Hakaniemen sillan itäpuolella Hakaniemenrannassa valmistaudutaan aloittamaan ruoppaus- ja täyttötyöt heti jäiden lähdettyä.
- Merihaansillan työmaalla, molemmissa päissä kannen muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. Sillan kaikkien tukien työt etenevät.
- Kruunuvuorensillan tulevien töiden yhteensovittaminen jatkuu aktiivisesti.

- Laajasalossa, Koirasaarentiellä idässä kunnallistekniset työt etenevät. Ratarakentaminen alkaa viikolla 15. Koirasaarentien ja Laajasalontien kevään isoja liikennejärjestelymuutoksia valmistellaan.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousväiillä [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot: <https://kruunusillat.fi/paatokseteko/>

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.4 Laajuuden muutokset [-]

Ei kirjattavaa

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.5 Koeliikenteen aikataulutus []

KSA esitteli koeliikennesuunnitelman, joka pitää sisällääm koeliikenteeseen tarvittavan ajan.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Laura Saarlo ja Mikael Kesenci poistuivat 10:32

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-]

3.1 Päätösasiat [-]

Ei päätösasioita

3.2 Tilannekatsaus KSS []

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:

- Korkeasaarella tehdään täyttöalueen korotusta ja asennetaan hulevesien purkuputkia.

- Pylonilla raudoitetaan, muotitetaan ja betonoidaan kannen yläpuolisia valujaksoja ja valmistellaan kiipeävän muotin osia.
- Kruunuvuorensillan vinoköysiosuudella hitsataan sillan teräpalkkeja ja raudoitetaan sillan kansilaattaa. Kruunuvuorenrannan tulosillalla tehdään betonista keskikaidetta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-]

4.1 Päätösaasiat [-]

Ei päätösasioita

4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi]

Käytiin läpi päivittyvän tilannekuvan sisältö.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4.3 Tilannekuvan lanseeraus

Esiteltiin Kruunusillat-hankkeelle kehitetty tilannekuva.

Tilannekuva sisältää talouden- ja riskienhallintaosiot sekä aikataulunäkymän.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4.4 Turvallisuusjohtaminen hankkeella []

Esiteltiin hankkeen turvallisuusjohtamisen tilanne asetettujen tavoitteiden, nykytilanteen sekä tulevan vuoden painopisteiden kautta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat [-]

Käytiin läpi tulevia liikennehankkeita, joiden aloittamisesta päätettäessä tulee huomioida Kruunusilltojen valmistuminen, kuten Kulosaarensillan remontti ja Junatien metrosilta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana Hakaniemen Bigroom / Teams), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

13.6.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
15.8.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
10.10.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
12.12.2024 klo 9:30-11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen