

## Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 87

Aika 15.11.2024 klo 8:30-10:00

Paikka Lähikokous nh Siika (tarvittaessa myös Teams-mahdollisuus)

Osanottajat	<del>Ville Alajoki (pj.)</del>	KYMP/RYA	Markus Malmivuori (esit.)	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Marko Jäntti (esittelijä)	KYMP
	Jarkko Karttunen (pj.)	KYMP/RYA		
	Artturi Lähdetie (vpj.)	Kaupunkiliikenne	Heikki Putkonen (sihteeri)	Sweco
	Kati Kiyancicek	Kanslia		
	Laura Saarlo	NRC	Lauri Hänninen (läsnäolooik.)	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	<del>Jaakko Rekola</del> (läsnäolooik.)	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Juuso Kuusinen (läsnäolooik.)	YIT
	Mikko Rislakki	Sweco		
	Ari Bergström	YIT		
Vara / poissa	<del>Outi Sääntti</del>	Kanslia	<del>Emil Matintupa</del>	Ramboll
	Liisa Taskila	KYMP/RYA	<del>Mikko Sipiläinen</del>	YIT
	Jouni Kekäle	NRC	Jannis Mikkola	Sitowise
	<del>Katerina Zaitseva</del>	Kaupunkiliikenne	<del>Timo Cronvall</del>	Sweco
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA	Tomi Kotala	KYMP/RYA

## 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

### 1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista

### 1.2 Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi

Nimetään AJR-jäsenistä seuraavat roolitukset tähän kokoukseen.

- RiMa-Kalle: Ramboll
  - o *Tunnistaa ja havaitsee kokouksen aikana esiin tulleet uudet ja/tai merkittävät riskit ja mahdollisuudet sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja/tai vastuhenkilöt*
  - o *Esittää havaintonsa AJR:lle kokouksen lopussa ja toimittaa yhteenvedon sihteerille muistioon liitettäväksi*
- Asia&Teams-Kalle: Sitowise
  - o *Pitää huolen, että käsittely ja keskustelu pysyy asiassa eikä karkaa "sivuraiteelle" tai jää junnaamaan paikalleen*
  - o *Seuraa Teams-keskustelua ja nostaa sieltä tärkeitä viestejä kokouksessa puhuttuun keskusteluun. Pyrkii myös ohjaamaan, että kokouksen fokus pysyy puhutuissa asioissa eikä chat-keskustelu vie huomiota muualle.*

- Kello-Kalle: KL / Kanslia
  - o *Mittaa käsittelyyn kuluva-aikaa ja kertoo väliaikoja, jotta arvioidussa aikataulussa pysytään*
  
- Päätös&Viesti-Kalle: Sweco
  - o *Päätösten kertaus seuraavassa viikkoinfossa*
  - o *Pitää huolen, että asiakohdassa tehdään tarvittavat ja selkeät päätökset ja jatko-toimenpiteet vastuutetaan nimetyille henkilöille*
  - o *Muistuttaa kokouksen lopuksi, mikä palaverissa oli laajemmin tiedotettavaa asiaa*

## 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei ole tullut kommentteja. Muistio hyväksyttiin.

### 3. Päätösaasiat

#### 3.1 Laajuusmuutos, OCC järjestelmän lisäosan hankinta

Päätösesitys: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti OCC järjestelmän lisäosan hankinnan muutoksen vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- kustannusvaikutus on 29 597,4€ (josta kiinteän palkkion muutos on 2373,51€),
- muutoksella ei ole vaikutuksia aikatauluun eikä ATA-tavoitteisiin

AJR päättää esittää laajuusmuutoksen toteuttamisen tilaajan hyväksyttäväksi.

Tausta / perustelut: Toteutuslaajuudesta poiketen hankitaan vaihteenohjausjärjestelmään aikataulutietojen rajapintaan lisäosaohjelmisto (APP MQTT adapteri), joka mahdollistaa tiedon jakamisen HSL:n järjestelmiin.

Rahoituslähde: Kaupunkiliikenne Oy, KL edustaja Artturi Lähdetie on hyväksynyt laajuusmuutoksen 26.6.2024. Kaupunkiliikenne on päättänyt toteuttaa laajuusmuutoksen.

#### 3.2 Laajuusmuutos, huurteenpoiston rakentaminen Konttisatamankadun (Nihdin) käänntölenkille

Päätösesitys: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti huurteenpoiston rakentaminen Konttisatamankadun käänntölenkille, muutoksen vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- kustannusvaikutus on 50 613,81€ (josta kiinteän palkkion muutos on 3942,58€).
- muutoksella ei ole vaikutuksia aikatauluun eikä ATA-tavoitteisiin

AJR päättää esittää laajuusmuutoksen toteuttamisen tilaajan hyväksyttäväksi.

Tausta / perustelut: Toteutuslaajuudesta poiketen huurteenpoisto rakennetaan hankealueen ulkopuolelle. Muutoksesta ja sen vaikutuksesta on sovittu osaprojektin kolmikannassa seuraavasti. Huurteenpoisto rakennetaan Nihdin käänntölenkin osuudelle, ks. suunnitelma ID 57009.

Rahoituslähde: Kalasatamasta Pasilaan hankeen Kaupunkiliikenne Oy edustaja Mikko Asikainen on hyväksynyt laajuusmuutoksen keväällä 2024. Kaupunkiliikenne on päättänyt toteuttaa laajuusmuutoksen.

### 4. APR-päätökset kokousvälillä

APR päätti asettaa vuoden 2025 havaintotavoitteeksi 800 havaintoa (esitys 660 kpl).

## 5. Keskusteltavat asiat

### 5.1 Ajankohtaiset asiat

Tuodaan AJR:lle tiedoksi ja keskusteluun:

1) Talvi ja luovutukset

- Talven saapumisen vaikutukset luovutuksiin --> varautuminen ja aktiiviset välitarkastukset ennen lumentuloa

2) TLJ-häiriöt ja niiden parantaminen

- Asfaltointi aiheuttanut merkittäviä häiriöitä Laajasalossa --> toiminnan parantaminen ali-hankkijan kanssa --> lisävarautuminen
- simuloidaan tarkemmin mahdollisia häiriötilanteita ja pidetään huoli, että varamiesjärjestelyt on ennakkoon sovittu kun tehdään esim. yötöitä

3) Allianssikysely

- Allianssikyselyn tuloksien esittely
- NPS lukema nousut
- lähtökohtaisesti tulokset kehittyneet positiiviseen suuntaan

### 5.2 Siltasaarencatu välillä toinen linja – kolmas linja

Tuotiin AJR:lle tiedoksi ja käytiin asiasta keskustelu. Todettiin, että sääsuoja on asennettu ja vesieristeet purettu ja kulkureittejä pyritään parantamaan huomioiden alueen haastavuus.

### 5.3 Allianssin taloustilanne

Tuodaan AJR:lle tiedoksi ja keskusteluun:

- taloudellinen valmiusaste: 75%
- ennustettu tavoitekustannuksen alitus on noin 11%

## 6. Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta:

Kriittisten asioiden listalla on seuraavat asiat:

- Jännitteen nostosta infotilaisuus KLOy:n PP:n Santeri Kontion kanssa 18.11.2024
- Kiskohiontojen yksityiskohdat on sovittu Kaupunkiliikenteen kanssa

## 7. Muut asiat

### 7.1 Mahdolliset muut asiat

- AJR/APR suunnittelupäivä pidetään 3.12.2024.
  - o jälkivastuu ATA
  - o yhteistyön kehittäminen
- Projektijohtajan vakinaistaminen on tarkoitus tehdä seuraavassa infokokouksessa 29.11.2024

### 7.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet [10:10-10:15]

Rima-kallen havainnot on käsitelty ja viety eteenpäin.

## 8. Kokouksen päätösten kertaus [10:15-10:20]

Kerrattiin kokouksen päätökset, kohta 3.

## 9. AJR:n oman toiminnan arviointi

Käsitelty ja viety eteenpäin.

## 10. Seuraavat kokoukset

- Pe 29.11.2024 Tilannekuva ja infokokous, jossa päätetään projektijohdon nimitys
- Ti 3.12.2024 APR ja AJR yhteinen suunnittelupäivä pääkaupunkiseudulla
- Pe 13.12.2024 AJR kokous ja joululounas

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:27