

## Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 89

Aika 13.12.2024 klo 8:30-10:45

Paikka Lähikokous nh Siika (tarvittaessa myös Teams-mahdollisuus)

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Markus Malmivuori (esit.)	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Marko Jäntti (esittelijä)	KYMP
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA		
	Artturi Lähdetie (vpj.)	Kaupunkiliikenne	Heikki Putkonen (sihteeri)	Sweco
	Kati Kiyancicek	Kanslia		
	Laura Saarlo	NRC	Lauri Hänninen (läsnäolooik.)	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jaakko Rekola (läsnäolooik.)	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Juuso Kuusinen (läsnäolooik.)	YIT
	Mikko Rislakki	Sweco		
	Ari Bergström	YIT		
Vara / poissa	<del>Outi Sääntti</del>	Kanslia	<del>Emil Matintupa</del>	Ramboll
	<del>Liisa Taskila</del>	KYMP/RYA	<del>Mikko Sipiläinen</del>	YIT
	Jouni Kekäle	NRC	<del>Jannis Mikkola</del>	Sitowise
	<del>Katerina Zaitseva</del>	Kaupunkiliikenne	<del>Timo Cronvall</del>	Sweco
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA	Tomi Kotala	KYMP/RYA

## 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

- Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista
- Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi

Nimettiin seuraavat AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin rooleihin.

- RiMa-Kalle: Ari Bergström
- Asia&Teams-Kalle: Jarkko Karttunen
- Kello-Kalle: Laura Saarlo
- Päätös&Viesti-Kalle: Peter Molin

## 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #88 (29.11.2024) muistio.

### 3. Päätöasiat

- **Negatiivinen laajuusmuutos.** Siltavuorenrannan, Hakaniemenrannan ja Näkinaukion laajuudesta poisjätettävät työt

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti negatiivisen laajuusmuutoksen vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- kustannusvaikutus on -1 028 413,86€ (josta kiinteän palkkion muutos on -90329,02€),
- muutoksella ei ole vaikutuksia aikatauluun eikä ATA-tavoitteisiin

AJR päätti laajuusmuutoksen vaikutuksista ja tilaaja päätti toteuttaa laajuusmuutoksen.

**Tausta / perustelut:** Kyseessä olevien hankeosien puuistutuksia ja esitettyjä pintarakenteita ei toteuteta allianssin toimesta vaan ne toteutetaan muun rakentamisen yhteydessä. Muutoksen tilaaja on Helsingin kaupunki.

Pois jäävät luonnonkivilaatoitukset n. 2700 m<sup>2</sup> ovat teknisestä hinnasta n. 90%. Loppuosa muodostuu mm. istutusaltaasta Näkinpuistossa sekä pois jätettävistä katupuista.

Kustannukset kohdistuvat: Liittyvät kadut ja liikenneväylät 8100103

- **Negatiivinen laajuusmuutos. Hakaniemensillan pohjoisosan laajuudesta poisjätettävät työt**

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti negatiivisen laajuusmuutoksen vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- kustannusvaikutus on -331 157,91€ (josta kiinteän palkkion muutos on -29086,70€).
- muutoksella ei ole vaikutuksia aikatauluun eikä ATA-tavoitteisiin

AJR päätti laajuusmuutoksen vaikutuksista ja tilaaja päätti toteuttaa laajuusmuutoksen.

**Tausta / perustelut:** Hakaniemensillan laajuudesta poistetaan sillan pohjoispään rakentamiseen liittyvät alueet esityksen mukaisesti. Esitettyjä pintarakenteita ei toteuteta allianssin toimesta vaan ne toteutetaan myöhemmin Signe Branderin terassin rakentamisen yhteydessä. Käytettävien kulkureittien osuuksilla luonnonkivilaatoitukset korvataan asfaltilla. Muutoksen tilaaja on Helsingin kaupunki.

Pois jääviä luonnonkivilaatoituksia on n. 1000 m<sup>2</sup>

Kustannukset kohdistuvat: Liittyvät kadut ja liikenneväylät 8100103

- **Laajuusmuutos, Siltasaarenkadun varayhteyden rakentaminen**

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Siltasaaren raitiotieliikennekatkon ajaksi rakennettavan varayhteyden maarakennustöiden vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- kustannusvaikutus on 128 066,83€ (josta kiinteän palkkion muutos on 9 975,80€).
- muutoksella ei ole vaikutuksia aikatauluun eikä ATA-tavoitteisiin

AJR päättää esittää laajuusmuutoksen toteuttamisen tilaajan hyväksyttäväksi.

**Tausta / perustelut:** Siltasaarenkatu välillä Pitkäsilta - Eläintarhantie ratikkakatko alkaa 3.3.2025 ja tämän vuoksi raitiotieliikenteelle rakennetaan varayhteys Hämeentie-Eläintarhantie-Siltasaarenkatu risteysalueelle. Varayhteys mahdollistaa raitiotiikenteen esteettömän kulun Hämeentieltä Siltasaarenkadun kautta kohti Porthaninkatua sekä toisinpäin.

Kustannukset kohdistuvat: Liittyvät kadut ja liikenneväylät 8100103

- **Lähipiiritransaktio, Ramboll Sverige AB:n hyväksyminen Ramboll Finland Oy:n alikonsultiksi / vesirakentaminen**

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Ramboll Finland Oy:n alihankinta Ramboll Sverige AB:lta (alikonsointi). Hankinta toteutetaan sopimuksen mukaisella suunnittelijan alihankintaperiaatteella. Tämä hankinta koskee vain taustatiedoissa mainittua suunnittelijaa eli yhtä henkilöä.

**Tausta / perustelut:** Suunnittelija on siirtynyt Ramboll Sverige Oy:n palvelukseen, mutta hänen panostaan tarvitaan vielä allianssissa suunnittelun loppuunsaattamiseksi. Arvio alikonsoinnin arvosta on n. 5900€.

#### 4. APR-päätökset kokousvälillä

Tuodaan tiedoksi, että APR on hyväksynyt opinnäytetyön riimukiven toteutusohjeen laatimisesta.

#### 5. Keskusteltavat asiat

- **Ajankohtaiset asiat**

Tuodaan AJR:lle tiedoksi ja keskusteluun:

- 1) AJR kokousrytmytyksen muutokset vuodelle 2025
  - päätöskokouksen nykyisen käytännön mukaisesti joka 4. viikko
  - Infokokoukset = GEMBA tai teemäkäsittelyjä
- 2) APR ja AJR yhteistyöpäivän yhteenveto
- 3) AVIn tarkastuskertomus, nosturin kaatuminen
  - Tarkastuskertomus on toimitettu KSA:lle torstaina 5.12.2024
  - Lähetetty AVI:lle kommentit 12.12.2024

## 6. Tiedoksi tuotavat asiat

- Organisaatiomuutokset
  - Hakaniemen ja Saarten osaprojektien hallinta yhdistetään projektijohtajan päätöksellä 1.1.2025 alkaen.
- Nihdin huurteenpoistojärjestelmän rakentaminen
  - Konttisaatamankadulta lähtevän Nihdin kääntölenkin ajolangan huurteenpoistojärjestelmän asentaminen on aloitettu 9.12.2024. Asennustyöt saadaan valmiiksi tod. näk. 13.12.2024 mennessä ja ajolankojen lämmitys päälle / koekäyttöön viikolla 51.

## 7. Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta:

Kriittisten asioiden listalla on seuraavat asiat:

- Hakaniemensilta on poistunut kriittisten seurattavien asioiden listalta
  - APR tarkastelee Hakaniemensillan rakentamisen viiveistä saatavat opit
- KSS – KSA yhteensovitus on edelleen seurattavien asioiden listalla

## 8. Muut asiat

- Mahdolliset muut asiat

Kokouksessa esiin nousevat asiat:

- asiakaspalautekysely lähtenyt allianssin tilaajaosapuolille

- Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet

Rima- Rima-kallen havainnot on käsitelty ja viety eteenpäin.

## 9. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

## 10. AJR:n oman toiminnan arviointi

- tehokas kokous
- hyvää keskustelua vaikka hieman rönsyilevä
- hyvä meininki
- viime viikolla pidetty APR ja AJR työpajapäivä oli erittäin hyvä
- asia-kallen tehtävän haasteellisuus, lähikokous luo hyvät edellytykset kokoukselle
- AJR kokoukset kuvaavat hyvin hankkeen tilannetta, muutos on monesti tarpeen (esim AJR kokouskäytäntöjen muutokset)
- erilaiset näkökulmat hyvä tuoda julki
- eteenpäin katsova tapa toimia
- hyvä tuoda esille tarve reflektoida menneitä
- hyvä miettiä kokouksen aikataulutusta – kokous päättyi noin 15 min. etuajassa

## 11. Seuraavat kokoukset

- Pe 24.1.2025

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:30