

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 39

Aika	19.8.2021 klo 09:30 – 11:00	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Silja Hyvärinen	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Saara Kanto	
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Tiedoksi	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisten kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Edellisen kokouksen muistio on toimitettu kommentoitavaksi 17.8.2021. Kesäkuun muistiot on toimitettu 1.7.2021 ja muistutuksena uudelleen 12.8.2021.

Päätös

Hyväksyttiin aiemmat kesäkuun kokousten muistiot. 16.6.2021. muistioon tehdään esitetyt muutokset ja toimitetaan hyväksyttäväksi.

2 Päätösaasiat

2.1 Kruunusillat allianssi

Ei päätettäviä asioita

2.2 Kruunusillat siltaurakka

Ei päätettäviä asioita

2.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei päätettäviä asioita

3 Keskusteltavat asiat

3.1 Kruunusillat siltaurakka [Ville]

Ei kokousasioita

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.2 Kruunusillat-allianssi

Kesäkaudella 2021 tehdyt työt syyskuun puoliväliin asti on mitoitettu käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Kaupunginhallitus päätti esittää Hakaniemen liittyvien hankkeiden ylitysoikeutta esityksen mukaisesti. Asia on alustavasti KVSTO:n käsittelyssä 25.8.2021.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Ensi vuoden talousarvion valmistelu on käynnissä. Eri tahojen tulee olla tiiviisti mukana, jotta rahoituksen riittävyys ja rahoituslähteiden kassavirtaneutraalius sekä tulevien vuosien tarpeet tulevat huomioiduksi.

Liittyvien hankkeiden kokonaisuutta tulee vielä arvioida.

3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [Ville]

Kaupunginhallitus päätti 16.8.2021 esittää kaupunginvaltuustolle Kruunusillat hankkeen enimmäishinnan korotusta A ja B kohdan mukaisesti, kuitenkin niin, että Kaivokadunpysäkin ei tule olla päätepysäkkimäinen.

Kohdan C, Yliskylän lenkin osalta tulee selvittää rakentamisaikataulua ja tuoda asia päätöksentekoon uudestaan.

A- ja B-kohdat ovat tämän hetkisen tiedon mukaan KVSTO:n käsittelyssä 25.8.2021.

Viestintä valmistelee mediatiedotetta.

Valtuuston rahoituspäätös on toimeenpanopäätös, jonka jälkeen rakentaminen alkaa. Taloudelliset vaikutukset viivästyksestä ovat merkittävät.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Rakentaminen voidaan aloittaa toimivaltaoikeuksien mukaisesti, kun kaupunginjohtoa on informoitu.

Palautusehdotuksen yhteydessä pyydyt lisäselvitykset tehdään erillään ensimmäisen vaiheen toteutuksesta. Johtoryhmään tuodaan esitys kohdan C edistämisestä.

4 Lupatilanne [tiedoksi]

Seuraavat odotettavissa olevat päätökset kaavojen ja vesilupien osalta ja viime kokouksen jälkeen tapahtuneet muutokset:

- Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupa on saatu 11.8.2021. Valitusaika päättyy 16.9.2021. Betonijätteen ja kynnysarvomaiden hyötykäytön ympäristölupa on evätty.
- Koirasaarentie-Illomäentie kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupunki on päätyvässä hakemaan osittaistalainvoimaisuutta katualueille. Valitukset kohdistuvat tonttien rakennusoikeuksiin.

- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetetty AVI:in (AVI 30.12.2020). Vastineet lausuntoihin 30.8.2021 mennessä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat

Kaupungin henkilöstön muutokset:

- Elokuun alussa aloittanut yksi uusi projektipäällikkö ja syyskuussa aloittaa toinen
- Katusuunnittelusta vastannut projektipäällikkö siirtyy toisiin tehtäviin lokakuun alusta

Ulkoisen tarkastuksen tilannekuva käytiin läpi.

Päätösesitys

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

- Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

9.9.2021 klo 9:30–11:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
14.10.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
11.11.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.12.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen