

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 9

Aika 27.3.2020 klo 8.30-10:10

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Mikko Rislakki	Sweco
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jarkko Salmenoja	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Artturi Lähdetie	HKL	Jari Kivi	HKL
	Jyrki Kataja	NRC	Penelope Sala	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll	Tero Palmu (kohdat 1 - 5.2)	Sitowise
	Elina Väistö	Sitowise	Anders Nordström (siht.)	Vison

Vara	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jannis Mikkola	Sitowise
	Jouni Kekele	NRC	Aleksi Laine	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Kari Melander	Ramboll	Lauri Hänninen	KYMP
	Kalle Toropainen	Sweco	Jani Saarinen	Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio lausemuotoilujen ja kannustinjärjestelmän täsmennyksin.

3. Päätöasiat

Ei päätettäviä asioita.

4. Keskusteltavat asiat

Ei keskusteltavia asioita.

5. Tiedoksi annettavat asiat

5.1 APR:n ja projektinjohdon (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi

Ei raportoitavaa

5.2 Hankeaikataulu

Projektinjohtaja ja Tero Palmu esittelevät kokouksessa hankeaikataulun, aikatauluun liittyvät keskeiset reunaehdot ja kriittiset kohdat sekä keskeiset riskit ja mahdollisuudet.

Todettiin, että

- Kehitysvaiheen alussa tulee keskittyä löytämään ratkaisuja, joilla perushanke pysyy valtuuston hyväksymän budjetin puitteissa.
- Aikataulu on hankkeessa keskeinen ja AJR tulee sitä jatkuvasti seurata ja käsitellä
- Myös liittyvien hankkeiden kriittiset pisteet tulee tunnistaa
- Kriittisiä liittyviä ovat rajausten osalta esimerkiksi Kaivokatu, Kaisaniemi, Hakaniemi sekä aikataulun pysyvyyden osalta Kruunuvuorenranta
- Suunnittelun kehitysvaiheen aikataulua tulee vielä tarkastella kriittisesti, jotta varmistetaan mm. vaihtoehtojen vertailulle ja päätöksenteolle riittävä aika

Sovittiin, että

- Allianssi laatii ja tuo AJR:lle listan ratkaisuista ja ideoista, joilla on merkittävä vaikutus hankkeen aikatauluun, kustannuksiin ja hankkeen muihin tavoitteisiin.
- Seuraavassa AJR kokouksessa käsitellään KAS2 vaiheen aikataulu ja 24.4 kokouksessa hankerajaukset.

5.3 Korona-riskiin varautuminen ja toimintakyvyn varmistaminen

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että

- Ideointivaiheen onnistumista tulee erityisesti seurata

5.4 Muutoksia avainhenkilöissä

Merkittiin tiedoksi muutokset avainhenkilöissä.

6. Muut asiat

Kokouksen jälkeen Ceequal-esittely ja keskustelu.
Seuraavat kokoukset järjestetään toistaiseksi Teams-kokouksina.

7. AJR:n oman toiminnan arviointi

Kokouksen aikataulu oli epärealistinen.
Käsiteltävien asioiden esittelyssä tulee huomioida keskustelu ja kommentointitarpeet.
Teemakeskusteluihin varataan aikaa esim. joka toisessa kokouksessa

8. Seuraavat kokoukset

Pääsiäisen vuoksi seuraava AJR kokous ma 6.4 klo 8:30 – 11:00

Seuraavat kokoukset parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 (pl. pyhistä johtuvat poikkeukset)
Koko allianssin yhteinen valmennuspäivä 22.4.2020.

9. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 10:10