

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 10

Aika 6.4.2020 klo 8.30-10:30

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jarkko Salmenoja	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Marko Jäntti	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL	Penelope Sala	Sitowise
	Jyrki Kataja	NRC	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison
	Peter Molin	Ramboll	Antti Mäki, kohdat 1-4.2	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Tero Palmu, kohdat 1-4.2	Sitowise
	Mikko Rislakki	Sweco	Ari Savolainen, kohdat 1-4.2	Sitowise
Vara	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Kalle Toropainen	Sweco
	Juha Saarikoski	HKL	Aleksi Laine	YIT
	Jouni Kekäle	NRC	Jari Kivi	KYMP/RYA
	Kari Melander	Ramboll	Lauri Hänninen	KYMP
	Jannis Mikkola	Sitowise	Anders Nordström	Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista. Kokouksessa olivat I

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Päätösaasiat

Kokouksessa ei käsitelty päätettäviä asioita.

4. Keskusteltavat asiat

4.1 Kehitysvaiheen aikataulun skenaariot

Projektipäällikkö esitteli kehitysvaiheen alustavia aikatauluskenaarioita.

Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen alustavat aikatauluskenaariot. Kehitysvaiheen tavoitteet ja aikataulu joudutaan joka tapauksessa sovittamaan kaupungin rahoitusvalmiuteen ja päätöksentekoon. Tarkempi aikataulu tuodaan vahvistettavaksi AJR:n kokoukseen 24.4.

4.2 Kustannusarvioprosessin auditoinnin ja sisältöön liittyvä tilannekatsaus

Projektipäällikkö esitteli kustannusarvion laatimisen tilannekatsauksen sekä riippumattoman kustannusasiantuntijan arvioinnin kustannusarvion laatimisesta.

Merkittiin keskustelu tiedoksi

- hankkeen organisaatio ja resurssit tulee sovittaa hankkeen laajuuteen
- riippumaton kustannusasiantuntija tulee integroida allianssin kustannusarvion asettamisen prosessiin ja laskentaperusteet ja -menettelyt tulee käsitellä avoimesti yhdessä
- kustannusarvioprosessia käsitellään AJR:ssä uudelleen kuukauden kuluttua

4.3 Hankkeen kehityksen tilannekatsaus

Projektipäällikkö esitteli tilannekatsauksen hankkeen kehityksen organisoinnista ja aikataulusta.

Merkittiin keskustelu tiedoksi.

4.3 Strategiset linjaukset ja niiden vahvistaminen AJR:ssä

Projektipäällikkö esitteli alustavat ajatukset AJR:n vahvistettavaksi tulevista strategisista (tai taktisista) linjauksista ja valinnoista.

Merkittiin keskustelu tiedoksi

- strategisia linjauksia on nyt tehty AJR:n vahvistamisessa erillisissä suunnitelma- ja muissa dokumenteissa
- strategisia linjauksia tuodaan tarvittaessa erikseen AJR:n päätettäväksi hankkeen vaatimassa aikataulussa, esim. aikatauluohjaus ja hankinta

5 Tiedoksi annettavat asiat

5.1 APR:n ja projektinjohdon (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi

Merkittiin tiedoksi

5.2 Korona-varautuminen ja toimintakyvyn seuranta

Merkittiin tiedoksi, että epidemia hidastaa jonkin verran allianssin sisäistä ja ulkoista integraatiota sekä KAS2-vaiheen tehtävien tehokasta käynnistämistä.

6 Muut asiat

Projektipäällikkö esitteli AJR:n päätöksistä tehdyn yhteenvedon asioista, jotka tuodaan uudelleen AJR:n käsittelyyn.

Merkittiin asia tiedoksi, ja päätettiin, että sihteeri päivittää ja ylläpitää listaa tästä eteenpäin.

7 AJR:n oman toiminnan arviointi

Puheenjohtajan mukaan allianssissa tulisi edelleen panostaa tilaajan ja palveluntuottajien sekä kaupungin ja allianssin väliseen integrointiin.

Käytiin läpi kokouksen osanottajien näkemykset, miten kukin voi itse vaikuttaa allianssin kehittämiseen.

Merkittiin tiedoksi keskustelussa esille tulleet mahdollisuudet allianssin toiminnan kehittämisen tukemiseksi

- panostaminen kummitoimintaan
- mahdollisten ongelmien nopea ja avoin käsittely
- vapaamuotoisen keskustelun lisääminen ja mahdollisen WhatsApp-ryhmän käyttöönotto
- tilaajien (KYMP ja HKL) yhteisen näkemyksen kirkastaminen
- allianssin tehtävien ja roolin avaaminen suhteessa kaupungin organisaatioon
- muiden projektien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen
- omien kotiläksyjen tekeminen
- projektipäällikön tukeminen

8 Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 erikseen kirjatuin poikkeuksin. Kokous 28.8.2020 pidetään koko päivän kestoisena seminaarina.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40