

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 10

Aika	7.2.2019 klo 8.00	
Paikka	Elimäenkatu 5, NH 205 Kruunusillat	
Osallistujat	Raimo K. Saarinen (pj)	KYMP/MAKA
	Artturi Lähdetie	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia (Poissa)
	Johanna Wallin	HSL
	Jaakko Stauffer Erkki Nurmi	KYMP/RYA (Poissa)
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina	Ari Savolainen	Sitowise
Tiedoksi	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	KYMP/HKL
	Silja Hyvärinen	KYMP/HATU
	Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Jarmo Ahonen	KYMP/RYA

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. klo 8.04

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 Ajankohtaista

Nihti-Kruunuvuorenranta rakennussuunnitelmien valmistuminen keväällä 2019, arvio hyväksynnästä elokuu 2019.

Hakaniemensillan vesilupa laitetaan vireille AVI:in helmikuussa 2019. Loput vesiluvat keväällä 2019.

Vastine valtuustoaloitteeseen yöliikenteestä etenee kaupunginhallituksesta valtuustoon KYMP:in esityksen mukaisesti.

Allianssikonsultin kilpailutus on käynnissä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

3 Lupatilanne

Nihti-Kruunuvuorenranta, sillan rakentaminen, hallinto-oikeuden käsittely on kesken.

Hankepäätös on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Päätöstä odotetaan kesäkuussa.

Hakaniemen alueen vesiluvat lähtevät AVI:in keväällä 2019.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Kalasataman raitiotien ja Kruunusillat hankkeen yhteistyö

Kruunusillat-hanke ja Kalasataman raitiotie ovat selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia. Käytiin läpi yhteistyön periaatteita jatkotyön evästykseksi.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Allianssin ja kokonaisurakan synkronointi

Allianssin ja KU:n ajoittamista on tutkittu erilaisilla olettamuksilla mahdollisista aloitusajankohdista. Aikatauluskenaarioiden pohjalta tulee tehdä päätös kilpailutusten aloittamisesta viimeistään huhtikuun johtoryhmän kokouksessa, jos ensimmäinen mahdollinen aloitusaikataulu päätetään valita.

Päätös

Hankintakonsultti laatii ensimmäisessä vaiheessa esityksen allianssin kaupallisen mallin toiminnasta aikatauluepävarmuuksien suhteen Joryn hyväksyttäväksi. Allianssikumppanien kilpailuttamisen käynnistämispäätös tehdään Joryssa ensi tilassa, tavoite päätöksenteolle on Joryn huhtikuun 2019 kokous.

6 Kruunusillat johtoryhmän kokoonpano

Käydään läpi johtoryhmän kokoonpano ja jäsenten työtehtävien vaihtumisesta johtuvat henkilöstöjärjestelyt Joryssa.

Raimo Saarinen jää pois johtoryhmästä.

Jaakko Stauffer siirtyy puheenjohtajaksi.

Erkki Nurmi aloittaa RYA:n edustajana, varahenkilönä Jarmo Ahonen.

Reetta Putkonen korvaa Raimo Saarisen MAKAN edustajana, Reetan varahenkilö päätetään myöhemmin.

Mikko Aho jatkaa varapuheenjohtajana, Varajäsenenä Reetta Putkonen korvaa Silja Hyvärisen.

Päätös

Päätettiin johtoryhmän kokoonpano ja varajäsenet

7 Muut asiat

Ei muita asioita

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

8 Seuraavat kokoukset

Sovitaan seuraavat johtoryhmän kokoukset:

keskiviikko 3.4.2018 ja 29.5.2018. Klo 14.30 -16.30.

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen