

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 23

Aika	10.9.2020 klo 9-11	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski Saapui 9.10	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Mikko Aho Poistui 9.41	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm Saara Kanto, Saapui 9.06	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Lauri Hänninen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina		
Tiedoksi		
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA

Kati Kiyancicek

KYMP/MAKA

Juha Saarikoski

HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

2 Päätösasiat

2.1 Kruunusillat allianssi

Ei päätettäviä asioita

2.2 Kruunusillat siltaurakka

Ei päätettäviä asioita

2.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei päätettäviä asioita

3 Keskusteltavat asiat

3.1 Kruunusillat-allianssi

3.1.1 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä. [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot:

<https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kruunusillat-fi/paatokseteko/>

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.1.2 Laajuuden muutokset

Ei muutoksia kokousvälillä.

Päätös

kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.2 Kruunusillat siltaurakka

Turvallisuuskoordinaattorin ja riskienhallinnan tehtävien hankinnasta neuvottelut käynnissä (kilpailutuksessa ei saatu tarjouksia).

Asiantuntijavalvonnasta neuvottelut käynnissä.

Työmaavalvonnan hankinta käynnistetään uudelleen siltaurakan aikataulun mukaisesti aikaisintaan marras-joulukuussa.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus

3.3.1 Resurssitilanne [tiedoksi]

Yksi projektipäällikön vakanssi varattu kesällä hankkeelle, haku käynnistymässä.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

Resurssien haun käynnistämisessä tulee ottaa huomioon RYA:n YT: neuvottelut.

3.3.2 Hankeaikataulun tilannekuva [keskustelu]

Koronatilanne vaikuttaa hankkeeseen sekä etätyön haasteiden, että rahoitusraamien uudelleen arvioinnin kautta. Tilanteen johdosta on olemassa selkeä aikataulu- ja kustannusriski, jonka suuruutta ei tässä vaiheessa pystytä määrittämään.

Käydään läpi hankeaikataulun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

4 Lupatilanne [tiedoksi]

- Hakaniemenrannan vesilupahakemus käsittelyssä (AVI 2.7.2019)
- Merihaansillan vesilupahakemus käsittelyyn (AVI 2020)
- Hakaniemenrannan kaava on hyväksytty (KVSTO 8.4.2020), Kaavasta on valitettu (HAO 19.5.2020)

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Muut asiat

6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 8.10.2020 klo 9.30-11.30 | Hakaniemen bigroom, |
| 5.11.2020 klo 9.30-11.30 | Hakaniemen bigroom |
| 10.12.2020 klo 9-11 | Hakaniemen bigroom |

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen