

## Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 48

**Aika** 15.10.2021 klo 8:15-11:05

**Paikka** Virtuaalokokous

<b>Osanottajat</b>	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jere Keskinen	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jari Kivi	HKL
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Penelope Sala	Sitowise
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Lauri Hänninen	KYMP
	Jussi Takamaa	NRC	Jaakko Rekola, kohdat 1-3	YIT
	Peter Molin	Ramboll	Juuso Kuusinen	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison
	Elise Ruohonen	Sweco		
	Antti Korhonen	YIT		
<b>Vara / poissa</b>	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jannis Mikkola	Sitowise
	Juha Saarikoski	HKL	Mikko Rislakki	Sweco
	Jouni Kekäle	NRC	Pasi Pekkala	Sitowise
	Emil Matintupa	Ramboll	Jaakko Rekola	KYMP/RYA
	Alexi Laine	YIT	Marko Jäntti	Vison
			Anders Nordström (varasiht.)	

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

#### 1.1 Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

#### 1.2 Sovittiin kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi

Nimettiin AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin tehtäviin:

- RiMa-Kalle: Artturi Lähdetie
  - o Tunnistaa ja havaitsee kokouksen aikana esiin tulleet uudet ja/tai merkittävät riskit ja mahdollisuudet sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja/tai vastuuhenkilöt
  - o Esittää havaintonsa AJR:lle kokouksen lopussa ja toimittaa yhteenvedon sihteerille muistioon liitettäväksi
- Asia&Teams-Kalle: Elise Ruohonen
  - o Pitää huolen, että käsittely ja keskustelu pysyy asiassa eikä karkaa "sivuraiteelle" tai jää junnaamaan paikalleen
  - o Seuraa Teams-keskustelua ja nostaa sieltä tärkeitä viestejä kokouksessa puhuttuun keskusteluun. Pyrkii myös ohjaamaan, että kokouksen fokus pysyy puhutuissa asioissa eikä chat-keskustelu vie huomiota muualle.
- Kello-Kalle: Antti Korhonen
  - o Mittaa käsittelyyn kuluva aika ja kertoo väliaikoja, jotta arvioidussa aikataulussa pysytään
- Päätös&Viesti-Kalle: Erkki Nurmi

- *Pitää huolen, että asiakohdassa tehdään tarvittavat ja selkeät päätökset ja jatko-toimenpiteet vastuutetaan nimetyille henkilöille*
- *Muistuttaa kokouksen lopuksi, mikä palaverissa oli laajemmin tiedotettavaa asiaa*

## 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

## 3. Päätöasiat

### 3.1 Laajuusmuutos: Haakoninlahden ylijatkettavat suojatiet

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Haakoninlahden suunnittelun laajuusmuutoksen vaikutukset allianssin tavoitteisiin tässä esitetyn mukaisesti ja esittää laajuusmuutoksen tilaajan hyväksyttäväksi. Muutoksen vaikutuksena allianssin tavoitekustannusta korotetaan 8 295,91 €.

Laajuustiimi on tehnyt kolmikannassa selvityksen. KYMP/Sihvonen on vahvistanut rahoitukset, rahoituslähde on Kruunuvuorenrannan projektialue.

**Päätös:** Päätettiin palauttaa asia valmisteluun.

Päätösesitys liittyy allianssin toiminnan kannalta keskeiseen muutosten ja laajuuden muutosten hallintaan. Tilaajan näkemys on, että tämän mittaluokan muutokset ovat normaalia allianssin muutosten hallintaa ja että niitä ei pidä tulkita laajuuden muutoksiksi. Palveluntuottajien näkemyksen mukaan toteutussuunnitelmassa määritellyn laajuuden ulkopuolisten tehtävien tulisi olla laajuuden muutoksia.

Päätösesitys tulee valmistella siten, että se toteuttaa allianssin yhteistä näkemystä tavoiteltavasta muutosten ja laajuuden muutosten hallinnan prosessista.

### 3.2 Kanslian varajäsen AJR:ssä

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Kanslian varajäseneksi Ulla Loukkaanhuhdan.

Ulla toimii Kansliassa Kruunuvuorenrannan aluerakentamishankkeen projektinjohtajana.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Ulla Loukkaanhuhta Outi Säntin varajäseneksi.

### 3.3 Sopimuksellinen tilaus ja kompensatiomalli

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä kompensatiomallin ja päättää esittää sopimuksellisen tilauksen allianssin osapuolten hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi ja siten hyväksyttäväksi siirtymisen TAS-vaiheeseen.

Kompensatiomallin sisältö ja periaatteet on valmisteltu yhteisesti AJR:n muodostamassa sopimusryhmässä. Kompensatiomallin euromääräiset luvut tarkistetaan vielä tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyönä ke 13.10.2021. Tässä tarkistuksessa tulevista muutoksista tiedotetaan AJR:ää ennen pe 15.10.2021 kokousta.

**Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä toteutusvaiheen kompensatiomalli ja päättää esittää siihen perustuva tilaus allianssin osapuolten hyväksyttäväksi toteutusvaiheeseen siirtymiseksi.

Palveluntuottajien maksimisanktio allianssin tavoitteista ja järkyttävästä tapahtumasta rajataan 1,5 x bonuspooliin. Bonuspoolin määrä on 2 milj. euroa perushankkeesta lisättynä 2 %:lla liittyvien hankkeiden tavoitekustannuksesta. Maksimisanktion perusteena olevaa bonuspoolia muutetaan hankkeen laajuuden muuttuessa, mutta mahdollinen tavoitekustannuksen alitus ei vaikuta sen määrään.

Maksimisanktion rajaus otetaan huomioon mahdollisen järkyttävän tapahtuman seurauksista päätettäessä.

## 4. Keskusteltavat asiat

### 4.1 TAS-vaiheeseen siirtyminen

Asian esittely: TAS-vaiheeseen siirtymisen yhteydessä AJR:n hyväksyttäväksi tulee alla kuvatut osiot. Pääosin asiat tulevat AJR:n hyväksyttäväksi kokoukseen 29.10., mutta joiltain osin asiat vaativat valmistelua vielä TAS-vaiheen alussa. Tämä ei kuitenkaan ole este tai haitta TAS-vaiheen aloitukselle. Keskenäisille asioille esitetään tarkka valmistelu- ja päätöksentekoaikataulu tavoitteena saada päätökset tehtyä viipymättä.

Sopimuksellisen tilauksen allekirjoitus kaikkien allianssiosapuolten toimesta tulee tehdä ennen TAS-vaiheen aloitusta, eli viimeistään 29.10.2021. Keskustellaan allekirjoitusmenettelystä.

AJR:n päätettäväksi tulevat asiat:

- Sopimuksellinen tilaus ja kompensatiomalli (päätös tässä kokouksessa, ks. aiempi kohta)
- TAS-vaiheen ATA-mittarit, osin 29.10., osin jää TAS-vaiheeseen. TAS-vaiheessa ainakin seuraavat:
  - o työmaan haittojen hallinnan / seurantatyökalun kehittäminen: tavoitetasojen määrittely
  - o aikataulu / teknisen koeliikenteen valmistuminen: tavoitetasojen määrittely
  - o jälkivastuuajan tavoitteen ja mittarin määrittely
- Johtamisjärjestelmä, pääosin 29.10., kehitystarpeiden mukaisesti jatkuvasti päivittyvä asiakirja

AJR:n päätettäväksi tulevien asioiden lisäksi valmistelussa seuraavat:

- KYMP/YKT-tilaukset
  - o YKT-osapuolten sitoutuminen yhteistyösopimuksen mukaiseen yhteistoimintaan edennyt ja etenee positiiviseen suuntaan
  - o Rahaliikennemenettelyjen osalta edetty hyvin, vielä yksityiskohtia työn alla
- KYMP/Allianssin palveluntuottajat -rahaliikennetarjoukset/-tilaukset ja laskutusohje
  - o Valmistelussa, YKT-toimintatapojen osalta edetty hyvin, vielä yksityiskohtia työn alla

**Merkittiin tiedoksi** käyty keskustelu.

Johtamisjärjestelmä sekä talouden ja suunnittelun tilannekuvan hallinnan tulee olla kunnossa ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.

Asia käsitellään AJR:ssä 29.10., jonka jälkeen AJR päättää siirtymisestä toteutusvaiheeseen.

#### 4.2 Suunnittelun tilannekuva

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen 29.10.

### 5. Tiedoksi annettavat asiat

#### 5.1 KSA:n ja Raidejokerin APR:n integraatiopäivä

**Merkittiin tiedoksi** Kruunusillat-allianssin ja Raide-Jokerin APR:n yhteisestä integraatiopäivä 7.10.2021.

#### 5.2 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

**Merkittiin tiedoksi** APR:n, TJR:n ja projektijohdon päätökset:

- Raitiotieradan alusrakenneohjeen käyttöönotto (TJR)
- Allianssin henkilösuojainten hankintamenettely (APR)

### 6. Muut asiat

#### 6.1 Mahdolliset muut asiat

Keskusteltiin toteutusvaiheen tilausmenettelystä.

### 7. Kokouksessa havaitut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetuksi mahdollisuudeksi:

- AJR:lle jää mahdollisuus korjata tekemiään päätöksiä

Kirjattiin kokouksessa tunnistetuiksi riskeiksi:

- Allianssiosapuolten keskinäiset erillisneuvottelut
- Epäselvyys laajuusmuutosten hallinnassa, pienten muutosehdotusten tuominen AJR:n päätettäväksi

### 8. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

## 9. AJR:n oman toiminnan arviointi

Ei arvioitu

## 10. Seuraavat kokoukset

Kokoukset joka toinen perjantai, vuorotellen varsinainen ja info-kokous alla olevan mukaisesti. Info-kokouksen kellonaika 10:00-11:30.

- Pe 29.10. klo 8:15-9:45 KSA:n tilannekuva-info / klo 10:00-11:30 AJR:n info-kokous
- Pe 12.11. klo 8:15-11:00 AJR-kokous

Tammikuun ensimmäinen kokous pidetään pe 14.1.2022 klo 8.15-11.00

AJR-kokoukset neljän viikon välein. KSA:n tilannekuva-infot ja AJR:n info-kokoukset myös neljän viikon välein.

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.