

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 91B

Aika 7.3.2025 klo 10:45-11:00

Paikka Lähikokous NH Siika (Teams-mahdollisuus)

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Markus Malmivuori (esit.)	YIT
	Artturi Lähdetie (varapj.)	Kaupunkiliikenne	Marko Jäntti (esit.)	KYMP
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA	Penelope Sala (siht.)	Sitowise
	Reetta Putkonen	KYMP/ MAKA		
	Kati Kiyancicek	Kaupunginkanslia	<i>Läsnäolo-oikeus:</i>	
	Mikko Sipiläinen	YIT	<i>Lauri Hänninen</i>	<i>KYMP</i>
	Laura Saarlo	NRC	<i>Jaakko Rekola</i>	<i>YIT</i>
	Peter Molin	Ramboll	Juuso Kuusinen	<i>YIT</i>
	Mikko Rislakki	Sweco	<i>Heikki Putkonen</i>	<i>Sweco</i>
	Elina Väistö	Sitowise		
Varajäsenet	Tomi Kotala	KYMP/RYA	Ari Bergström	YIT
	Katerina Zaitseva	Kaupunkiliikenne	Jouni Kekäle	NRC
	Liisa Taskila	KYMP/RYA	Emil Matintupa	Ramboll
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA	Timo Cronvall	Sweco
	Outi Sääntti	Kaupunginkanslia	Jannis Mikkola	Sitowise

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

2. Päätösaasiat

2.1 Laajuusmuutos: Hakaniemenranta länsi ruoppaus, täyttö ja syvätiivistys

Päätös: Hyväksyttiin Hakaniemenrannan (länsi) ruoppauksesta, täytöstä ja syvätiivistyksestä aiheutuvat vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- tavoitekustannus kasvaa 486 876,04 € (sisältäen kiinteän palkkion lisääntymistä 39 044,10€)
- vaikutuksia ei ole aikatauluun tai ATA-tavoitteisiin.

Tausta / perustelut: Muutos on lähtenyt Helsingin kaupungin toiveesta mahdollistaa Hakaniemenrannan rantamuurirakenteen jatkaminen länteen myöhemmin ilman siirtymärakennetta. Siirtymärakenteen sijaan on perustellumpaa jatkaa ruoppausta ja merialueen täyttöä noin 30 m länteen sekä pudotustiivistää tämä täyttö valmiiksi tulevaa rakentamista varten. Meritäyttöä ja sen pudotustiivistystä voidaan jatkaa myöhemmin, kun etäisyys tulevasta tiivistyskentästä kulmatukimuurielementteihin on valmiiksi 30 m.

- Hakaniemensillan vesilupa laitettu vireille 19.2.2019, Lupa-alueen rajausta määritetty täydennysaineistossa 23.4.2019
- Hakaniemenranta länsi ruoppausten laajuus ollut mietinnässä syksyllä 2020
- Toteutuslaajuuden määrittelyvaiheessa tunnistettu tarve tarkastella ruoppauksen ja täytön laajuutta, mutta laajuuden muutos olisi vaatinut tontin 11208 vesiluvan.
- 20.8.2020 tuotu vaihtoehtotarkastelu APR:n päätöksentekoon rantarakenteen toteutustapa (vesiluvan mukaisella laajuudella)
- Tontin 11208 vesilupapäätös saatu 30.1.2024

Kustannukset kohdistuvat: Liittyvät kadut ja liikenneväylät 8100103

Lisäksi kirjattiin tiedoksi, että tilaaja on päättänyt toteuttaa laajuusmuutoksen.

3. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00. Kokousta jatkettiin työpajan merkeissä.